

DODATEK Č. 2





ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 04. 05. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 2**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **ESOX, spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Janem Polickým, jednatelem
Sídlo: Libušina třída 826/23, 623 00 Brno
IČO: 005 58 010
DIČ: CZ00558010

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 143

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL05, ZL06, ZL08, ZL10, ZL12, ZL13, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18, ZL19 a ZL21 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL07, ZL09, ZL14 a ZL20

ZL2 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méně prací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnového listu označeného jako ZL11 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť změna dle změnového listu označeného ZL020 vyžaduje změnu vykreslování prvků slaboproudu a BMS a to z EBI na SBI, kdy původní prvky je třeba vyměnit za nové, přičemž na vybrané prvky je nutné provést nahrání firmwaru pro osazení do systému SBI, které následně prodlužuje termín montáže a zprovoznění. Změna prodloužení termínu plnění je dále vyvolaná změnou dle změnového listu označeného jako ZL09 spočívající v dodatečné instalaci technologie zpětného získávání tepla a změnou dle změnového listu označeného jako ZL19 spočívající v dodatečné instalaci technologie pro uložení přebytku výkonu 3kWp z FVE, kdy u těchto jednotlivých stavebních prvků je nutné dodržovat technologické postupy z hlediska časové návaznosti jednotlivých prací. Celý proces instalace předmětných technologií má návaznost na závěrečné zprovoznění celého systému ohřevu TUV, který může být proveden až po instalaci těchto technologií.

Účelem Dodatku č. 2 je dále reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí o částku určenou dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2.
3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem v jedné splátce, a to následovně: navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí ve výši určené dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2 (označeného jako Mechanismus valorizace ceny) uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby a po vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, jak je určeno v příloze č. 1 Dodatku č. 2.
4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli na základě protokolu o předání a převzetí stavby, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem nebo od vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.
5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené dne 04. 05. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.

6. Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulov“ uzavřené dne 04. 05. 2022 ve znění dodatku č. 1:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **68 679 593,90,- Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **69 496 511,20 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

Článek V. Termíny plnění, odst. 2, který zní:

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

*nejpozději **do 425 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.“*

se nahrazuje textem

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

nejpozději **do 463 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulov“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou *Mechanismus valorizace ceny* a změnové listy stavby č. 05 až č. 21 označené jako ZL05 až ZL21.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.


7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 31. 05. 2023 na 100. schůzi usnesením č. 6994/23/R100.

V Brně dne 16.06.2023


Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Brně dne 21.06.2023

Za zhotovitele:



Ing. Jan Polický
jednatel