



- 3.2.5 Realizace části projektu v lokalitě vnitrobloku sídliště (prostor vymezený ul. V Cestkách, Čsl. Armády, Víta Nejedlého, Jaselská): rok 2020 – 2022
- 3.2.8 Kompletní dílo včetně 1 roku údržby bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2023. S ohledem na termín dokončení kompletního díla se smluvní strany dohodly, že 1 rok údržby (následné péče) bude v případě konkrétních rostlin (stromů) přiměřeně zkrácen tak, aby byly provedeny všechny sjednané práce a služby v původním rozsahu, avšak v ekvivalentní/skutečné době realizace – viz výše uvedené dílčí termíny předání.

Výše uvedené změny dílčích termínů nemají vliv na termín dokončení kompletního díla. Tyto změny jsou způsobeny důvody ležícími na straně objednatele, a to z důvodu stavebních úprav třetích stran v obou lokalitách (rekonstrukce komunikací), kdy revitalizace zeleně mohla být realizována až v návaznosti na tuto rekonstrukci.

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
- 3.2. Tento dodatek smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, každý z účastníků obdrží jedno elektronické vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mnichovo Hradiště číslo 665 ze dne 19. 12. 2022.

Příloha:

- 1_ Rozpočet dodatku č. 3 smlouvy
- 2_ Změnový list č.2.

V Mnichově Hradišti

Jaromír Švec

28. 5. 2023

.....

Ing. Jiří Plíhal

26. 5. 2023

.....