

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 19.6.2023		
Název veřejné zakázky: Lesní cesty polesí Tvrdonice 2023 - S4/2022/114				
Zhotovitel: elitbau, s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00, Brno IČ:25571273				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice				
Název akce (majetku): Lesní cesty polesí Tvrdonice 2023	Charakter akce: Investice	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: LC U Starého splavu 1) Vícepráce na posílení základové konstrukce rámové propusti z betonu třídy C 30/37 o 100 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na výměně třídy betonu C 30/37 pro podkladní vrstvu rámové propusti - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 3) Méněpráce na výměně třídy betonu C 12/15 pro podkladní vrstvu rámové propusti - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 4) Méněpráce na zmenšení šířky římsy u zdí nátoků i zdí výtoku rámové propusti – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 5) Vícepráce na podpěře římsy rámové propusti na nátoků i výtoku rámové propusti – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 6) Méněpráce na zmenšení délky římsy rámové propusti – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 7) Vícepráce na stabilizaci paty břehu toku před zdí nátoků i výtoku z lomového kameniva – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 8) Vícepráce čerpání vody při budování rámové propusti - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 9) Prodloužení realizace termínu je způsobeno nevhodnými klimatickými podmínkami v průběhu realizace (podmáčený terén) a z důvodu obtížné realizace rámové propusti (spodní prameny, obtížné dodržování technologického postupu, čerpání vody ze základových spár)				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> souhlas s provedenými změnami		Datum:		
		20 -06- 20		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 22.692,32,- Kč N:	Bilance:  Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2021/067 +63.806,88,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 86.499,20,-Kč N:	
	Celková cena akce před změnou		3.939.387,31,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.003.194,19,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	20 -06-	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	20 -06-	

**Přílohy:** položkový výkaz výměr

**Poznámka:**