

DODATEK Č. 1

ke smlouvě S4/2022/114 ze den 2. 2. 2023

k provedení díla „Lesní cesty polesí Tvrdonice 2023“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený ve věcech technických jedná: , hlavní tech. pracovník pro stavební činnosttel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

elitbau, s.r.o.


se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupený Ing. Jirím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Lesní cesty polesí Tvrdonice 2023 S4/2022/114 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Lesní cesty polesí Tvrdonice 2023 (LC Horečková, LC U Starého splavu)**, evidenční číslo zakázky **S4/2022/114**, a to dle projektové dokumentace LC Horečková a LC U Starého splavu, vypracované společností Regioprojekt Brno s.r.o., odpovědný projektant Ing. Ondřej Ševčík (dále jen „smlouva“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace nutných změn a řešena problematika vývěřů pramenů blíže popsanych ve změnovém listu a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4, větě první, která se mění a nově zní:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 21. 7. 2023“

4. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy:	3 939 387,31 Kč
Méněpráce bez DPH:	22 692,32 Kč
Vícepráce bez DPH:	86 499,20 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	4 003 194,19 Kč

5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, který se mění a nově zní:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.003.194,19 Kč bez DPH, slovy: čtyři miliony tři tisíce jedno sto devadesát čtyři korun českých a devatenáct haléřů bez DPH.“

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S4/2022/114 zůstávají beze změny.

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....

Ve Brně , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p......
Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti
elitbau.s.r.o.