

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/22/23346
na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí
(od křižovatky s I/14) – Skuhrov (vč. Skuhrova)“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Miroslav Netolický
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo *technický dozor objednatele*
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 220430336/0300
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí – Skuhrov**
se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Správce: MADOS MT s.r.o.**
se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupen: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: KB a.s.
č. ú.: 19-8575810297/0100
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
- Společník č. 2: M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/23346 na zhotovení stavby „**Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)**“, která byla následně upravena dodatkem č. 1, jehož předmětem byla změna rozsahu stavebních prací (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je další změna rozsahu stavebních prací, např. úprava polohy vodovodní přípojky.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

90 235 115,47 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **18 949 374,25 Kč**.

Cena včetně DPH činí **109 184 489,72 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku V. se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 7 Smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
5. O uzavření dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 5. 6. 2023 usnesením číslo R/1715/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích, dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí - Skuhrov		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.5.2023	
Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/315 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (OD KŘÍŽOVATKY S I/14) – SKUHROV (VČETNĚ SKUHROVA)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>			
ZBV 09 - SO 103-1.H Nerealizace podobrubníkového rigolu			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
<p>Projektová dokumentace vycházela z Vyjádření č. 128/19 Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. ze dne 18.6.2019 (viz příloha č. 02), kde se v SO 103 v místě reprofilovaného příkopu v km 7,140 až 7,210 vlevo ve směru staničení nacházel vodovod. Z důvodu ochrany vodovodu před obnažením při reprofilaci příkopu byl navržen podobrubníkový rigol.</p> <p>Vzhledem k tomu, že dle vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací byl zjištěn stávající vodovod na druhé straně komunikace, není potřeba realizovat podobrubníkový rigol, a bude proveden odvodňovací příkop reprofilací (viz zápis z KD č. 5 konaného dne 17.05.2023 - příloha č. 03). Zároveň není nutné do výkazu výměr doplňovat m2 krajnice a reprofilaci příkopů, protože s nimi bylo v projektové dokumentaci uvažováno v celém úseku.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	9		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Přílohy:

- č. 01 - Položkový rozpočet změn ve formátu pdf
- č. 02 - Vyjádření č. 128/19 Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. ze dne 18.6.2019
- č. 03 - Zápis z KD č.5 konaného dne 17.05.2023

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL:3</i>
Zhotovitel:	Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí - Skuhrov
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2023
<u>Předmět změny:</u>	
ZBV 09 - SO 103-1.H Nerealizace podobrubníkového rigolu	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>Projektová dokumentace vycházela z Vyjádření č. 128/19 Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. ze dne 18.6.2019 (viz příloha č. 02), kde se v SO 103 v místě reprofilovaného příkopu v km 7,140 až 7,210 vlevo ve směru staničení nacházel vodovod. Z důvodu ochrany vodovodu před obnažením při reprofilaci příkopu byl navržen podobrubníkový rigol.</p> <p>Vzhledem k tomu, že dle vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací byl zjištěn stávající vodovod na druhé straně komunikace, není potřeba realizovat podobrubníkový rigol, a bude proveden odvodňovací příkop reprofilací (viz zápis z KD č. 5 konaného dne 17.05.2023 - příloha č. 03). Zároveň není nutné do výkazu výměr doplňovat m2 krajnice a reprofilaci příkopů, protože s nimi bylo v projektové dokumentaci uvažováno v celém úseku.</p> <p>V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 103 072,55 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 103 072,55 Kč Výsledná cena změny s DPH: - 124 717,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení díla se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

ZBV č. 09 Nerealizace podobrubníkového rigolu**Stavba:** 2018_11, Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov_dle DI 5 - ZBV 2**Objekt:** SO 103.H, Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (hlavní)**Rozpočet:** SO 103-1.H, Základní konstrukce (hlavní)**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 22 542 636,70 Kč**Cena - celkem:** 22 439 564,15 Kč**DPH:** 4 712 308,47 Kč**Cena s daní:** 27 151 872,62 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 22 439 564,15 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -103 072,55 Kč**DPH:** -21 645,24 Kč**Cena s daní:** -124 717,79 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.05.2023**

Položky ZBV č. 09**Stavba:** 2018_11, Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov_dle DI 5 - ZBV 2**Objekt:** SO 103.H, Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (hlavní)**Rozpočet:** SO 103-1.H, Základní konstrukce (hlavní)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
21	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000	M	-70,000	555,34	-38 873,80
23	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	-35,000	1 834,25	-64 198,75
						Celkem	-103 072,55
						Celkem za rozpočet	-103 072,55

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí - Skuhrov			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25. 05. 2023		
Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/315 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (OD KŘÍŽOVATKY S I/14) – SKUHROV (VČETNĚ SKUHROVA)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>				
SO 104 - Přeložka vodovodu				
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>				
V rámci prováděných zemních prací na SO 104 v km 3,020 byl odhalen stávající vodovod (reserva) s revizní šachtou. Vodovod je veden napříč komunikací II/315 a podél budoucího příkopu komunikace. Z důvodu malého krytí vodovodu v nově navrženém příkopě a pevné překážky revizní šachty v nezpevněné krajnici je nezbytné provést odstranění šachty a přeložku vodovodu tak, aby měl přeepsané krytí dle TP.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Přílohy:				
<ul style="list-style-type: none"> • č. 01 – cenové nabídky na přeložku vodovodu • č. 02 - zápis z KD č.5 ze dne 17.05.2023 • č. 03 – rozbor ceny • č. 04 – fotodokumentace 				

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL:3</i>
Zhotovitel:	Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí - Skuhrov
Změnový list vystavil:	
Datum:	25. 05. 2023
<u>Předmět změny:</u>	
SO 104 - Přeložka vodovodu	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>V rámci prováděných zemních prací na SO 104 v km 3,020 byl odhalen stávající vodovod (reserva) s revizní šachtou. Vodovod je veden napříč komunikací II/315 a podél budoucího příkopu komunikace. Z důvodu malého krytí vodovodu v nově navrženém příkopě a pevné překážky revizní šachty v nezpevněné krajnici je nezbytné provést odstranění šachty a přeložku vodovodu tak, aby měl předepsané krytí dle TP.</p> <p>V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	298 610,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
298 610,10 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH:	
361 318,22 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum: