

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 511 372 0011

a

Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“

vedoucí společník

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758,
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
a **Ing. Jaroslav Heranem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **20050050**

a

druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,
IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B6229

zastoupena: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

číslo smlouvy: **D5A035/INV/2020/3**

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 15. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 219 550 801,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě: 274 163 760,95 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 502 816,46 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí **277 666 577,41 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Smluvní cena Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy, ve znění dodatku č. 6 a upravuje se Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

- 1)** Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **3 502 816,46 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 274 163 760,95 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 3 502 816,46 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 277 666 577,41Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní Cena Díla. Mění se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 na znění uvedené v dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Zaslání dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčená tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 7 má platnost originálu.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy o dílo): Smluvní Cena Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

V Praze

Zhotovitel:



**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“
Vedoucí společník**

Metrostav a.s.

V Praze

Druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

 
23.06.2023 08:24
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

< 2023.06.07
12:47:47 +02'00'

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitálně
podepsal 

Datum:
2023.06.15
09:10:14 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2023.06.05
16:11:49 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

Digitally signed by

Date: 2023.06.13
09:31:57 +02'00'

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 8

Smluvní cena Díla

Soupis objektů s DPH

5113720011 Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

Odbytová cena: 277 666 577,41

Objekt	Popis	OC
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 110	Zabezpečovací zařízení	
	<i>Inf2021 PS 110 - Inflace</i>	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 210.1A	Místní kabelizace	
	<i>Inf2021 PS 210.1A - Inflace</i>	
PS 220	KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ	
	<i>Inf2021 PS 220 - Inflace</i>	
PS 221	ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU	
	<i>Inf2021 PS 221 - Inflace</i>	
	ZL č.3 PS 221 - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	<i>Inf2022 PS 221 - Inflace</i>	
PS 222.1A	Úprava sdělovacího zařízení	
	<i>Inf2021 PS 222.1A - Inflace</i>	
	<i>Inf2022 PS 222.1A - Inflace</i>	
PS 230.1A	Informační systém	
	<i>Inf2021 PS 230.1A - Inflace</i>	
	ZL č.3 PS 230.1A - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.3 PS 230.1A - ZL.č.3 - <i>Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2022 PS 230.1A - Inflace</i>	
PS 231.1A	Rozhlasový systém	
	<i>Inf2021 PS 231.1A - Inflace</i>	
PS 232.1A	Kamerový systém	
	<i>Inf2021 PS 232.1A - Inflace</i>	
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT	
PS 350.1A	Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie	
	<i>Inf2022 PS 350.1A - Inflace</i>	
D.4	Ostatní technologická zařízení	
PS 415	Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
	<i>Inf2021 PS 415 - Inflace</i>	
PS 416	Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
	<i>Inf2021 PS 416 - Inflace</i>	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 110.1A	Úpravy žel. svršku a spodku	
	<i>Inf2021 SO 110.1A - Inflace</i>	
	ZL č.3 SO 110.1A - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.3 SO 110.1A - ZL.č.3 - <i>Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2022 SO 110.1A - Inflace</i>	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	
SO 140.1A	Prodloužení severního podchodu	
	ZL č.2 SO 140.1A - ZL.č.2 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.2 SO 140.1A - ZL.č.2 - <i>Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 140.1A - Inflace</i>	
	ZL č.3 SO 140.1A - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.3 SO 140.1A - ZL.č.3 - <i>Vypuštěné práce</i>	
SO 207	Zárubní zeď severozápad	
	<i>Inf2021 SO 207 - Inflace</i>	
	ZL č.3 SO 207 - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.3 SO 207 - ZL.č.3 - <i>Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2022 SO 207 - Inflace</i>	
E.1.6	Potrubní vedení	
SO 160	Odvodnění výstupů z podchodů	
	ZL č.1 SO 160 - ZL.č.1 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.1 SO 160 - ZL.č.1 - <i>Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 160 - Inflace</i>	
SO 161	Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu	
	ZL č.1 SO 161 - ZL.č.1 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.1 SO 161 - ZL.č.1 - <i>Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 161 - Inflace</i>	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 180	Chodník směr Seifertova	
	<i>Inf2021 SO 180 - Inflace</i>	
	ZL č.3 SO 180 - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	ZL č.3 SO 180 - ZL.č.3 - <i>Vypuštěné práce</i>	
E.1.9	Kabelovody, kolektory	
SO 190.1	Přeložka stávajícího kolektoru	
	<i>Inf2021 SO 190.1 - Inflace</i>	
	ZL č.3 SO 190.1 - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
SO 190.2	Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru	
	<i>Inf2021 SO 190.2 - Inflace</i>	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 211	Oplocení směr Seifertova	
	ZL č.3 SO 211 - ZL.č.3 - <i>Dodatečné práce</i>	
	<i>Inf2022 SO 211 - Inflace</i>	
SO 216.1A	Mobiliář na 5.-7.nástupišti	
	<i>Inf2022 SO 216.1A - Inflace</i>	

SO 217.1A	Povrchové úpravy výstupů z podchodů	1 056 056,29
<i>Inf2021</i>	<i>SO 217.1A - Inflace</i>	
ZL č.3	<i>SO 217.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.3	<i>SO 217.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 221	Zastřešení výstupu ze severního podchodu	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 221 - Inflace</i>	
ZL č.3	<i>SO 221 - ZL.č.3 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.3	<i>SO 221 - ZL.č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 223.1A	Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 223.1A - Inflace</i>	
ZL č.3	<i>SO 223.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.3	<i>SO 223.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 240.1A	Orientační systém pro cestující (včetně chodníku Legerova)	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 240.1A - Inflace</i>	
ZL č.3	<i>SO 240.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.3	<i>SO 240.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce</i>	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 310.1A	Úpravy trakčního vedení	
ZL č.1	<i>SO 310.1A - ZL.č.1 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.1	<i>SO 310.1A - ZL.č.1 - Vypuštěné práce</i>	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 310.1A - Inflace</i>	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	
SO 340	Úprava EOv	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 340 - Inflace</i>	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 360.1A	Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 360.1A - Inflace</i>	
<i>Inf2022</i>	<i>SO 360.1A - Inflace</i>	
SO 361	Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn	
ZL č.5	<i>SO 361 - ZL.č.5 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.5	<i>SO 361 - ZL.č.5 - Vypuštěné práce</i>	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 361 - Inflace</i>	
<i>Inf2022</i>	<i>SO 361 - Inflace</i>	
SO 367.1A	Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 367.1A - Inflace</i>	
ZL č.3	<i>SO 367.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce</i>	
ZL č.3	<i>SO 367.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce</i>	
<i>Inf2022</i>	<i>SO 367.1A - Inflace</i>	
SO 369	Přístupové komunikace k severnímu podchodu - osvětlení	
<i>Inf2022</i>	<i>SO 369 - Inflace</i>	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
SO 375.1A	Ukolejnění konstrukcí	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 375.1A - Inflace</i>	
SO98-98	Všeobecný objekt	
SO 98-98	Všeobecný objekt	