

Dodatek č. 3 ke smlouvě číslo smlouvy zhotovitele: IM 00./06/SOD
Č. smlouvy objednatele: 67/2022/OMM

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na stavbu
„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu,
Kopřivnice“ (mimo KOZ II-A a KOZ II-B) ve znění revizí a stavbu „Stavební
úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČL. I. Smluvní strany

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

jednající: Bc. Adam Hanus, starosta

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

datová schránka id: 42bb7zg

kontaktní email: 

zástupce při jednání ve věcech technických:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS; Pavel Zajíček, referent OTS

dále i objednatel

IZOLTING MORAVIA s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40856

sídlo: Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 26867125

DIČ: CZ26867125

zastoupená: Ing. Antonín Slovák

datová schránka id: bmpc72k

kontaktní email: 

zástupce při jednání ve věcech technických: p. Jaroslav Borák

dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

ČL. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 smlouvu o dílo na stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ (mimo KOZ II-A a KOZ II-B) ve znění revizí a stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“, dále jen „smlouva o dílo“. Dle čl. X Doba plnění, odst. 3. Přílohy č. 1 smlouvy o dílo byla sjednána doba předání a převzetí dokončeného díla do: 31. 12. 2022.

2. Dne 13.9.2022 byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravoval změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla tak, že doba předání a převzetí dokončeného díla byla sjednána do: 31. 3. 2023. Důvodem změny termínu předání díla, jak byl uveden v dodatku č. 1, bylo, že zadávací podmínky předpokládaly uzavření smlouvy v červnu 2022, pokud bude řádně dokončeno zadávací řízení (čl. 14 zadávacích podmínek). Zadavatelem předpokládána doba provádění díla byla 7 měsíců, když tato doba respektuje technologický postup provádění díla a tomuto odpovídal i harmonogram zhotovitele, který byl součástí nabídky vybraného dodavatele. Zadávací řízení nebylo v červnu 2022 dokončeno, když smlouva o dílo byla uzavřena až dne 8. 9. 2022, a to kvůli nepředpokládanému prodloužení výběrového řízení. Z tohoto důvodu byla doba předání a převzetí dokončeného díla prodloužena do 31. 3. 2023 tak, aby doba provádění díla v délce 7 měsíců byla zachována.

3. Zadavatel při zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku předpokládal zahájení provádění díla v červnu 2022 a jeho dokončení do 31. 12. 2022. Dílo tak nemělo být ovlivněno klimatickými podmínkami zimního období, avšak zadavatel v zadávacích podmínkách – návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, jež byla součástí zadávacích podmínek – stanovil v čl. X odst. 6 Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, že dobu plnění lze prodloužit v případě omezení postupu prací vlivem objednatele (písm. a) a z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla) (písm. b).

4. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku bylo provádění díla z podstatné části ovlivněno klimatickými podmínkami zimního období, které neumožnily provádění díla. Podrobný výčet dnů, ve kterých nemohlo být dílo prováděno, je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku.

5. Smluvní strany sjednaly v čl. XVIII odst. 15 Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, že práce na stavbě mohou probíhat pouze v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Ke dni uzavření tohoto dodatku nebylo dílo předáno.

7. V souladu s čl. XVI. a čl. XXVI. odst. 1 přílohy č. 1 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

ČL. III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že upravují dobu plnění podle čl. X. odst. 3 přílohy č. 1 smlouvy o dílo a přílohu č. 5 Harmonogram postupu stavebních prací, dodávek a služeb.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. X. odst. 3 přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto zněním:

*„3. Předání a převzetí dokončeného díla: **do 14. 7. 2023.**“*

3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 5 Harmonogram postupu stavebních prací, dodávek a služeb smlouvy o dílo se mění tak, že se zcela nahrazuje zněním uvedeným v **příloze č. 2** tohoto dodatku.

Čl. IV. Odůvodnění změny

1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky si již při uzavírání dodatku č. 1 smlouvy o dílo byl vědom toho, že provádění díla bude znemožněno nepříznivými klimatickými podmínkami zimního období, avšak v době uzavírání dodatku č. 1 smlouvy o dílo nebyl zřejmý přesný počet dní, kdy dílo nebude moci být prováděno. Provádění díla bylo ovlivněno klimatickými podmínkami, které znemožnily práce

prováděné na střeše. Podrobný výčet dnů včetně uvedení konkrétní překážky je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku. Celkově se jedná o 47 pracovních dní. Prodloužení doby plnění díla z tohoto důvodu je v souladu s ujednáním čl. X odst. 6 písm. b) Přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že dle ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, připadá rozhodnutí o tomto dodatku na straně objednatele jako veřejného zadavatele do pravomoci zastupitelstva města, kdy zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se mělo konat dne 22. 6. 2023, rozhodl zástupce objednatele ve věcech technických o přerušení prací na díle ke dni 18. 5. 2023. Ke dni schválení tohoto dodatku Zastupitelstvem města Kopřivnice se jedná o 26 pracovních dní. Prodloužení doby plnění díla z tohoto důvodu je v souladu s ujednáním čl. X odst. 6 písm. a) Přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

3. Celkový počet dnů, pro které nemohlo být dílo prováděno, činí 73 pracovních dnů.

4. Zadavatel provádí tuto změnu dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. V průběhu plnění předmětu díla došlo k nepředvídatelným okolnostem, které nemohl objednatel s vynaložením náležité péče předvídat, jež si vyžádaly prodloužení doby provádění díla. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neumožnila by účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

ČL. V. Závěrečná ujednání

1. Práce na díle budou opět zahájeny dne 23. 6. 2023.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 3 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 22.6.2023 usnesením č. 107.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- a. příloha č. 1 – podrobný výčet dnů, ve kterých nemohlo být dílo prováděno
- b. příloha č. 2 – aktualizovaný Harmonogram postupu stavebních prací, dodávek a služeb

V Kopřivnici dne

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 23.06.2023 10:56:00 +02:00

za objednatele

Bc. Adam Hanus, starosta

V Rožnově pod Radhoštěm dne

za zhotovitele

Ing. Antonín Slovák, jednatel společnosti

Ing.

ANTONÍN

SLOVÁK

Digitálně
podepsal Ing.
ANTONÍN SLOVÁK
Datum: 2023.06.23
09:09:14 +02'00'

PODROBNÝ VÝČET DNŮ, VE KTERÝCH NEMOHO BÝT DÍLO PROVÁDĚNO

prac.dny	září - říjen		2022		NEčinnost	listopad - prosinec		2022		NEčinnost	leden - únor		2023		NEčinnost	březen - duben		2023		NEčinnost	květen - červenec		2023		NEčinnost				
	datum	podmínky	prac.dny	NEčinnost		datum	podmínky	prac.dny	NEčinnost		datum	podmínky	prac.dny	NEčinnost		datum	podmínky	prac.dny	NEčinnost		datum	podmínky	prac.dny	NEčinnost		datum	podmínky	prac.dny	NEčinnost
1	23.09.2022	Pá			28	01.11.2022	Út				01.01.2023	Ne	sněžení/sníh	114	01.03.2023	St			21	01.05.2023	Po								
	24.09.2022	So			29	02.11.2022	St			72	02.01.2023	Po	sněžení/sníh	19	115	02.03.2023	Čt		22	02.05.2023	Út	trvalý déšť		3					
	25.09.2022	Ne			30	03.11.2022	Čt			73	03.01.2023	Út			116	03.03.2023	Pá		23	03.05.2023	St								
2	26.09.2022	Po	trvalý déšť	1	31	04.11.2022	Pá			74	04.01.2023	St				04.03.2023	So		24	04.05.2023	Čt								
3	27.09.2022	Út				05.11.2022	So			75	05.01.2023	Čt				05.03.2023	Ne		25	05.05.2023	Pá								
4	28.09.2022	St				06.11.2022	Ne			76	06.01.2023	Pá	trvalý déšť	20	117	06.03.2023	Po			26	06.05.2023	So							
5	29.09.2022	Čt			32	07.11.2022	Po			32	07.01.2023	So	trvalý déšť	118	118	07.03.2023	Út			27	07.05.2023	Ne							
6	30.09.2022	Pá			33	08.11.2022	Út				08.01.2023	Ne	trvalý déšť	119	119	08.03.2023	St			28	08.05.2023	Po							
	01.10.2022	So			34	09.11.2022	St			77	09.01.2023	Po	trvalý déšť	21	120	09.03.2023	Čt	trvalý déšť	40	27	09.05.2023	Út							
	02.10.2022	Ne			35	10.11.2022	Čt	trvalý déšť	3	78	10.01.2023	Út	trvalý déšť	22	121	10.03.2023	Pá			28	10.05.2023	St							
7	03.10.2022	Po			36	11.11.2022	Pá			79	11.01.2023	St				11.03.2023	So			29	11.05.2023	Čt							
8	04.10.2022	Út				12.11.2022	So			80	12.01.2023	Čt				12.03.2023	Ne			30	12.05.2023	Pá							
9	05.10.2022	St				13.11.2022	Ne			81	13.01.2023	Pá			122	13.03.2023	Po				31	13.05.2023	So						
10	06.10.2022	Čt			37	14.11.2022	Po				14.01.2023	So			123	14.03.2023	Út				32	14.05.2023	Ne						
11	07.10.2022	Pá			38	15.11.2022	Út				15.01.2023	Ne			124	15.03.2023	St			31	15.05.2023	Po	trvalý déšť		4				
	08.10.2022	So			39	16.11.2022	St			82	16.01.2023	Po			125	16.03.2023	Čt			32	16.05.2023	Út							
	09.10.2022	Ne			40	17.11.2022	Čt			83	17.01.2023	Út			126	17.03.2023	Pá			33	17.05.2023	St	trvalý déšť		5				
12	10.10.2022	Po			41	18.11.2022	Pá			84	18.01.2023	St				18.03.2023	So			34	18.05.2023	Čt	PŘERUŠENÍ STAVBY		1				
13	11.10.2022	Út				19.11.2022	So	sněžení/sníh		85	19.01.2023	Čt	sněžení/sníh	23		19.03.2023	Ne			35	19.05.2023	Pá			2				
14	12.10.2022	St				20.11.2022	Ne			86	20.01.2023	Pá	sněžení/sníh	24	127	20.03.2023	Po				20.05.2023	So							
15	13.10.2022	Čt			42	21.11.2022	Po				21.01.2023	So	sněžení/sníh	128	128	21.03.2023	Út				21.05.2023	Ne							
16	14.10.2022	Pá	trvalý déšť	2	43	22.11.2022	Út				22.01.2023	Ne			129	22.03.2023	St			36	22.05.2023	Po			3				
	15.10.2022	So			44	23.11.2022	St			87	23.01.2023	Po			130	23.03.2023	Čt			37	23.05.2023	Út			4				
	16.10.2022	Ne			45	24.11.2022	Čt			88	24.01.2023	Út			131	24.03.2023	Pá			38	24.05.2023	St			5				
17	17.10.2022	Po			46	25.11.2022	Pá			89	25.01.2023	St				25.03.2023	So			39	25.05.2023	Čt			6				
18	18.10.2022	Út				26.11.2022	So			90	26.01.2023	Čt	sněžení/sníh	25		26.03.2023	Ne			40	26.05.2023	Pá			7				
19	19.10.2022	St				27.11.2022	Ne			91	27.01.2023	Pá			132	27.03.2023	Po	trvalý déšť	41		41	27.05.2023	So						
20	20.10.2022	Čt			47	28.11.2022	Po				28.01.2023	So			133	28.03.2023	Út	trvalý déšť	42			28.05.2023	Ne						
21	21.10.2022	Pá			48	29.11.2022	Út				29.01.2023	Ne			134	29.03.2023	St			41	29.05.2023	Po			8				
	22.10.2022	So			49	30.11.2022	St			92	30.01.2023	Po	sněžení/sníh	26	135	30.03.2023	Čt			42	30.05.2023	Út	prodloužení o 42 dnů		9				
	23.10.2022	Ne			50	01.12.2022	Čt			93	31.01.2023	Út	sněžení/sníh	27	136	31.03.2023	Pá	dle SoD		43	31.05.2023	St							
22	24.10.2022	Po			51	02.12.2022	Pá			94	01.02.2023	St	sněžení/sníh	28		01.04.2023	So			44	01.06.2023	Čt							
23	25.10.2022	Út				03.12.2022	So			95	02.02.2023	Čt	sněžení/sníh	29		02.04.2023	Ne			45	02.06.2023	Pá							
24	26.10.2022	St				04.12.2022	Ne			96	03.02.2023	Pá	sněžení/sníh	30	1	03.04.2023	Po				46	03.06.2023	So						
25	27.10.2022	Čt			52	05.12.2022	Po				04.02.2023	So	sněžení/sníh	0	2	04.04.2023	Út				47	04.06.2023	Ne						
26	28.10.2022	Pá			53	06.12.2022	Út				05.02.2023	Ne	sněžení/sníh	0	3	05.04.2023	St			46	05.06.2023	Po							
	29.10.2022	So			54	07.12.2022	St			97	06.02.2023	Po	sněžení/sníh	33	4	06.04.2023	Čt			47	06.06.2023	Út							
	30.10.2022	Ne			55	08.12.2022	Čt			98	07.02.2023	Út	sněžení/sníh	34	5	07.04.2023	Pá			48	07.06.2023	St							
27	31.10.2022	Po			56	09.12.2022	Pá			99	08.02.2023	St	sněžení/sníh	35		08.04.2023	So			49	08.06.2023	Čt							
						10.12.2022	So	sněžení/sníh		100	09.02.2023	Čt	sněžení/sníh	36		09.04.2023	Ne			50	09.06.2023	Pá							
						11.12.2022	Ne	sněžení/sníh		101	10.02.2023	Pá	sněžení/sníh	37	6	10.04.2023	Po				51	10.06.2023	So						
57						12.12.2022	Po	sněžení/sníh	4		11.02.2023	So	sněžení/sníh	7		11.04.2023	Út				52	11.06.2023	Ne						
58						13.12.2022	Út	sněžení/sníh	5		12.02.2023	Ne	sněžení/sníh	8		12.04.2023	St			51	12.06.2023	Po							
59						14.12.2022	St	sněžení/sníh	6	102	13.02.2023	Po			9	13.04.2023	Čt			52	13.06.2023	Út							
60						15.12.2022	Čt	sněžení/sníh	7	103	14.02.2023	Út			10	14.04.2023	Pá	trvalý déšť	1	53	14.06.2023	St							
61						16.12.2022	Pá	sněžení/sníh	8	104	15.02.2023	St				15.04.2023	So			54	15.06.2023	Čt							
						17.12.2022	So	sněžení/sníh		105	16.02.2023	Čt				16.04.2023	Ne			55	16.06.2023	Pá							
						18.12.2022	Ne	sněžení/sníh		106	17.02.2023	Pá			11	17.04.2023	Po				56	17.06.2023	So						
62						19.12.2022	Po	sněžení/sníh	9		18.02.2023	So			12	18.04.2023	Út				57	18.06.2023	Ne						
63						20.12.2022	Út	sněžení/sníh	10		19.02.2023	Ne			13	19.04.2023	St			56	19.06.2023	Po							
64						21.12.2022	St	sněžení/sníh	11	107	20.02.2023	Po			14	20.04.2023	Čt			57	20.06.2023	Út							
65						22.12.2022	Čt	sněžení/sníh	12	108	21.02.2023	Út			15	21.04.2023	Pá			58	21.06.2023	St							
66						23.12.2022	Pá	sněžení/sníh	13	109	22.02.2023	St				22.04.2023	So			59	22.06.2023	Čt	ZASTUPITELSTVO						
						24.12.2022	So	sněžení/sníh		110	23.02.2023	Čt				23.04.2023	Ne			60	23.06.2023	Pá	ZAHÁJENÍ STAVBY						
						25.12.2022	Ne	sněžení/sníh		111	24.02.2023	Pá			16	24.04.2023	Po	trvalý déšť	2		61	24.06.2023	So						
67						26.12.2022	Po	sněžení/sníh	14		25.02.2023	So			17	25.04.2023	Út				62	25.06.2023	Ne						
68						27.12.2022	Út	sněžení/sníh	15		26.02.2023	Ne			18	26.04.2023	St			61	26.06.2023	Po							
69						28.12.2022	St	sněžení/sníh	16	112	27.02.2023	Po	trvalý déšť	38	19	27.04.2023	Čt			62	27.06.2023	Út							
70						29.12.2022	Čt	sněžení/sníh	17	113	28.02.2023	Út	trvalý déšť	39	20	28.04.2023	Pá			63	28.06.2023	St							
71						30.12.2022	Pá	sněžení/sníh	18							29.04.2023	So			64	29.06.2023	Čt							
</																													

