

**DODATEK Č. 1
17/23/0017**

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0245

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

**Článek I.
Účastníci dodatku**

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních Ing. Václav Vít, vedoucí odboru dopravních staveb

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: QM-4C s.r.o.

Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec 7

460 10 Liberec

IČO: 09686380, DIČ: CZ09686380

Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku C pod sp. Zn. 46185 vedeném u

Krajského soudu Ústí nad Labem

(dále jen „příkazník“)

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 22.12.2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0245. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚR/DSP) v rámci akce „**Nová Baltská, Liberec**“.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Odůvodnění:

Při zahájení inženýrské činnosti bylo zjištěno, že projektová dokumentace ve stupni DÚSP dodána SML je pro potřeby projednání společného územního a stavebního řízení nedostačující. Příkazník vyvolal jednání s projektantem konané dne 2.3.2023. Zápis jednání byl zaslán na vědomí SML k vyjádření. Ze zasláního zápisu vzešel návrh schůzky příkazce, příkazníka a projektanta, která měly být dle dohody vyvolána SML. Koordinační schůzka k dalšímu postupu prozatím neproběhla.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP

do 31. 12. 2023

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za příkazce: 19.6.2023

Za příkazníka:

.....
Ing. Václav Vít
vedoucí odboru dopravních staveb

.....
Aleš Bednář
jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.