

DODATEK č. 1

k Objednávce poskytování služeb č. **02PT-007329**,
uzavřené dne 12. 8. 2022
„D1- Zajištění měření hluku z dopravy – PHS Hulice“

ISPROFIN: 327 111 0901

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. RSE Project s.r.o.

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 29398266
DIČ: CZ29398266
zastoupena: [REDACTED] jednatelem společnosti
(dále jen „poskytovatel“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Došlo ke změně plánovaného termínu výstavby protihlukové stěny podél dálnice D1 v předmětném úseku na duben až červen 2023. Metodika měření hluku stanovuje měsíce vhodné pro měření hluku: duben, květen, červen, září, říjen. Vzhledem k tomu, že požadované měření hluku a vyhodnocení tohoto měření lze provést až po úplném dokončení stavby a po skončení omezení provozu kolem stavby, dohodly se smluvní strany na úpravě data dokončení služeb v objednávce.
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující ustanovení původní Objednávky:

Původní znění:
Dokončení: 30.6.2023

Nové znění dle dodatku č.1:
Dokončení: 31.7.2023

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.


3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne

V Ostravě dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.03.2023 18:24:10



Digitálně podepsal

~~_____
Datum: 2023.06.20
09:37:21 +02'00'~~

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
vedoucí oddělení Ž1110

Poskytovatel:

RSE Project s.r.o.
jednatel společnosti