

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 „A“ (P6210), km 70,393 „D“ (P6213), km 70,735 „E“ (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n. L. - Jihlava“

uzavřené dne 29.3.2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1922/2017

ISPROFIN: 5613730007

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 14616

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1011004060/5500

zastoupena: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**vedoucí účastník společnosti**“)

a

AK signal Brno a.s.

se sídlem: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 26245507, DIČ: CZ26245507

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3599

zastoupena: Ing. Petrem Cupákem, předsedou představenstva

(dále jen „**další účastník společnosti**“)

společníci společnosti „**Rekonstrukce přejezdů A, D, E a P6225 Veselí - Jihlava**“

uzavřené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 28.2.2017, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, kdy vedoucím účastníkem společnosti „**Rekonstrukce přejezdů A, D, E a P6225 Veselí - Jihlava**“ je společnost AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14616, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za další společníky a za celou společnost. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných dodatků podepisuje vedoucí účastník společnosti. Originál Společenské smlouvy ze dne 28.2.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 033-PVO/2017

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.6 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy výše uvedené smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že výluky potřebné pro realizaci stavby budou probíhat teprve v termínu 14.7. – 28.7.2017 s ohledem na naplánované výluky pro jinou stavbu.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.6., který nově zní takto:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla: do 25.11.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 25.8.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby: do **25.11.2017**.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy

V Olomouci dne 24.5.2017

V Praze dne

za **AŽD Praha s.r.o.** a za **AK signal Brno a.s.**

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Roman Juřík
jednatel společnosti
AŽD Praha s.r.o.

Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 „A“ (P6210), km 70,393 „D“ (P6213), km 70,735 „E“ (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n. L. - Jihlava

Číslo objektu	Název objektu	Rok 2017										
		V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.				
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST											
PS 01.1	PZS v km 68,677											
PS 01.2	PZS v km 70,393											
PS 01.3	PZS v km 70,735											
PS 01.4	PZS v km 78,486											
E	STAVEBNÍ ČÁST											
SO 01.1	Železniční svršek přejezd km 68,677											
SO 02.1	Železniční spodek přejezd km 68,677											
SO 01.2	Železniční svršek přejezd km 70,735											
SO 02.2	Železniční spodek přejezd km 70,735											
SO 02.3	Železniční spodek přejezd km 78,486											
SO 03.1	Elektrická přípojka PZS km 68,677											
SO 03.2	Elektrická přípojka PZS km 70,393											
SO 03.3	Elektrická přípojka PZS km 70,735											
SO 03.4	Elektrická přípojka PZS km 78,486											
	VSEOBECNÉ POLOŽKY											
	DSP, Interoperab., Hodnocení bezp., Geodet. DSP											

26. 5. 2017

