

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000872

Číslo smlouvy Poskytovatele: 230Bp/0014

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ, D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice, D7 Kutrovice – Panenský Týnec - pyrotechnický průzkum**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva o poskytování služeb“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem:

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO:

485 39 589

DIČ:

CZ 485 39 589

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.2.2023 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je realizace služeb pyrotechnického průzkumu stavby dálnice nových úseků D7.

S ohledem na průběh připravovaných staveb D7 a překážek provádění služeb mimo vliv zpracovatele, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku smlouvy, kterým se prodlužuje doba poskytování Služeb. Důvodem prodloužení doby plnění jsou nedostupné pozemky, na které do doby sklizně není možné bez náhrady škody na rostoucích plodinách vstupovat na hospodářské pozemky.

II.

Změna smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení doby poskytování Služeb dle Smlouvy dle čl. 3.2

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby do 4 měsíců od zahájení prací.

(dále jen „**Doba plnění**“).

Nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby do 6 měsíců od zahájení prací.

(dále jen „**Doba plnění**“).

III.

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 1.

3. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.06.2023 10:57:40



VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.23
11:11:48 +02'00'



jednatel společnosti
SAMSON PRAHA spol s r.o.