



MHMPXPL1TMTQ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

Společnost Parkovací dům Petržilkova

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.10.2021 ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007191/2021

číslo smlouvy zhotovitelů: 2106007

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

Zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA
ředitelem odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako "**Objednatel**"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

Výstavba - inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

IČO: 04298365

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Společnost Parkovací dům Petržílkova

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3117720267/0100

Společník 1

Metrostav DIZ s.r.o.

(správce společnosti)

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C, 93177

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-2529270237/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, jednatelem a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

a

Společník 2

Trigema Bulding a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. B, 11535

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 27653579

DIČ: CZ699000188

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 212935908/0300

zastoupená: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva, Ing. Karlem Brandou, členem představenstva

dále jen jako „Zhotovitelé“

na straně druhé

tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě

ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

dále jen jako „Dodatek č. 5“

Článek I.**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 24.7. Smlouvy a na základě článku 4 ZMĚNY DÍLA dohodly na následujících změnách rozsahu díla:
 - Změnový list č. 21 Správa provozu objektu PD zhotovitelem do doby předání TSK, viz Příloha č.1
 - Změnový list č. 22 Změna parkovacích dorazů, viz Příloha č.2
 - Změnový list č. 23 Změna fontů v označení čísel parkovacích stání, viz příloha č.3
 - Změnový list č.24 Úprava EPS pro připojení na PCO, viz příloha č.4
 - Změnový list č.25 Závěrečný ZL, viz příloha č.5

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 až 5 tohoto Dodatku č. 5, tj. následujících změnových listů:

| | Název | vícepráce (Kč) | méněpráce (Kč) |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| Změnový list č. 21 | Správa provozu objektu PD zhotovitelem do doby předání TSK | 123 602,22 | 0,00 |
| Změnový list č. 22 | Změna parkovacích dorazů | 165 900,00 | 58 382,58 |
| Změnový list č. 23 | Změna fontů v označení čísel parkovacích stání | 89 600,00 | 0,00 |
| Změnový list č. 24 | Úprava EPS pro připojení na PCO | 15 488,67 | 0,00 |
| Změnový list č. 25 | Závěrečný ZL | 845 067,44 | 590 719,50 |
| Suma | | 1 239 658,33 | 649 102,08 |
| Cena celkem | | 590 556,25 | |

Článek II.

Cena Díla

1. V souvislosti se změnou díla se v části 6. CENA DÍLA odst. 6.1., jeho původní znění ruší a nahrazuje takto:

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky c. j. MHMP 1334649/2021 ze dne 14.9.2021 a v souladu se schválenými změnovými listy jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

| | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Původní cena dle smlouvy | 292 747 188,88 | 61 476 909,66 | 354 224 098,54 |
| Cena stávající, včetně Dodatku č. 4 | 342 357 961,80 | 71 895 171,97 | 414 253 133,77 |
| Navýšení ceny dle Dodatku č. 5 | 590 556,25 | 124 016,81 | 714 573,06 |
| Cena celkem, včetně Dodatku č. 5 | 342 948 518,05 | 72 019 188,79 | 414 967 706,84 |

(dále jen jako „Cena Díla“)

Článek III.

Lhůty Plnění

1. V souvislosti se změnou Díla se mění v části V. LHŮTY POVÁDĚNÍ DÍLA odst. 8.2., jeho původní znění se ruší a nahazuje takto:

8.2. Lhůta po dokončení díla: 563 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 5.
- 4.3. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek č. 5 jsou oprávněni uveřejnit v registru smluv též Zhotovitelé, přičemž v takovém případě jsou o tom povinni Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 5 obsažených se řídí tímto nařízením.

- 4.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 5 žadatelům, pokud o ně požádají.
- 4.6. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 je uzavření tohoto Dodatku č. 5 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
- 4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku č. 5 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 5.

PŘÍLOHY:

| | | |
|---------------|--------------------|---|
| Příloha č. 1: | Změnový list č. 21 | Správa provozu objektu PD zhotovitelem do doby předání TSK; |
| Příloha č. 2: | Změnový list č. 22 | Změna typu parkovacích dorazů; |
| Příloha č. 3: | Změnový list č. 23 | Změna fontů čísel v označení parkovacích stání; |
| Příloha č. 4: | Změnový list č. 24 | úprava EPS pro připojení na PCO; |
| Příloha č. 5: | Změnový list č. 25 | Závěrečný ZL; |

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

Ing. Petr Kalina, MBA

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

.....

Ing. Karel Volf

Jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.

.....

Ing. Tomáš Erhard

Jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.

.....

Ing. Radim Šponar

Předseda představenstva

Trigema Building a.s.

.....

Ing. Karel Branda

člen představenstva

Trigema Building a.s.

podepsáno elektronicky

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 21 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007191/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | | Správa provozu objektu PD zhotovitelem do doby předání TSK | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Specifikace prací zpracoval: Společnost Parkovací dům Petržilkova | |
| na jinou část smlouvy: | | Část III. Čl. 4 Změny díla | |
| kategorizace položek: | | Čl. 4 odst. 4.15. Neodkladná změna | |
| <p>ZL č. 21 správa provozu objektu PD zhotovitelem do doby předání TSK Změnový list řeší zajištění správy objektu zhotovitelem od termínu dokončení dle SOD a jejich dodatků 5.6.2023 do doby převzetí objektu provozovatelem (TSK Praha), který se předpokládá do 23.6.2023. Tento ZL čerpán pouze v rozsahu odpovídajícím délce zajišťování správy objektu. Jednotkové ceny položek jsou stanoveny ze základní SOD vždy za den provozování.</p> | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem objednatele na zajištění správy objektu od dokončení dle SOD a jejich dodatků do předání objektu do správy provozovateli (TSK)</p> | | | |
| <div style="background-color: black; height: 200px; width: 100%;"></div> | | | |
| <p>P</p> | | | |
| <p>D</p> | | | |
| <p>T</p> | | | |
| <p>z</p> | | | |

| | | | |
|---|----------|--------|-----------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | | FO 2 |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 21 |
| NOZ zpracoval: | | Datum: | |
| NOZ č. 21 navazuje na: | OZ č. 21 | PZ č. | PL č.: |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č. 21 – Soupis prací
Cena stavebních prací

| | |
|-----------------|---------------|
| Cena odpočty | 0,00 Kč |
| Cena přípočty | 123 602,22 Kč |
| Cena celkem | 123 602,22 Kč |
| DPH 21 % | 25 956,47 Kč |
| Cena včetně DPH | 149 558,69 Kč |

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle Čl. 4 odst. 4.18., zpracuje a předá Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
Sto dvacet tři tisíc šest set dva korun českých
dvacet dva haléřů

(bez DPH)

Z

I

Ko

| | | |
|---|--|--|
| Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 3 |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | PoZ č. 21 |
| PoZ vystavil: | | Datum: |
| PoZ č. 21 na NOZ č. 21 | | na jiný dokument: |
| Odesláno/ předáno: | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007191/2021 jsou ve smyslu § 222 odst.4 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 123 602,22 Kč bez DPH tj. 0,04 %, z toho odpočty činí: - 0,00 Kč bez DPH tj. - 0,00 %, přípočty činí: 123 602,22 Kč bez DPH tj. 0,04 %. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | |
| Počet připojených listů Specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 123 602,22 Kč | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 342 481 564,02 Kč | Termín dokončení 23.6.2023. | |
| Důvod ke změně: Požadavek objednatele na zajištění správy objektu do doby předání objektu provozovateli. | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Poznámka: | | |
| Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP Ing. Petr Hankovec | Podpis zmocněnce Příkazníka Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. Milan Železný | Podpis zmocněnce Zhotovitele  Společnost Parkovací dům |

D:

| | | | | |
|---|----------------|---|----------|--------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | | OZ č. 22 | |
| Komu: INV MHMP | | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007191/2021 | | |
| Odkazy: na specifikaci: | | změna typu parkovacích dorazů | | |
| na výkresy: | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Specifikace prací zpracoval: Společnost Parkovací dům Petržilkova | | |
| na jinou část smlouvy: | | Část III. Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | | Čl. 4 odst. 4.15. Neodkladná změna | | |
| <p>ZL22 - změna parkovacích dorazů Na základě předložených vzorků byl odsouhlasen typ parkovacího dorazu 550x150x100, který zajišťuje vyšší bezpečnost provozu oproti původně navrženému parkovacímu dorazu plastovému 550x80x100.</p> | | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Nahrazení původního dorazu o doraz o lepších parametrech z hlediska bezpečnosti provozu na základě vzorkování.</p> | | | | |
| PŘÍKAZNÍK: | PROJEKTANT GP: | ZHOTOVITEL: | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-----------|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | | FO 2 | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 22 | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval: | | Datum: | | | | | | | | | | | | |
| NOZ č. 22 navazuje na: | OZ č. 22 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 22 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 58 382,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>165 900,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>107 517,42 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>22 578,66 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>130 096,08 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle Čl. 4 odst. 4.18., zpracuje a předá Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p> | | | | | Cena odpočty | - 58 382,58 Kč | Cena přípočty | 165 900,00 Kč | Cena celkem | 107 517,42 Kč | DPH 21 % | 22 578,66 Kč | Cena včetně DPH | 130 096,08 Kč |
| Cena odpočty | - 58 382,58 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 165 900,00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 107 517,42 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 22 578,66 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 130 096,08 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): | | | | | | | | | | | | | | |
| Sto sedm tisíc pět set sedmnáct korun českých čtyřicet dva haléřů | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ (bez DPH) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL: | PROJEKTANT: | PŘÍKAZNÍK: | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------|
| Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 3 | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | PoZ č. 22 | |
| PoZ vystavil: | | Datum: | |
| PoZ č. 22 na NOZ č. 22 | | na jiný dokument: | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007191/2021 jsou ve smyslu § 222 odst.4 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 107 517,42 Kč bez DPH tj. 0,04 %, z toho odpočty činí: - 58 382,58 Kč bez DPH tj. - 0,02 %, přípočty činí: 165 900,00 Kč bez DPH tj. 0,06 %. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | |
| Počet připojených listů Specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 107 517,42 Kč | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 342 589 081,44 Kč | | | |
| Důvod ke změně: Nahrazení původního prvku o prvek s vyšší bezpečností na základě vzorkování. | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 23 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007191/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | změna fontů čísel v označení parkovacích stání | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Společnost Parkovací dům Petržilkova | | |
| na jinou část smlouvy: | Část III. Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.15. Neodkladná změna | | |
| <p>ZL č. 23 změna fontů čísel v označení parkovacích stání Změna vychází z požadované změny vizuálního stylu. Jedná se o výrobu jednorázových atypických šablon.</p> | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změna vizuálního stylu TSK (provozovatele).</p> | | | |

| | |
|---|------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | FO 2 |
|---|------|

| | |
|------------------------|-----------|
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | NOZ č. 23 |
|------------------------|-----------|

| | |
|----------------|--------|
| NOZ zpracoval: | Datum: |
|----------------|--------|

| | | | |
|------------------------|----------|-------|--------|
| NOZ č. 23 navazuje na: | OZ č. 23 | PZ č. | PL č.: |
|------------------------|----------|-------|--------|

| | | | |
|--------------------|--------|--|--------|
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
|--------------------|--------|--|--------|

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:


Příloha k NOZ č. 23 – Soupis prací
Cena stavebních prací

| | |
|-----------------|---------------|
| Cena odpočty | 0,00 Kč |
| Cena přípočty | 89 600,00 Kč |
| Cena celkem | 89 600,00 Kč |
| DPH 21 % | 18 816,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 108 416,00 Kč |

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle Čl. 4 odst. 4.18., zpracuje a předá Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh:

| | |
|--|--|
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Osmdesát devět tisíc šest set korun českých <hr/> (bez DPH) | |
|--|--|



| | | | |
|---|--|-----------------------------|--------|
| Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 3 | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | PoZ č. 21 | |
| PoZ vystavil: | | Datum: | |
| PoZ č. 21 na NOZ č. 21 | | na jiný dokument: | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007191/2021 jsou ve smyslu § 222 odst.4 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 123 602,22 Kč bez DPH tj. 0,04 %, z toho odpočty činí: - 0,00 Kč bez DPH tj. - 0,00 %, přípočty činí: 123 602,22 Kč bez DPH tj. 0,04 %. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | |
| Počet připojených listů Specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 123 602,22 Kč | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 342 481 564,02 Kč | | Termín dokončení 23.6.2023. | |
| Důvod ke změně: Požadavek objednatele na zajištění správy objektu do doby předání objektu provozovateli. | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 24 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007191/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | úprava EPS pro připojení na PCO (systém Patrol) | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Specifikace prací zpracoval: Společnost Parkovací dům Petržilkova | | |
| na jinou část smlouvy: | Část III. Čl. 4 Změny díla | | |
| kategorizace položek: | Čl. 4 odst. 4.15. Neodkladná změna | | |
| <p>ZL č. 24 úprava EPS pro připojení na PCO (systém Patrol) Změna vychází z požadavku provozovatele na základě zvoleného systému připojení na PCO. Jde o kabelovou přípravu pro společnost zajišťující pro provozovatele připojení na PCO. Vlastní připojení na PCO není součástí ZL.</p> | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změna způsobu připojení na PCO.</p> | | | |

| | |
|---|------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | FO 2 |
|---|------|

| | |
|------------------------|-----------|
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | NOZ č. 24 |
|------------------------|-----------|

| | |
|----------------|--------|
| NOZ zpracoval: | Datum: |
|----------------|--------|

| | | | |
|------------------------|----------|-------|--------|
| NOZ č. 24 navazuje na: | OZ č. 24 | PZ č. | PL č.: |
|------------------------|----------|-------|--------|

| | | | |
|--------------------|--------|--|--------|
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
|--------------------|--------|--|--------|

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č. 24 – Soupis prací
Cena stavebních prací

| | |
|-----------------|--------------|
| Cena odpočty | 0,00 Kč |
| Cena přípočty | 15 488,67 Kč |
| Cena celkem | 15 488,67 Kč |
| DPH 21 % | 3 252,62 Kč |
| Cena včetně DPH | 18 741,29 Kč |

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle Čl. 4 odst. 4.18., zpracuje a předá Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh:

| | |
|---|--|
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Patnáct tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých šedesát sedm haléřů | |
|---|--|



| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------|
| Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | | FO 3 |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | PoZ č. 24 |
| PoZ vystavil: | | Datum: | |
| PoZ č. 24 na NOZ č. 24 | | na jiný dokument: | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007191/2021 jsou ve smyslu § 222 odst.5 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 15 488,67 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 15 488,67 Kč bez DPH tj. 0,01 %. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | |
| Počet připojených listů Specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 15 488,67 Kč | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 342 694 170,11 Kč | | | |
| Důvod ke změně: Změna způsobu připojení na PCO. | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | OZ č. 25 | |
| Komu: INV MHMP | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | osobně |
| Týká se: | | SOD č. DIL/21/06/007191/2021 | |
| Odkazy: na specifikaci: | | Závěrečný ZL | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Specifikace prací zpracoval: Společnost Parkovací dům Petržilkova | |
| na jinou část smlouvy: | | Část III. Čl. 4 Změny díla | |
| kategorizace položek: | | Čl. 4 odst. 4.15. Neodkladná změna | |
| <p>ZL č. 25 závěrečný ZL</p> <p>Tento ZL drobné změny při realizaci díla, změny nutné pro kolaudaci objektu, Dále obsahuje změny, které vyplynuly z požadavků při kolaudaci objektu a z dodatečných požadavků budoucího provozovatele. Na závěr odečítá položky, které v rámci realizace díla nebyly prováděny.</p> <p>D1 – doplnění tísňového tlačítka k nabíječky dle požadavků HZS při předkolaudační prohlídce D2 – doplnění vytápění do místnosti UPS a k mycímu stroji – na základě úprav dispozic a vzniku nových samostatných prostor bylo nutné do těchto prostor doplnit vytápění D3 – tmelení dilatačních spár – projekt neobsahoval úpravu dilatačních spáry objektu ve sloupech a ze spodní strany stropu. Bylo doplněno tmelení pružným PU tmelem. D4 – doplnění protipožárního opláštění motoru VZT v místnosti UPS včetně revizních dvířek dle požadavku HZS. D5 – doplnění vyzdění piliře elektroměrového rozvaděče, vyvolané změnou jeho pozice D6 – doplnění madel pro ZTTP a vysoušeče rukou – hygienický požadavek ke kolaudaci objektu D7 – změna povrchové úpravy podlah velínu a sociálního zázemí – v prostoru velínu nahrazena dlažba zátěžovým kobercem, v sociálním zázemí dlažba nahrazena PU stěrkou D8 – doplnění dopravního značení, doplnění stojanů pro kola – vše dle požadavku budoucího provozovatele D9 - doplnění ocelových ochran hydrantů a vedení VZT, doplnění ochrany vodovodních armatur – vše dle požadavku budoucího provozovatele D10 – doplnění výsadbu u vjezdů do objektu jako zábrany proti pádu osob – kolaudační požadavek D11 – doplnění vpusti u vjezdu dle požadavku provozovatele D12 – odpočet nerealizovaných položek</p> | | | |
| <p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Požadavky budoucího provozovatele, požadavky orgánů státní správy při kolaudaci, drobnými změnami při realizaci | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------------|--------------|
| stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | | FO 2 | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | NOZ č. 25 | | | | | | | | | | | |
| NOZ zpracoval: | | | Datum: | | | | | | | | | | | |
| NOZ č. 25 navazuje na: | OZ č. 25 | PZ č. | PL č.: | | | | | | | | | | | |
| Odesláno/ předáno: | osobně | | | osobně | | | | | | | | | | |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 25 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-590 719,50Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>845 067,44Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>254 347,94Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>53 413,07Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>307 761,01Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007191/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle Čl. 4 odst. 4.18., zpracuje a předá Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p> | | | | | Cena odpočty | -590 719,50Kč | Cena přípočty | 845 067,44Kč | Cena celkem | 254 347,94Kč | DPH 21 % | 53 413,07Kč | Cena včetně DPH | 307 761,01Kč |
| Cena odpočty | -590 719,50Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena přípočty | 845 067,44Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem | 254 347,94Kč | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | 53 413,07Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Cena včetně DPH | 307 761,01Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): | | | | | | | | | | | | | | |
| Dvě stě padesát čtyři tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých devadesát čtyři haléřů | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|-----------|
| Stavba č. 44592 Parkovací dům Petržilkova | | | | FO 3 |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | | | PoZ č. 25 |
| PoZ vystavil: | | | Datum: | |
| PoZ č. 25 na NOZ č. 25 | | | na jiný dokument: | |
| Odesláno/ předáno: | | | | osobně |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007191/2021 jsou ve smyslu § 222 odst.4 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 254 347,94 Kč bez DPH tj. 0,09 %, z toho odpočty činí: 590 719,50 Kč bez DPH tj. 0,20 %, přípočty činí: 845 067,44 Kč bez DPH tj. 0,29 %. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p> | | | | |
| Počet připojených listů Specifikací: | | | Počet připojených výkresů: | |
| Změna ceny díla (bez DPH): 254 347,94 Kč | | | | |
| Nová cena díla (bez DPH): 342 948 518,05 Kč | | | | |
| - Důvod ke změně: Požadavky budoucího provozovatele, požadavky orgánů státní správy při kolaudaci, drobnými změny při realizaci | | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Poznámka: | | | | |

