

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/441
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/289
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/943
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/303
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/446

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 21015001/Mi.

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO III/37937 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

IČO: 250 21 915
sp. zn. C 93177

spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2022, dodatku č. 2 ze dne 01. 12. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 17. 04. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- V rámci RDS došlo k upřesnění (doplnění) výměry položky zeminy.
- Po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně bylo zjištěno její zvodnatění a bylo nutné provést sanaci v podobě odvedení vody trativody z parkoviště. Dále bylo doplněno zajištění zářezových svahů proti stékající vodě se zeminou pomocí georochozí a výsadbou keřů.
- Navýšení ceny výsuvné dráhy. Z důvodu zjištění značné nehomogenity podloží v polích mezi P4 a OP6, které byly nevhodné pro původně předpokládané plošné založení výsuvné dráhy a pro zajištění stability skruže při vysouvání mostu, došlo ke změně založení výsuvné dráhy (TDK2) a z toho vyplývajícimu zesílení konstrukce výsuvné dráhy v podobě vysokoúnosných trubkových podpěr spolu se zesílením podélných trámů výsuvné dráhy. Tento návrh byl podrobně řešen v rámci VT dokumentace. Tyto práce byly nezbytné pro realizaci stavby. Původní položky podpěrné konstrukce byly z rozpočtu odečteny (v rámci TDK2). Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace a její výše ověřena zpracovaným znaleckým posudkem. Potřebnost prací a skutečné provádění bylo kontrolováno objednatelem, technickým dozorem externím a autorským dozorem.
- Při HTÚ na SO 120.2 byly obnaženy šachty Š21113, Š21112, Š21112a, které zasahovaly do konstrukcí chodníku. Z tohoto důvodu bylo provedeno jejich odbourání a následná úprava tvaru pro zajištění prostorové koordinace s chodníkem. Z důvodu špatného stavu poklopu Š21071 došlo k jeho výměně.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

262 854 780,37 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne

V Brně, dne 26. 6. 2023

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
