

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022  
(dále jen „dodatek č. 3“)

### Smluvní strany:

#### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Renata Šedová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

#### 2. ADAR ing s. r. o.

sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová  
zastoupena: Ing. Dominik Andrlé, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech:  
smluvních: Ing. Dominik Andrlé, jednatel  
technických a reklamací: Pavel Hájek, výrobní ředitel  
IČO: 05931738  
DIČ: CZ05931738

e mail:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I. Preambule

1. Smluvní strany dne 27.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/02/051/Ku s názvem „**Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa, 1. část**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2022 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022. (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 344.244,03 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 5 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen provést dílo, a to stavbu v termínu do 110 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, asfaltovou vrstvu a zemní práce vegetačních úprav do 31.07.2023. Smluvní strany se dohodly na předávce díla po částech, a to stavby (část A) a asfaltové vrstvy včetně zemních prací vegetačních úprav (část B). Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí díla sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“*

3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*


**Cena díla 8.733.374,88 Kč**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/590 ze dne 12.06.2023.

v Třinci



objednatel

příloha: změnový list č. 7

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 1</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ADAR ing s.r.o.</b>		
<b>Investor:</b>	<b>statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>6.6.2023</b>
<b>Název akce:</b>	<b>Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>V rámci výkopových prací bylo zjištěno, že stávající středotlaké plynovodní potrubí není umístěno v souladu s vyjádřením správce sítě a je v kolizi s nově navrženou dešťovou kanalizací. Z těchto důvodů bylo nutno upravit trasu dešťové kanalizace, v jednom z úseků nahradit trubní vedení odvodňovacím žlabem a změnit technické řešení napojení. Z bezpečnostních důvodů zároveň došlo k posunutí stávajícího sloupu HUP na líc budovy Apoštolské církve.</p> <p>Z důvodu nestabilního podloží, způsobeného podmáčením vlivem přivalových dešťů, bylo nutno pro pohyb a přístup těžké stavební techniky částečně využívat zpevněnou komunikaci ve vlastnictví Apoštolské církve. Tím došlo k jejímu poškození a je nutno povrch komunikace uvést do původního stavu.</p> <p>Na základě požadavku provozovatele hřbitova bude doplněno oplocení v délce 20 m, a to včetně nové plotové brány.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> 0,00 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 344 244,03 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 344 244,03 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> 110 dnů	
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 8 497 792,19 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 8 842 036,22 Kč	
<b><i>schválil (Dodavatel):</i></b>	Ing. Dominik Andrlé	<b><i>podpis:</i></b>	
<b><i>schválil (Objednatel):</i></b>	Renata Šedová	<b><i>podpis:</i></b>	
<b><i>schválil (TDI):</i></b>	Martin Madeja	<b><i>podpis:</i></b>	

## Změnový list č.01

**Stavba:** Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část

**Objekt:**

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:** ADAR ing s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	344 244,03 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>344 244,03 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>344 244,03 Kč</b>
--	--	----------------------

### Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	<b>Stavba</b>		<b>2921.1: Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa</b>				<b>344 244</b>
	<b>Objekt</b>		<b>SO 08: Přípravné práce</b>				<b>344 244</b>
	<b>Oddíl</b>		<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>344 244</b>
23	SUB	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			593
24	SUB	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			1 182
25	SUB	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			658
26	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			560
27	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			98
28	SUB	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			3 334
29	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			39
30	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			301
31	SUB	58331200	šterkopisek netříděný	t			1 050
32	SUB	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3			439
33	SUB	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m			377
34	SUB	28611200	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10	m			3 167
35	SUB	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m			39
36	SUB	R0000001	Uvedení vybourané živé komunikace do původního stavu	m2			17 250
37	SUB	919735113	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m			2 641
38	SUB	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m			5 416
39	SUB	RMAT0004	Odvodňovací žláb š.400mm, dl. 5m, vč. roštu a komponentů	soubor			115 000
40	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			128
41	SUB	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			304
42	SUB	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			4 791
43	SUB	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			2 090
44	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			4 989
45	SUB	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			25 672

46	SUB	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>		3 079
47	SUB	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>		68 625
48	SUB	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přežání spáry	m		1 795
49	SUB	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		959
50	SUB	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m		1 179
51	SUB	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m <sup>3</sup> do připravených jamek	ks		7 548
52	SUB	RMAT0001	plotový sloupek ocelový 50x50x3mm	ks		11 340
53	SUB	RMAT0003	sloupek pro branku Ø150/6mm, včetně pantu	ks		3 416
54	SUB	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m <sup>2</sup>	ks		730
55	SUB	55342337	brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1530mm	ks		24 500
56	SUB	348121.R1	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	m		4 200
57	SUB	RMAT0002	deska podhrabová	m		7 896
58	SUB	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m		1 725
59	SUB	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m		4 060
60	SUB	112101125	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	ks		1 974
61	SUB	1121551.R1	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 700 mm	ks		1 890
62	SUB	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 900 do 1100 mm	ks		6 680
63	SUB	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t		136
64	SUB	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t		242
65	SUB	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t		11
66	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		2 142