

# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.062/2021/Pi

## Protipovodňová opatření Darkovičky

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města  
IČ: 003 00 063  
DIČ: CZ 003 00 063  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Pasček, starosta města  
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně objednatele

a

### 2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava  
doručovací adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1202  
IČO: 64610225  
DIČ: CZ 64610225  
Jednající: Ing. František Kroček, předseda představenstva  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: Ing. František Kroček  
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně zhotovitele

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 062/2021/Pi pro akci „Protipovodňová opatření Darkovičky“ ze dne 12.4.2022, ve znění Dodatku č. 1 k SoD č. 062/2021/Pi ze dne 23.9.2023 (dále jen „Smlouvy“) v následujícím znění:

## II.

1. Do Článku II. **Předmět smlouvy** se přidává nově odstavec 14 tohoto znění:

„14. Předmět plnění se poníže o tyto původně sjednané stavební práce:

### **Méněpráce:**

- Nerealizace přeložky vodovodu – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Snížení množství stavebního odpadu při uložení na skládce – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Snížení množství materiálů vzniklé zvolením jiné trasy terénem – konkrétně v jednotlivých položkách viz. příloha č. 1 – Změnový list.

**Celková cena méněprací je ve výši 115 861,60 Kč bez DPH., tj. 140 192,54 Kč vč. DPH**

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce:

### **Vícepráce:**

- Doplnění palisád do oblouku v místě napojení mlatového chodníku na můstek – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Doplnění dřevěného zábradlí v. 130 cm do oblouku v místě napojení mlatového chodníku na můstek – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Odstranění podkladů zpevněných ploch na místě rušeného původního mlatového chodníku v PVA Darkovičky – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Navýšení položek Dlažby z lomového kamene a Odstranění a likvidace dřevin vzniklé změnou trasy koryta odtrubněné Jasénky – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Čerpání vody během výstavby – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Dodávka zeminy vhodné do těsnící části hráze – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Zemní práce a příprava pro překládku kabelu VO přes potok – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Prodloužení a zaústění drénů mlatového chodníku do potoka – viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Dodávka zeminy vhodné do vzdušné části hráze - viz příloha č. 1 – Změnový list,
- Použití jiného typu požeráku z důvodu rozdílu výšek terénu,
- Bourání konstrukcí z dílců prefa, betonových a ŽB - viz příloha č. 1 – Změnový list.

**Celková cena víceprací je ve výši 206 864,10 Kč bez DPH., tj. 250 305,56 Kč vč. DPH**

**Výsledný rozdíl cenou méněprací a víceprací je 91 002,50 Kč bez DPH, tj. 110 113,02 Kč vč. DPH.“**

2. Článek III. Odst. 2 Smlouvy - **Doba a místo plnění díla** se mění takto:

„2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dílo bude zhotovitelem provedeno ve dvou etapách. Smluvní strany sjednávají termíny pro zahájení a dokončení díla takto:

### **I. Etapa – stavební objekty SO 01 (úprava toku Jasénka), SO 03 (přeložka vodovodu), SO 04 (úprava kanalizace DN 1000) a mlatová cesta**

Termín předání staveniště:	2.5.2022
Termín Zahájení prací:	práce budou zahájeny nejpozději do 5 dnů dní od předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 2.11.2022
Termín předání díla:	do 7.11.2022

## II. Etapa – stavební objekt SO 02 (suchý poldr)

Termín předání staveniště:	2.5.2022
Termín Zahájení prací:	předpoklad 3/2023 (podle klimatických podmínek)
Termín dokončení stavebních prací:	do 30.8.2023
Termín předání díla:	do 3.9.2023

Vyklizené a vyčištěné staveniště u každé jednotlivé etapy díla je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání každé jednotlivé etapy hotového díla.“

K prodloužení původního termínu odevzdání díla došlo z důvodu vzniklých nutných víceprací na II. etapě stavby – Stavební objekt SO 02 (suchý poldr), kde je terén oproti původní PD cca o 30 cm níže. Konkrétní

### 3. Čl. IV. odstavec 1 Smlouvy - **Cena díla** se mění takto:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	4 129 849,82 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	- 115 861,60 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	206 864,10 Kč
Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací bez DPH	91 002,50 Kč
<b>Nová celková cena bez DPH:</b>	<b>4 220 852,32 Kč</b>
DPH 21%:	886 378,99 Kč
<b>Nová celková cena včetně DPH:</b>	<b>5 107 231,31 Kč</b>

slovy: čtyři miliony pět miliónů sto sedm tisíc dva stě třicet jedna korun českých a třicet jedna haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**

## III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 19. schůzi, konané dne 19.6.2023 pod bodem usnesení č. 19/5k).
5. Příloha č. 1 – změnový list stavby č. 1 s rekapitulací nákladů víceprací a méněprací

V Hlučíně dne 20.6.2023

V Ostravě dne 20.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Pavel Paschek  
starosta města

---

Ing. František Kroček  
předseda představenstva