

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224002706

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
1/16/043

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVĚNÍ STAVBY „REKONSTRUKCE TWY G - 3. ETAPA

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 1. 2015 společností

Český Aeroholding, a.s.

sídlo: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu (CZK): 158187039/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 14. 6. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce TWY G - 3. etapa“ ev. č. Objednatele 0224002706 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) Při zkouškách asfaltové vrstvy byl zjištěn nesoulad mezi hodnotami parametrů odebraných vzorků položené směsi a hodnotami parametrů deklarovanými při počáteční zkoušce směsi. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pozastavení prací a opakování zkoušky. Na základě výsledků dalších rozborů bylo rozhodnuto o pokračování prací,

(C) Objednatel má zájem změnit dobu plnění stanovenou ve Smlouvě,

(D) Dodavatel má zájem změnit dobu plnění stanovenou ve Smlouvě,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 2.1, 2.2 a 2.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit práce na Díle dle čl. 1.3.1 této Smlouvy dne 15. 6. 2016 a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději 31. 8. 2016.“

„2.2 Realizace Díla proběhne ve dvou fázích, a to:

1. fáze: 15. 6. – 28. 7. 2016,

2. fáze: 28. 7. – 31. 8. 2016.

Hranice mezi fázemi jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.“

„2.4 Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději 15. 6. 2016 pro obě fáze. Po ukončení 1. fáze bude do Stavebního deníku zapsán souhlas se zahájením 2. fáze.

Zpětné předání staveniště Objednateli proběhne pro 1. fázi nejpozději 28. 7. 2016 a pro 2. fázi nejpozději 31. 8. 2016.“

1.2 Vzhledem ke změně doby plnění Díla se ruší Příloha č. 3 – Harmonogram prací, která je nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje se novou Přílohou č. 3/D1 Smlouvy „Harmonogram prací“, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.3 Do článku 13 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 13.16, který zní:

„Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

1.4 Do článku 13 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 13.17, který zní:

„Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.“

1.5 Číslování všech následujících odstavců článku 13 Smlouvy se v důsledku vložení nových odst. 13.16 a 13.17 odpovídajícím způsobem posouvá.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.5.1 Příloha č. 3/D1 – Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 22. 8. 2016
Za Objednatele:

Datum: 22. 8. 2016
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Kamil Hrbek
Funkce: prokurista
Froněk, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.