



Agendové číslo: **00167/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02R7NFR**

DODATEK č. 1


ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru, ev. č. 00167/2023/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem, jednatelem
IČO: 05725674
DIČ: CZ05725674
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava
číslo účtu: 1022017/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 69052

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2023 smlouvu ev. č. 00167/2023/IM na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ (dále jen „stavba“).
2. S ohledem na špatný technický stav střechy haly, v důsledku kterého dochází k zatékání do objektu, došlo k masivnímu zatečení střechou v prosinci 2022 a je tedy nutné provést stavebně technický průzkum, který vyhodnotí stav dřevěných nosných vazníků a vaznic. Pokud bude průzkumem prokázáno zhoršení technického stavu s nutností provedení

technických opatření, bude tato skutečnost zakomponována v rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby tak, aby byla následně při realizaci minimalizována potřeba víceprací.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Předmět plnění dle čl. III odst. 2 smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v provedení stavebně technického průzkumu nosných dřevěných vazníků a vaznic a zhotovitel se zavazuje k jeho provedení. Realizace víceprací je nezbytná pro řádné zpracování dokumentace pro provádění stavby.
2. Čl. III odst. 2 smlouvy se doplňuje o nový bod 2.4 ve znění:

(3. ČÁST DÍLA)

2.4 Stavebně technický průzkum

Zhotovitel provede stavebně technický průzkum v následujícím rozsahu:

- a) Vizuální prohlídka vazníků a vaznic, identifikace kritických míst, výběr míst vhodných k provedení vrtaných sond, příp. k odběru vzorků.
- b) Akustické trasování vybraných dřevěných prvků.
- c) Ověření vlhkosti vybraných dřevěných vaznic a vazníků vpichovými nebo příložnými vlhkoměry (cca 20 ks zkušebních míst).
- d) Hodnocení kvality dřeva, stanovení poškození vybraných prvků rezistografem (cca 20 ks navrtávek o průměru 2,5-3,0 mm).
- e) Zhodnocení průzkumu

Zhotovitel je povinen na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo k poškození objektu a objekt mohl být bez omezení užíván.

3. S ohledem na nutnost realizace víceprací a s tím související nutnost stanovení samotného způsobu provedení stavebně technického průzkumu vzhledem k nižší maximální únosnosti podlah než bylo původně předpokládáno se smlouva mění následovně.
4. Čl. IV odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
 - a) **DPS a dokumentaci vnitřního vybavení** do **250 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) **Dokumentaci skutečného provedení stavby** ke dni předání dokončené stavby zhotovitelem stavby objednateli,
 - c) **Dokumentaci skutečného provedení vnitřního vybavení** ke dni předání dokončeného vnitřního vybavení dodavatelem vnitřního vybavení objednateli,
 - d) **Stavebně technický průzkum** do **30 dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.
5. Čl. IV odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Listinné vyhotovení dokumentace zpracované na základě této smlouvy je zhotovitel

povinen předat objednateli v těchto termínech:

- a) **DPS a dokumentaci vnitřního vybavení** do **5 pracovních dní** od převzetí 1. části díla v CDE objednatelem,

- b) **DSPS** v termínech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku smlouvy,
- c) **Stavebně technický průzkum** do **5 pracovních dní** od převzetí stavebně technického průzkumu v CDE objednatelem.
6. Cena díla sjednaná v čl. VII smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací uvedených v tomto dodatku, která činí **68.250,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 14.332,50 Kč a cena včetně DPH činí 82.582,50 Kč.**
7. Čl. VII odst. 1. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	2.910.000,00	611.100,00	3.521.100,00
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	260.000,00	54.600,00	314.600,00
	1. část celkem	3.170.000,00	665.700,00	3.835.700,00
2. část	Dokumentace skutečného provedení stavby (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	300.000,00	63.000,00	363.000,00
	Dokumentace skutečného provedení vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	130.000,00	27.300,00	157.300,00
	2. část celkem	430.000,00	90.300,00	520.300,00
3. část	Stavebně technický průzkum	68.250,00	14.332,50	82.582,50
Cena celkem		3.668.250,00	770.332,50	4.438.582,50

8. Čl. VIII odst. 3. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Cena za dílo bude uhrazena takto:

- cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci vnitřního vybavení (1. část díla) ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude uhrazena poté, co bude zhotovitelem předána a objednatelem převzata DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy, a to jak v CDE, tak v listinném vyhotovení,
- cena za dokumentaci skutečného provedení stavby (2. část díla) ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude uhrazena poté, co bude zhotovitelem předána a objednatelem převzata dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy, a to jak v CDE, tak v listinném vyhotovení,

- cena za dokumentaci skutečného provedení vnitřního vybavení (2. část díla) ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude uhrazena poté, co bude zhotovitelem předána a objednatelem převzata dokumentace skutečného provedení vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy,
- cena za provedení stavebně technického průzkumu (3. část díla) ve výši dle čl. VII odst. 1 smlouvy bude uhrazena poté, co bude zhotovitelem předán a objednatelem převzat stavebně technický průzkum, a to jak v CDE, tak v listinném vyhotovení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo jejího dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 69/5225 ze dne 5. 6. 2023.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

Ing. arch. Martin
Chválek, MBA

za zhotovitele
Ing. arch. Martin Chválek
jednatel

Digitálně podepsal Ing. arch.
Martin Chválek, MBA
Datum: 2023.06.12 08:29:36
+02'00'