



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 851 000 1017
číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 2022/003800/1
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 008/22/0447/II/1
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006903
číslo smlouvy objednatele č.2: 2022/003800
číslo smlouvy zhotovitele: 008/22/0447/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

datová schránka: 6iybfxn

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

sídlo: EUROVIA CS, a.s.,

závod Plzeň, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch „Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň“

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bjpgdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Společník 1 (Správce)

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2

PORR, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen: Ing. Františkem Buršíkem, prokuristou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část, SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část a SO 301.2 Odvodnění komunikace 2. část. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 715 801,04 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 322 856,93 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: 94 213 552,40 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku **392 944,11 Kč** bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 94 606 496,51 Kč**
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
- bez DPH: 65 274 596,64 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 323 905,22 Kč bez DPH.
- 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 65 598 501,86 Kč
- 3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
- bez DPH: 28 938 955,76 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 69 038,89 Kč bez DPH
- 3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 29 007 994,65 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílové výkazy výměr**
- **změnový list č. 1, 2 a 3**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady, na základě plné moci
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Odbor investic Magistrátu města Plzně

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP
podepsáno elektronicky

PORR, a.s.

Ing. František Buršík
prokurista
podepsáno elektronicky

PORR, a.s.

Ing. Martin Lukas
prokurista
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 12.05.2023

Krycí list - Změnové listy č. 1, 2 a 3

Předmět díla:	III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa		
Objekt:	SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty, 1.část, SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty, 2.část a SO 301.2. Odvodnění komunikace, 2.část		
Objednatel:	Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň Objednatel č.2 - Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň		
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213		
Projektant:	Ing. Čeněk Stehlik, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949		
Popis změny:			
<p>Změna č.1 - odst. 4 § 222 ZZZV - SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty, 1.část - OI-MMP - Jedná se o záměnu typu dlažeb (z obdélníkového typu na lžko). Stavba použije stejný typ dlažby jako je na stávajícím chodníku, na který nový chodník navazuje. Dále se jedná o opravu množství obrubníků, kde v původním rozpočtu byly obrubníky ve větší množství. Zároveň se mění tloušťka chodníkových obrubníků z 50mm na 80mm. Tl. 80mm je uvedena v Plzeňském standardu a opět se sjednotí s chodníkem stávajícím, dále je tl. 80mm vhodnější při pokládce asfaltových vrstev ve smíšené stezce (méněpráce)</p> <p>Změna č.2 - odst. 4 § 222 ZZZV - SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty, 2.část - OI-MMP - Jedná se o záměnu typu dlažeb (z obdélníkového typu na lžko). Stavba použije stejný typ dlažby jako je na stávajícím chodníku, na který nový chodník navazuje. Dále se jedná o opravu množství obrubníků, kde v původním rozpočtu byly obrubníky ve větší množství. Zároveň se mění tloušťka chodníkových obrubníků z 50mm na 80mm. Tl. 80mm je uvedena v Plzeňském standardu a opět se sjednotí s chodníkem stávajícím, dále je tl. 80mm vhodnější při pokládce asfaltových vrstev ve smíšené stezce (méněpráce).</p> <p>Změna č.3 - odst. 6 § 222 ZZZV - SO 301.2 Odvodnění komunikace, 2.část - SÚSPK a OI-MMP (poměr 80% / 40%) - Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího odvodnění z výškových důvodů, které bylo zjištěno až v průběhu vlastních stavebních prací, nezbytné pro řádné dokončení díla (vícepráce).</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")	
	Způsob projekčního řešení změny:	Upřesňující PD, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	392 944,11 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	82 518,26 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	475 462,37 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	94 213 552,40 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	94 213 552,40 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatel č.1	65 274 596,64 Kč	
	Cena díla po Dodatku č.1 bez DPH pro objednatel č.1	65 508 501,86 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatel č.2	28 938 955,76 Kč	
	Cena díla po Dodatku č.1 bez DPH pro objednatel č.2	29 007 964,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	94 606 496,51 Kč	
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	114 473 860,78 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 322 856,93 Kč	392 944,11 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 715 801,04 Kč	
		Celková hodnota změny bez DPH	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]
	TDS: [redacted]		
	AD - Projektant: [redacted]		
	Objednatel č.1: [redacted]		
	Objednatel č.2: [redacted]		
	Objednatel č.2: [redacted]		
	Cenová kontrola: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1, 2 a 3		

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby / projektové dokumentace č.

1

Dotčená část stavby:

SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část

Název / označení změny:

záměna obrub a dlažeb

Podklad pro změnu:

-

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

-

Návrh pro změnu podal:

Zhotovitel

Dne:

03.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o záměnu typu dlažeb (z obdélníkového typu na lčko). Stavba použije stejný typ dlažby jako je na stávajícím chodníku, na který nový chodník navazuje.

Dále se jedná o opravu množství obrubníků, kde v původním rozpočtu byly obrubníky ve větší množství. Zároveň se mění tloušťka chodníkových obrubníků z 50mm na 80mm. Tl. 80mm je uvedena v Plzeňském standardu a opět se sjednotí s chodníkem stávajícím, dále je tl. 80mm vhodnější při pokládce asfaltových vrstev ve smíšené stezce.

Uvedené práce jsou zadány přímo Zhotoviteli, neboť se jedná o činnosti v rámci změnového řízení, jež definuje Smlouva o dílo. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZZV. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Vliv změny na termín dodání díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

-63 404,87

Kč bez DPH

připočty celkem:

469 795,42 Kč

Kč bez DPH

odpočty celkem:

-

533 200,29 Kč

Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
vyjádření AD

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č.2 /OI - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDS (OI MMP) -

TDS (exter)

cenová kontrola

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa										
MENEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část										
28	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	384,01	0,00	-384,01	320,58	123 106,57	0,00	-123 106,57
29	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná " antracit" 19*1,01	m2	86,10	0,00	-86,10	388,82	33 478,57	0,00	-33 478,57
		" písekovec" 66,25*1,01								
30	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	130,39	0,00	-130,39	403,10	52 560,61	0,00	-52 560,61
42	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	2 759,32	0,00	-2 759,32	117,44	324 054,54	0,00	-324 054,54
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-533 200,29

VICEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část										
NP54	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,00	384,01	384,01	403,00	0,00	154 756,84	154 756,84
NP55	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná " antracit" 19*1,01	m2	0,00	86,10	86,10	465,00	0,00	40 037,90	40 037,90
		" písekovec" 66,25*1,01								
NP56	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	0,00	130,39	130,39	469,00	0,00	61 153,38	61 153,38
NP57	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,00	1 379,66	1 379,66	155,00	0,00	213 847,30	213 847,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										469 795,42
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-63 404,87

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby / projektové dokumentace č.

2

Dotčená část stavby:	SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část		
Název / označení změny:	záměna obrub a dlažeb		
Podklad pro změnu:	-		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	-		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	03.03.2023
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Jedná se o záměnu typu dlažeb (z obdélníkového typu na lčko). Stavba použije stejný typ dlažby jako je na stávajícím chodníku, na který nový chodník navazuje.</p> <p>Dále se jedná o opravu množství obrubníků, kde v původním rozpočtu byly obrubníky ve větší množství. Zároveň se mění tloušťka chodníkových obrubníků z 50mm na 80mm. Tl. 80mm je uvedena v Plzeňském standardu a opět se sjednotí s chodníkem stávajícím, dále je tl. 80mm vhodnější při pokládce asfaltových vrstevách ve smíšené stezce.</p> <p>Uvedené práce jsou zadány přímo Zhotoviteli, neboť se jedná o činnosti v rámci změnového řízení, jež definuje Smlouva o dílo. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.</p>		
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-83 493,05	Kč bez DPH
přípočty celkem:		706 163,59	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-789 656,64	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací vyjádření AD		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel			
projektant /AD/			
objednatel č.2 /OI - MMP/			
vedoucí odd. přípravy a realizace			
TDS (OI MMP)			
TDS (exter) -			
cenová kontrola			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MĚNĚPRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část										
35	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	566,92	0,00	-566,92	320,58	181 744,18	0,00	-181 744,18
36	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná "antracit" 19*1,01	m2	19,19	0,00	-19,19	388,82	7 461,46	0,00	-7 461,46
37	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	357,29	0,00	-357,29	403,10	144 022,79	0,00	-144 022,79
56	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	3 886,48	0,00	-3 886,48	117,44	456 428,21	0,00	-456 428,21
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-789 656,64

VICEPRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část										
NP73	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,00	566,92	566,92	403,00	0,00	228 469,97	228 469,97
NP74	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná "antracit" 19*1,01	m2	0,00	19,19	19,19	465,00	0,00	8 923,35	8 923,35
NP75	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	0,00	357,29	357,29	469,00	0,00	167 568,07	167 568,07
NP76	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,00	1 943,24	1 943,24	155,00	0,00	301 202,20	301 202,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										706 163,59
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-83 493,05

Změnový list č. 3 - pro objednatele č.1 a č.2

Předmět díla:	III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa		
Objekt:	SO 301.2. Odvodnění komunikace, 2.část - Rekonstrukce stávajícího odvodnění z výškových důvodů		
Objednatel:	Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň Objednatel č.2 - Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň		
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213		
Projektant:	Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949		
Popis změny: Změna č.3: SO 301.2. Odvodnění komunikace, 2.část - SÚSPK a OI-MMP (poměr 60% / 40%) - Jedná se o provedení rekonstrukce stávajícího odvodnění z výškových důvodů, které bylo zjištěno až v průběhu vlastních stavebních prací, nezbytné pro řádné dokončení díla (vícepráce)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")	
	Způsob projekčního řešení změny:	Upřesňující PD, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna bez DPH
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1		323 905,22 Kč
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2		215 936,81 Kč
	náklady na změnu bez DPH - celkem		539 842,03 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		113 366,83 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		653 208,86 Kč
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3, technická zpráva projektanta.		

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 3

Název díla:		III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa								
SO 301.2. Odvodnění komunikace, 2. část										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	má má jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ m.č. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 301.2. Odvodnění komunikace, 2. část - SÚSPK a OI-MMP										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
0,00										

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ m.č. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 301.2. Odvodnění komunikace, 2. část - SÚSPK a OI-MMP										
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,00000	170,00	30,000	104,11	14 575,40	17 668,70	3 123,30
3	115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	140,000	158,00	18,000	556,45	77 903,00	87 019,10	10 016,10
8	132251256	Hloubení rýh nezapažených š a do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojní	m3	614,960	712,040	97,080	301,72	185 545,73	214 836,71	29 290,98
9	133251101	Hloubení šachet nezapažených v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,000	10,800	10,800	1 512,80	0,00	16 338,24	16 338,24
10	151101102	Zřízení příložného pažení a rozpažení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 955,868	2 092,868	136,800	71,02	140 886,03	150 504,68	9 838,65
11	151101112	Odstavení příložného pažení a rozpažení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 955,868	2 092,868	136,800	55,74	109 020,08	116 645,31	7 625,23
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	242,935	303,255	60,320	175,40	42 610,80	53 190,93	10 580,13
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 823,606	2 925,20	301,500	18,93	49 886,62	55 374,02	5 707,40
17	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	367,318	476,894	108,576	122,20	44 886,26	58 154,25	13 267,99
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrubněním	m3	744,050	791,293	47,243	557,01	414 443,29	440 758,11	26 314,82
19	175151101	Obvazování potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	228,040	251,367	23,327	236,13	54 531,21	60 116,56	5 585,36
20	58337944	šlátkopisek frakce 0/32	t	844,304	916 046	71,742	406,50	343 285,58	373 874,91	30 589,33
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlátkopisky	m3	35,805	52,045	16,240	1 353,90	48 468,87	70 452,80	21 983,93
NP1	713492815	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti ostatní úpravy vyplnění montážní plnou potrubí a ohyby	m3	0,000	0 400	0,400	208,00	0,00	83,20	83,20
NP2	24653007	pána montážní PUR potrubí a studniškových skruží	hr	0,000	1,000	1,000	349,00	0,00	349,00	349,00
NP3	871375221	Kanaalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	0,000	96,000	96,000	1 720,00	0,00	165 120,00	165 120,00
NP4	871376241	Kanaalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	0,000	20,000	20,000	1 680,00	0,00	33 200,00	33 200,00
42	802381111	Tlaková zkušební vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	112,850	229,850	116,000	112,12	12 764,88	25 770,78	13 005,90
45	58201R	dno betonové šachty kanalizační 100/50 dno, nástupnice beton	kus	7,000	11,000	4,000	17 868,73	125 011,11	196 448,03	71 434,92
53	59224187	průlesek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	9,000	2,000	476,45	3 336,15	4 288,05	952,90
55	59224185	průlesek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	5,000	3,000	305,99	731,38	1 828,45	1 097,07
57	59204R	deska přechodová betonová 62,5/100/20	ks	10,000	14,000	4,000	6 840,57	68 405,70	93 063,98	26 598,28
80	804414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	11,000	15,000	4,000	2 480,51	27 384,61	37 342,65	9 658,04
81	804414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zřizovacích	kus	10,000	14,000	4,000	1 475,92	14 759,20	20 662,88	5 903,68
NP5	809103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámi pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000	4,000	4,000	1 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00
NP6	28861770	poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	0,000	4,000	4,000	2 840,00	0,00	11 360,00	11 360,00
21	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	7,500	7,549	0,049	2 540,83	19 054,73	19 176,22	124,49
63	907221501	Vodorovná doprava suš z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	0,108	0,108	60,64	0,00	6,55	6,55
64	907221500	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suš z kusových materiálů	t	0,000	0 540	0,540	7,01	0,00	3,79	3,79
77	907221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 04 01	t	0,000	0 540	0,540	166,85	0,00	101,98	101,98
NP7	908276101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	1 483	1,483	1 140,00	0,00	1 667,82	1 667,82
NP8	908274101	Přesun hmot pro tržní vedení hloubané z trub betonových nebo železobetonových	t	0 000	9 884	9,884	408 00	0,00	4 012,00	4 012,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
539 842,03										
Celkový rozdílný rozpočet SoD										
539 842,03										



Ing. Čeněk Stehlik
projektční a inženýrská kancelář
Zábělská 46, 312 00 Plzeň
tel.:
email:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa 1. část
SO 301.2. Odvodnění komunikace 2. část. –
rekonstrukce stávajícího odvodnění komunikace z výškových důvodů
Dokumentace pro provedení stavby
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 36 Plzeň
Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

1. Identifikační údaje	2
1.1. Označení stavby	2
1.2. Objekt	2
1.3. Investor.....	2
1.4. Místo stavby	2
1.5. Stupeň projektu.....	2
1.6. Projektant.....	2
2. Popis navrženého řešení.....	2
2.1. Popis stavu, důvod změny	2
2.2. Popis stavebního objektu:	3
2.3. Spojování rour a způsob ukládání potrubí:	4
2.4. Úprava výtoku z propustku v km 0,495 00.....	4



Ing. Čeněk Stehlík
projektční a inženýrská kancelář
Zábělská 46, 312 00 Plzeň
tel.: [redacted]
email: [redacted]

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa 1. část
SO 301.2. Odvodnění komunikace 2. část. –
rekonstrukce stávajícího odvodnění komunikace z výškových důvodů
Dokumentace pro provedení stavby
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 36 Plzeň
Správa a údržba silnic PK. Škroupova 18, 306 13 Plzeň

1. Identifikační údaje

1.1. Označení stavby

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa 2. část

1.2. Objekt

SO 301.2. Odvodnění komunikace 2. část - rekonstrukce stávajícího odvodnění z výškových důvodů

1.3. Investor

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

1.4. Místo stavby

Plzeň, k.ú.: Červený Hrádek, okres Plzeň-město

Pozemky: 350/202, 759/1

1.5. Stupeň projektu

Dokumentace pro provedení stavby

1.6. Projektant

Ing. Čeněk Stehlík, projektční kancelář, Levandulová 23, Plzeň, 312 00

ŽL vydaný Magistrátem města Plzně ev.č. 340500/9398

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby pod č. 0200220

IČ: 11410949

2. Popis navrženého řešení

2.1. Popis stavu, důvod změny

V současné době je úsek komunikace mezi ulicemi Klestová a Na Lukách - km trasy 01 0,580 – 0,620 odvodněn do otevřeného příkopu, který končí vtokem do betonové trouby. Předpoklad byl, že trouba je napojena do propustku přes rekonstruovanou komunikaci v km



0,497. Tento propustek odvádí dešťové vody z Červenohrádecké ulice do Hrádeckého potoka. Popisovanou troubu nemá nikdo ve správě, není k ní žádná dokumentace, nebyla známa její přesná výšková a směrová poloha. Byla postavena pravděpodobně v tzv. „ Akci Z „ před rokem 1989, ke kterým dost často chybí jakékoli údaje.

Projektant v projektové dokumentaci nepředpokládal její další využití pro odvodnění rekonstruované části komunikace.

Během přípravných prací stavby a pracích na opravách kanalizace byl zjištěn zejména v období dešťových přeháněk přítok i vody do části zmíněného otevřeného příkopu a vznikla nutnost odvedení této vody mimo silniční těleso. Jako jediné možné řešení je rekonstrukce současné výše popisované betonové trouby napojené do propustku. Po jejím odkrytí byl zjištěn její naprosto nevyhovující technický stav a hlavně její výškové vedení. Trouba místy zasahuje konstrukční vrstvy současné i navrhované vozovky, neumožňuje osazení revizních šachet a již dnes se kříží s jinými sítěmi.

Po zjištění těchto skutečností projektant navrhl rekonstrukci této části stávajícího odvodnění komunikace do nové polohy mimo konstrukce vozovky a mimo kolize s jinými sítěmi.

2.2. Popis stavebního objektu:

Jedná se o stokové těleso z PVC potrubí, budované shora v otevřené výkopové rýze.

Přehled hlavních parametrů stoky:

PVC - DN 300 SN 18, SN12	114,99 m
šachty	4 ks

2.1.2. Kanalizační šachty:

Šachty M2, M3, M4 budou z betonových prefa dílů průměru 1000 mm.

Šacha M5 bude z důvodů malé výšky z plastu – typ KG 300-600 – pouze dno šachty s roznášecím prstencem a poklopem.

Dno bude uloženo na vrstvu štěrkopísku a podkladního betonu C 10/12.

Komín šachty bude proveden z rovných skruží průměru 1000 mm nebo bez dalších dílů podle výšky.. Komín bude ukončen zákrytovou deskou . Na tuto bude podle potřeby uložen vyrovnávací prstenek na něj litinový poklop s betonovou výplní a odvětráním.. Poklop bude pro zatížení B 125 kN.

Výška poklopu bude upravena shodně s niveletou chodníku případně upraveného terénu..

Poklop v chodníku bude opatřen tlumícím kruhem VBT.

Šachty musí splňovat podmínky vodotěsnosti.



Ing. Čeněk Stehlik
projektční a inženýrská kancelář
Zábělská 46, 312 00 Plzeň
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa 1. část
SO 301.2. Odvodnění komunikace 2. část. –
rekonstrukce stávajícího odvodnění komunikace z výškových důvodů
Dokumentace pro provedení stavby
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 36 Plzeň
Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2.3. Spojování rour a způsob ukládání potrubí:

Uložení trub je patrné z vzorového řezu uložení. Dno rýhy bude zbaveno větších kamenů a bude urovnáno do požadované nivelety dle předepsaného spádu potrubí. Trouby budou uloženy na zhutněné lože ze štěrkopísku frakce max. 22 mm a tloušťce min. 150 mm. Pod hrdly je třeba vyhloubit prohlubeniny, aby se předešlo bodovému uložení potrubí. Úprava platí i pro přípojky.

2.4. Úprava výtoku z propustku v km 0,495 00

Součástí rekonstrukce odvodnění je úprava a oprava objektu výtoku z propustku pod silnicí v km 0,495 00.

Současné ocelové zábradlí bude odstraněno, bude vybourána příčná stěna objektu kam bude vyústěna trouba rekonstruovaného odvodnění komunikace, čelo výtoku z propustku bude ubouráno o 300 mm. Dlažba dna výtoku bude opravena, bude doplněna vybouraná příčná stěna a dobetonováno čelo vtoku na výškovou úroveň krajnice. Tyto dvě stěny budou osazeny novým ocelovým zábradlím, namontovaným přes kotevní ocelové patky do koruny zdi.