

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 022 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0167 a č. MTS DIZ s.r.o.22080040

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2 022 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 1. Část: úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDAKCE] – provozně-technický ředitel

(dále jen „*objednatel*“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „*zhotovitel*“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
Petr Janeček, DiS, člen představenstva
(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Jiří Vích, jednatel
Ing. Tomáš Erhard, jednatel
(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 022 22 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023 a Dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Během provádění Díla byly zjištěny skutečnosti, které negativně ovlivnily časovou i materiální a finanční náročnost Díla. Podrobně jsou tyto okolnosti popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- (C) V důsledku těchto nepředvídatelných okolností je zároveň nutné přistoupit ke změně stávajícího termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli;
- (D) Smluvní strany mají za to, že veškeré změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se nejedná o podstatné změny závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení zákonných limitů pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:

*Cena bez DPH: **153 037 232,69 Kč***

*DPH v platné výši: **32 137 818,87 Kč***

*Cena včetně DPH: **185 175 051,56 Kč.***

- b) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

*„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je **22.8.2023.**“*

2. Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v příložených změnových listech a jejich přílohách.
3. Změna termínu dokončení stavby Díla a jejího předání objednateli vychází výhradně ze skutečností uvedených ve změnových listech.
4. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a z výkazu výměr dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Kalkulace dílčích změn ceny Díla;
 - Příloha č. 2: Změnové listy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Pardubicích

dne 8.6.2023

Za zhotovitele:



V Liberci

dne: - 9 - 06 - 2023

**Za objednatele Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**

