

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000154

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/0600

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2**, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) v tomto znění:

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.8.2022 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „**PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2**“, jejímž předmětem je zpracování projektových dokumentací (DÚR, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ ÚR, IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu ev. č. D2-029.1 na rampě MÚK Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a provizorní podepření mostu ev. č. D1-220..2 v km 185,781 dálnice D1 (dále jen „**Smlouva**“).

V průběhu plnění zakázky u mostu D1-220..2 došlo k upřesněnému řešení. Po získání podkladů a přepočtu konstrukce není nutné provádět dočasné podepření konstrukce. Proto tato část zakázky bude plněna výkazem rozpracovanosti DUR a ostatní stupně budou vyčísleny jako méněpráce.

Dle nového požadavku objednatele bude nově vypracována zadávací dokumentace výměny vozovkového krytu rampy MÚK Hustopeče včetně zajištění nutných podkladů. Výměna krytu oboustranně navazuje na rekonstrukci mostu D2-029.1, Zpracování dokumentace pro most D2-029.1 zůstává dle stávající smlouvy beze změny.

S ohledem na výše uvedené řeší Dodatek č. 1 změnu předmětu díla, ceny i termínů plnění.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedené články v citovaných odstavcích takto:

PŘEDMĚT DODATKU

Článek I.

- 1 Smluvní strany se dohodly, že **Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1** se mění tak, že se vypouští DÚR a IČ ÚR z rozsahu služeb a doplňuje se VD-ZDS výměny vozovkového krytu rampy MÚK Hustopeče a nově zní:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektových dokumentací (DÚR v rozpracovanosti, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu ev. Č. D2-029.1 na rampě MÚK Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a odevzdání závěrečné zprávy týkající se provizorního podepření mostu ev. Č. D1-220..2 v km 185,781 dálnice D1.

Dále zpracování projektové dokumentace výměny krytu vozovky jižní rampy MÚK Hustopeče (VD-ZDS), včetně zajištění potřebných podkladů (geodetické zaměření, diagnostiky vozovky)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu Dodatku č.1.

Článek II.

- 2 Smluvní strany se v návaznosti na úpravu předmětu plnění Smlouvy dohodly, že Článek II. Cena za poskytované služby (dílo), odst. 1 a 2 se upravuje tak, že původní cena zakázky se snižuje o částku 45 200,- Kč bez DPH. Nově sjednaná smluvní cena za poskytované služby (dílo) je ve výši:

Článek II. Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 997 600,00	419 496,00	2 417 096,00

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek III.

- 3 Smluvní strany se dále dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

- Zahájení plnění služeb: **do 15ti dnů od účinnosti smlouvy**
- Dokumentace DSP – koncept: **nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.**
- Dokumentace DSP – čistopis: **nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.**

- Podání žádosti o stavební povolení: **nejpozději do 16 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.**
- Dokumentace VD-ZDS – koncept: **nejpozději 6 týdnů od odevzdání čistopisu DSP**
- Dokumentace VD-ZDS – čistopis: **nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.**
- Výkon autorského dozoru: **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

PD Podepření mostu D1-220..2

- Zahájení plnění služeb: **do 15ti dnů od účinnosti smlouvy**
- Výsledná zpráva – koncept: **nejpozději do 3 týdnů od předání podkladu od objednatele, což je upravený přepočet zatížitelnosti mostu**
- Výsledná zpráva – čistopis: **nejpozději do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu**

PD Výměna krytu vozovky rampy MÚK

- Zahájení plnění služeb: **do 15ti dnů od písemné výzvy objednatele**
- Geodetické podklady a diagnostické průzkumy: **do 4 týdnů od zahájení plnění**
- Dokumentace VD-ZDS – koncept : **do 4 týdnů od odsouhlasení podkladů a průzkumů objednatelem**
- Dokumentace VD-ZDS – čistopis: **nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS**
- Výkon autorského dozoru: **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zpracování připomínek objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 524/31, 602 00 Brno**

Článek IV.

- 4 Smluvní strany se dále dohodly, že Článek IV. Podmínky provádění díla, odst. 8 se mění tak, že nově zní:

**Článek IV.
Podmínky provádění díla**

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

Koncept DSP	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DSP	2x CD/DVD/flash disk (vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací) 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
IČ SP	vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie Smlouvy 2x originál pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
Koncept VD-ZDS	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis VD-ZDS	- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby 2x CD/DVD/flash disk

samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná*

- *Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze na nosiči CD/DVD nebo flash disk, po zapracování změn vyplývajících z výběrového řízení*

*Digitální verzi se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.*

PD Podepření mostu D1-220..2

Koncept zprávy 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis zprávy 2x CD/DVD/flash disk

Výměna krytu rampy MÚK Hustopeče:

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS

- *Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby
2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná*
- *Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze na nosiči CD/DVD nebo flash disk, po zapracování změn vyplývajících z výběrového řízení*

*Digitální verzi se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.*

Článek V


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1).
- 3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění, která plně nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
 2. Oceněný rozpis prací, který plně nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy

- 6 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal

 Datum: 2023.05.26
09:56:54 +02'00'

Příloha č. 1 Dodatku č.1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací (DÚR v rozpracovanosti, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu ev. č. D2-029.1 na rampě MÚK Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a provizorní podepření mostu ev. č. D1-220..2 v km 185,781 dálnice D1 a výměny vozovkového krytu rampy MUK Hustopeče v návaznosti na most D2-029.1.

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

Předpokládaný rozsah projektové dokumentace (DSP, VD-ZDS):

- výměna nosné konstrukce mostu,
- provedení nové celoplošné izolace z NAIP,
- nové železobetonové římsy,
- nové mostní závěry,
- nová asfaltová vozovka
- instalace nového mostního svršku,
- celková sanace spodní stavby,
- nové odvodnění rubu opěr a křidel,
- ošetření ložisek

Podrobný popis požadovaných plánovaných prací s ohledem na stav mostu je popsán v diagnostickém průzkumu.

Diagnostický průzkum je součástí ZD v příloze č. 7 „DGN průzkum mostu D2-029.1“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vč. soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace (zaměření, doplňkové diagnostické práce) zajistí dodavateli SSÚD 7 Podivín bez úplaty po domluvě s vedoucím SSÚD 7

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

- Zahájení plnění služeb: **do 15ti dnů od účinnosti smlouvy**
- Dokumentace DSP - koncept: **nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.**
- Dokumentace DSP - čistopis: **nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.**
- Podání žádosti o stavební povolení: **nejpozději do 16 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.**
- Dokumentace VD-ZDS - koncept: **nejpozději 6 týdnů od odevzdání čistopisu DSP**
- Dokumentace VD-ZDS - čistopis: **nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.**
- Výkon autorského dozoru: **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zpracování připomínek objednatel k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení

Koncept DSP	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DSP	2x CD/DVD/flash disk (vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací) 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
IČ SP	vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie Smlouvy 2x originál pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
Koncept VD-ZDS	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis VD-ZDS	- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby 2x CD/DVD/flash disk samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná - Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby 4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze CD/DVD nebo flash disk po zpracování změn vyplývajících z výběrového řízení

*Digitální verzi se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.*

Platební podmínky

Koncept DSP	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DSP	25% ceny dílčí části plnění
IČ SP	80% ceny po získání nepravomocného stavebního povolení 20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením doložek k právní moci

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

Koncept VD-ZDS	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis VD-ZDS	20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele)
Čistopis VD-ZDS	5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)
AD	v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)

PD Podepření mostu D1-220..2

Původně předpokládaný rozsah projektové dokumentace (DÚR, DSP, VD-ZDS) se upravuje následovně:

- vypracování závěrečné zprávy – dokumentace nově zjištěných podkladů, závěrečné zhodnocení nového přepočtu zatížitelnosti, který doloží dostatečnou únosnost stativa bez nutnosti dalších stavebních opatření,

Diagnostický průzkum je součástí ZD v příloze č. 8 „DGN průzkum mostu D1-220“.

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

- Zahájení plnění služeb: **do 15ti dnů od účinnosti smlouvy**
- Výsledná zpráva - koncept: **nejpozději do 3 týdnů od předání podkladu od objednatele, což je upravený přepočet zatížitelnosti mostu**
- Výsledná zpráva - čistopis: **nejpozději do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu**

Počty vyhotovení

Koncept	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis	2x CD/DVD/flash disk

Výměna krytu rampy MÚK Hustopeče:

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

- Zahájení plnění služeb: **do 15ti dnů od písemné výzvy objednatele**
- Geodetické podklady a diagnostické průzkumy: do 4 týdnů od zahájení plnění
- Dokumentace VD-ZDS – koncept : **do 4 týdnů od odsouhlasení podkladů a průzkumů objednatelem**
- Dokumentace VD-ZDS – čistopis: **nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS**
- Výkon autorského dozoru: **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zpracování připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení

Koncept VD-ZDS	2x CD/DVD/flash disk
----------------	----------------------

Čistopis VD-ZDS

- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

2x CD/DVD/flash disk

samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze CD/DVD nebo flash disk po zapracování změn vyplývajících z výběrového řízení

*Digitální verzi se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.*

Platební podmínky

Koncept VD-ZDS	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis VD-ZDS	20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele)
Čistopis VD-ZDS	5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)
AD	v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)

Příloha č.2 Dodatku č.1 smlouvy:

AKCE

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

žlutě - vyplní uchazeč POLOŽKY OZNAČENÉ NEOBSAZENO NEJSOU SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ TÉTO ZAKÁZKY

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
46 000 000	0,669%	0,134%	1,564%	0,358%	1,012%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							2 180 900
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH							1 997 600
z toho jen D2-229							
z toho jen D1-220							
z toho jen DOD.1/2023							
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	82,03%	0,00%	79,21%	74,78%	115,20%	121,88%	91,60%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplňte do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:			Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:			Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:			Ok

Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení výpočtu. Celková hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této souhrnné tabulce se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci mimořádně nízkých nabídkových cen

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod pro D1-220	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			0
1. Identifikační údaje	0		0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	0		0
3. Seznam vstupních podkladů	0		0
B. Souhrnná technická zpráva			0
1. Popis území stavby	0		0
2. Celkový popis stavby	0		0
3. Připojení na technickou infrastrukturu	0		0
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	0		0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	0		0
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	0		0
7. Ochrana obyvatelstva	0		0
8. Zásady organizace výstavby	0		0
9. Celkové vodohospodářské řešení	0		0
C. Situační výkresy			0
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	0		0
2. Katastrální situační výkres	0		0
3. Koordinační situační výkres 1:1000	0		0
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)		Neobsazeno	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
D.1 Stavební část			
1.1 Objekty pozemních komunikací		Neobsazeno	
1.2 Mostní objekty a zdi	190		
1.3 Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace		Neobsazeno	
1.5 Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku		Neobsazeno	
1.7 Objekty drah		Neobsazeno	
1.8 Objekty pozemních staveb		Neobsazeno	
1.9 Ostatní stavební objekty		Neobsazeno	
D.2 Technologická část		Neobsazeno	
E. Doklady	x	x	

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			0
1. geodetické zaměření stavby	Neobsazeno		
2. průzkum inženýrských sítí	Neobsazeno		
3. dopravně inženýrský průzkum	Neobsazeno		
4. Reserse předaného předbežného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	Neobsazeno		
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno		
9. pedologický průzkum	Neobsazeno		
10. dendrologický průzkum	Neobsazeno		
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	0		0
12 Hluková studie	Neobsazeno		
13 rozpylová studie	Neobsazeno		
14. Bilance zemin a ornice	Neobsazeno		
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	Neobsazeno		
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno		
17. odhad stavebních nákladů	0		0
18. projekt odpadového hospodářství	0		0
19. Podklady pro verifikační stavnovisko	Neobsazeno		
G. Reprografie 4 paré (v Kč)	x	x	0
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	0		0
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	0		0
ČÁST A – CELKEM			0

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	0		0
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	neobsazeno		
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	0		0
ČÁST B CELKEM			0

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	0		0
ČÁST C CELKEM			0

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	neobsazeno		
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	neobsazeno		
ČÁST D CELKEM			0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			0

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D2-029.1	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D1-220	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro DOD.1/2023	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					
1. Identifikační údaje	8	0	0		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8	0	0		
3. Seznam vstupních podkladů	8	0	0		
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby	5	0	0		
2. Celkový popis stavby	5	0	0		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	5	0	0		
4. Dopravní řešení	8	0	0		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	5	0	0		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	5	0	0		
7. Ochrana obyvatelstva	5	0	0		
8. Zásady organizace výstavby	8	0	0		
9. Celkové vodohospodářské řešení	5	0	0		
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	10	0	0		
2. Katastrální situační výkres	10	0	0		
3. Koordinační situační výkres	40	0	0		
4. Speciální situační výkres		neobsazeno			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					0
1.1 Technická zpráva		neobsazeno			
1.2 Výkresy		neobsazeno			
2. Mostní objekty a zdi					
2.1 Technická zpráva	50	0	0		
2.2 Výkresy	210	0	0		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva		neobsazeno			
3.2 Hydrotechnické výpočty		neobsazeno			
3.3 Statické výpočty		neobsazeno			
3.4 Výkresy		neobsazeno			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					
4.1 Technická zpráva		neobsazeno			
4.2 Výkresy		neobsazeno			
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva		neobsazeno			
5.2 Výkresy		neobsazeno			
5.3 Statická část		neobsazeno			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní					
6.1 Technická zpráva		neobsazeno			
6.2 Výkresy		neobsazeno			
7. Objekty drah		neobsazeno			
8. Objekty pozemních staveb		neobsazeno			
9. Ostatní stavební objekty		neobsazeno			
10. Požárně bezpečnostní řešení	30	0	0		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část					
2.1 Technická zpráva		neobsazeno			
2.2 Výkresy		neobsazeno			
Dokladová část					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	10	0	0		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	10	0	0		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	10	0	0		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	50	0	50		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neobsazeno			
6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neobsazeno			
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v		neobsazeno			
Související dokumentace, podklady a průzkumy					

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	neobsazeno						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neobsazeno						
3. Projekt odpadového hospodářství	30	0	0				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neobsazeno						
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	neobsazeno						
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	30	0	20				
7. Podrobný pedologický průzkum	neobsazeno						
8. Hluková studie nebo její aktualizace	neobsazeno						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neobsazeno						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neobsazeno						
11. Rešerše geotechnického průzkumu	neobsazeno						
12. Hydrogeologický posudek	neobsazeno						
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neobsazeno						
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neobsazeno						
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neobsazeno						
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele odtrhy betonových povrchů / diagnostika vozovky vč. PAU	60	0	70				
Odhad stavebních nákladů	30	0	0				
Havarijní plán	30	0	0				
Plán BOZP	30	0	0				
Reprografie	x	0	0				
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)							
cena DSP (bez DPH) dle jednotlivých částí:							

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D2-029.1	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D1-220	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neobsazeno			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	122	0		
ČÁST A – CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D2-029.1	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D1-220	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neobsazeno			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	10	0		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neobsazeno			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neobsazeno			
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neobsazeno			
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neobsazeno			
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neobsazeno			
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neobsazeno			
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neobsazeno			
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neobsazeno			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neobsazeno			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neobsazeno			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neobsazeno			
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neobsazeno			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neobsazeno			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem	neobsazeno			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neobsazeno			
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neobsazeno			
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neobsazeno			
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neobsazeno			
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neobsazeno			
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neobsazeno			

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	0	0		0
ČÁST B CELKEM				

			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	30	0		
ČÁST C CELKEM				

			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	10	0		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	neobsazeno			
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				

Tabulka č. 6

VD-ZDS

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D2-029.1	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro D1-220	Zadavatelem předpokládaný počet hodin pro DOD.1/2023	Kč/hod	Cena v Kč	
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")								
A. Souhrnné řešení stavby								
		0. Průvodní zpráva	30	0	30			
		1. Přehledná situace	10	0	10			
		2. Koordinační situace	30	0	10			
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	20	0	20			
		4. Bilance zemních prací	16	0	10			
		5. Zásady organizace výstavby	20	0	20			
		6. Celkové vodohospodářské řešení	neobsazeno					
B. Stavební část								
		neobsazeno						
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*							
SO řady 0xx		Příprava staveniště						
SO řady 1xx		Pozemní komunikace						
SO řady 2xx		Mostní objekty						
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty						
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty - přípojka SAP						
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení						
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)						
SO řady 7xx		Objekty SAP						
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště						
		D. Doklady	20	0	10			
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	50	0	40			
		F. Kontrolní rozpočet	20	0	20			
		G. Souvisící dokumentace	20	0	5			
		H. ZTKP	30	0	30			
		Reprografie v počtu dle VOP	x	x	x	x		
		Celkem VD-ZDS bez DPH						
		cena DSP (bez DPH) dle jednotlivých částí:						

Autorský dozor + technická pomoc

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	390		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díčí činnosti při výkonu AD	AD D2-029.1	AD D1-220	AD DOD.1/2023
činnost		hodin	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	15	0	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	35	0	40
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30	0	15
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	35	0	25
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30	0	15
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • Zajištění popisu neinvestiční podakce • Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 	90	0	50
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH			

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal

Datum: 16.06.2023 13:44:00 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.26
09:57:39 +02'00'