

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D800220001**  
**„Labe, Děčín-Podskalí, oprava břehového opevnění, ř. km 735,80 – 736,60“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX  
tel. XXX  
XXX  
tel. XXX  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **DREDGER s.r.o.**  
Adresa sídla: Dubina 30, 362 72 Šemnice  
Statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Alice Dvořáková, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČO: 26353571  
DIČ: CZ26353571  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 14845

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800220001: „Labe, Děčín-Podskalí, oprava břehového opevnění, ř. km 735,80 – 736,60“ ze dne 11. 1. 2022, se mění a upravuje se takto:**

- 1) Článek 4. odst. 4.3. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení ČE 1: nejpozději do 15. 10. 2022

Termín dokončení ČE 2: smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla se prodlužuje v závislosti na hydrologických podmínkách dle čl. 4, odst. 4.6. Za každý den, kdy nemohla být nebo nebude moci být stavba realizována, z důvodu vodního stavu v profilu vodočtu Děčín vyššího než 165 cm, se termín dokončení díla prodlužuje o 1 den.

Do prodlužujícího se období realizace díla se započítávají pouze dny v období 1. 3. - 30. 4. a 15. 7. - 15. 10, kdy je plnění díla možné provádět dle čl. 4, odst. 4.4.

- 2) Článek 4. odst. 4.5. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto:

Zhotovitel v kalendářním roce 2023 provede plnění díla v rozsahu maximálně 695 129,- Kč bez DPH. Zbývající část plnění díla bude zahájena 1.3. 2024 a realizována v následujícím období, v souladu s čl. 4 odst. 4.4 a 4.6.

- 3) Článek 5. odst. 5.4 předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za skutečně provedené práce nejpozději k 15. 10. daného kalendářního roku.

- 4) Důvodem prodloužení termínu dokončení díla, jsou nevhodné hydrologické podmínky, které znemožňují realizaci opravy břehového opevnění. Realizace opravy je dle projektové dokumentace limitována maximální hladinou 119,75 m n. m v dotčeném úseku, což odpovídá vodnímu stavu v profilu vodočtu Děčín 165 cm. Vodní stav 165 cm v profilu vodočtu Děčín, v obdobích kdy bylo možné stavbu z hlediska ochrany přírody a krajiny realizovat (1. 3. – 30. 4. 2022, 15. 7 – 15. 10. 2022, 1. 3. – 30. 4. 2023) byl překročen po dobu 152 dnů. Z tohoto důvodu nebude možné dokončit stavební práce v původním smluvním termínu a dohodou smluvních stran se tak prodlužuje termín realizace díla.

- 5) Ostatní části smlouvy se nemění.

- 6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

- 7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- 8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

XXX  
ředitel závodu

podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Alice Dvořáková  
jednatel

podepsán elektronicky