

Číslo Objednatele: 5123112071/1
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi

DODATEK Č. 1

██████████ ██████████ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

(dále též jen „Dodatek“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena mezi

I. Statutární město Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
k podpisu tohoto Dodatku byl Radou města Brna na schůzi č. R9/037 konané dne 14.6.2023
pověřen vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
ve věcech Mgr. ██████████ investiční ředitel společnosti STAREZ – SPORT,
technických: a.s. ██████████
telefon: ██████████
e-mail: ██████████
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Členové společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“, na základě smlouvy o společnosti ze dne 27.01.2021 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 občanského zákoníku (dále též jen „Společnost“), a to:

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

a

IMOS Brno, a.s.

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257

bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Společnosti:
číslo účtu: 123-3117290287/0100

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 22.09.2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, číslo smlouvy Objednatele: 5121173422, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi, pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“, jejímž předmětem byla realizace díla, a to stavby 25m bazénu MPS Lužánky, a dále zařízení záležitostí pro Objednatele a dalších činností blíže popsanych v čl. II. shora popsané smlouvy (dále též jen „**Dílo**“) (shoda popsaná smlouva dále též jen „**Smlouva**“), k níž byl mezi smluvními stranami dne 23.03.2022 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna výše smluvní ceny sjednaná v čl. V. odst. V.1. Smlouvy, a to v návaznosti na změnové listy č. 001 až 006 (dále též jen „**Dodatek č. 1**“), a dne 28.07.2022 dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a změna výše smluvní ceny sjednaná v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to v návaznosti na změnové listy č. 007 až 022 (dále též jen „**Dodatek č. 2**“) (Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dále též jen „**Smlouva ve znění Dodatků**“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 18.04.2023, uveřejněná v registru smluv dne 25.04.2023 pod ID smlouvy: 22528369, ID verze: 24212721 (dále též jen „**Dohoda**“), jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze Smlouvy a dále změna závazků co do rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy a ceny Díla, v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 023 až 030.
3. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou sjednávaly, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatků, které tvoří přílohy č. 1 až 3 Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh č. 1 až 3 Dohody je totožný se zněním zrušené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto Dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto Dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připsován v textu Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností z Dohody tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

II. Změna Dohody (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody, vyvstala potřeba provedení dalších nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody, a současně v návaznosti na tyto nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody.
2. S ohledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. tohoto Dodatku a současně ke skutečnosti, že dle vyjádření technického dozoru investora, obsaženém v dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 26.04.2023, zn. BKOM/09926/2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a dále dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 01.06.2023, zn. BKOM/13171/2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, není bez schválení níže uvedených změnových prací možné Dílo dokončit a užívat, tedy provedení Díla v rozsahu dotčeném změnami uvedenými ve Změnových listech č. 032 až 053 a Změnovém listu č. 068, které tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku (dále též jen „**Změnové listy**“), je nezbytné pro řádné dokončení Díla tak, aby byl naplněn účel Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody, se Smluvní strany dohodly následovně.
3. Dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody, se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech. Odůvodnění jednotlivých změn, které jsou předmětem Změnových listů, je blíže uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
4. Přehled Změnových listů, jejich základního předmětu a důsledků pro Celkovou sjednanou cenu, včetně přehledu změn Celkové sjednané ceny dle Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody, je následující:

ZL č. 032 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP a MNP na záměnu posuvných dveří za otvírávé

Cena méněprací: - 424 822,87 Kč bez DPH
Cena víceprací: 562 394,18 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 137 571,31 Kč bez DPH

ZL č. 033 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP a MNP na změnu dřevěných dveří za hliníkové

Cena méněprací: - 127 773,58 Kč bez DPH
Cena víceprací: 100 775,41 Kč bez DPH
Cenový nárůst: - 26 998,17 Kč bez DPH

ZL č. 034 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: záměna systémové desky topení

Cena méněprací: - 579 206,88 Kč bez DPH
Cena víceprací: 579 206,88 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 0,00 Kč bez DPH

ZL č. 035 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na sanaci stropní konstrukce ve 2.NP

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 574 117,91 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 574 117,91 Kč bez DPH

ZL č. 036 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP bourací práce

Cena méněprací: - 102 152,87 Kč bez DPH
Cena víceprací: 593 107,98 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 490 955,11 Kč bez DPH

ZL č. 037 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na výtahová šachta – bourací práce

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 92 017,56 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 92 017,56 Kč bez DPH

ZL č. 038 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na odstranění podhledu v chodbě 1.01 – 1.NP

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 14 259,16 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 14 259,16 Kč bez DPH

ZL č. 039 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na sanaci průsaku v energokanále

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 17 434,02 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 17 434,02 Kč bez DPH

ZL č. 040 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na prostor šaten – doplnění podlahových žlabů

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 86 124,73 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 86 124,73 Kč bez DPH

ZL č. 041 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP a MNP na záměnu posuvných dveří za otvíravé

Cena méněprací: - 124 933,99 Kč bez DPH

Cena víceprací: 132 420,17 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 7 486,18 Kč bez DPH

ZL č. 042 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na změnu dotěsnění potrubí bazénové technologie

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 97 065,70 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 97 065,70 Kč bez DPH

ZL č. 043 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na Stavební úpravy 1. a 2. NP

Cena méněprací: -129 615,42 Kč bez DPH

Cena víceprací: 783 583,45 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 653 968,03 Kč bez DPH

ZL č. 044 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Kotevní prvky pro – OK doplnění

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 90 772,38 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 90 772,38 Kč bez DPH

ZL č. 045 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na IO 420 – Montážní potrubí v energokanále

Cena méněprací: -8 601,23 Kč bez DPH

Cena víceprací: 383 426,40 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 374 825,17 Kč bez DPH

ZL č. 046 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na IO 401 – Retenční nádrž

Cena méněprací: -3 500,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 31 460,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 27 960,00 Kč bez DPH

ZL č. 047 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: VCP navýšení množství betonových mezanin oproti SoD

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 163 097,01 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 163 097,01 Kč bez DPH

ZL č. 048 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP a MNP na Změnu technického provedení napojení žb desek

Cena méněprací: -375 589,40 Kč bez DPH
Cena víceprací: 275 588,92 Kč bez DPH
Cenový nárůst: -100 000,48 Kč bez DPH

ZL č. 049 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na Změna provedení revizní šachty v m.č.1.44

Cena méněprací: -26 269,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 37 216,20 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 10 947,20 Kč bez DPH

ZL č. 050 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Výšková úprava podkladní vrstvy 1.NP

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 215 911,60 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 215 911,60 Kč bez DPH

ZL č. 051 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na ZTI – úprava rozvodů

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 145 983,75 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 145 983,75 Kč bez DPH

ZL č. 052 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na UT – úprava armatur horkovodu

Cena méněprací: -31 326,05 Kč bez DPH
Cena víceprací: 111 433,09 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 80 107,04 Kč bez DPH

ZL č. 053 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na Sanační omítky – úprava množství

Cena méněprací: - 167 703,21 Kč bez DPH
Cena víceprací: 150 422,26 Kč bez DPH
Cenový nárůst: - 17 280,95 Kč bez DPH

ZL č. 068 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Doplněková konstrukce pro zavěšení akustického podhledu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 930 019,94 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 5 930 019,94 Kč bez DPH

Původní Celková sjednaná cena dle Smlouvy bez DPH	248 892 755 Kč
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	-149 733,36 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 689 084,41 Kč
Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 539 351,05 Kč
Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	250 432 106,05 Kč
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	-4 232 921,45 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	6 520 603,28 Kč
Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	2 287 681,83 Kč
Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	252 719 787,88 Kč
Cena méněprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	-6 039 288,36 Kč
Cena víceprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	10 585 149,27 Kč
Výsledný cenový nárůst dle čl. III. Dohody bez DPH	4 545 860,91 Kč
Upravená smluvní cena dle čl. III. Dohody bez DPH	257 265 648,79 Kč
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	-2 101 494,50 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	11 167 838,70 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	9 066 344,20 Kč
Upravená smluvní cena Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	266 331 992,99 Kč

5. Smluvní strany se s ohledem na provedení dodatečných prací, které jsou předmětem změnového listu č. 068, dohodly, že je nezbytné přiměřeně prodloužit dotčené lhůty sjednané v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků. Odůvodnění prodloužení lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany se rovněž dohodly, že prodloužení lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků může mít vliv na sjednanou cenu vedlejších rozpočtových nákladů a Zhotovitel si ponechává právo případně požadovat po Objednateli úhradu nezbytných doložených navýšených vedlejších rozpočtových nákladů v souvislosti s prodloužením lhůt nad rámec stanovený v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody. Objednatel si vyhrazuje právo takový nárok, až bude uplatněn, posoudit co do základu i výše podle okolností, které Zhotovitel v případném uplatnění takového nároku uvede a dle podkladů, které k prokázání takového případného nároku Zhotovitel předloží.
6. S ohledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly, že:
- čl. III. odst. III.1. písm. d) Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, se ruší a nahrazuje tímto textem:
„d) lhůta pro Předání I podle odst. X.1. písm. a) se sjednává do 21 měsíců a 99 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“
 - čl. III. odst. III.1. písm. e) Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, se ruší a nahrazuje tímto textem:
„e) lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Objednateli se sjednává do 20 měsíců a 99 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.“
7. S ohledem ke změnám obsažených ve Změnových listech se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, ve znění čl. III. odst. 6 Dohody, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem:
*„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:
cena celkem 266 331 992,99 Kč (slovy: dvě stě šedesát šest milionů tři sta třicet jedna tisíc*

devět set devadesát dva korun českých devadesát devět haléřů) bez DPH."

8. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny prováděné Změnovými listy se nepovažují za podstatné změny ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“). Veškeré změny závazků popsané ve Změnových listech a prováděné čl. II. tohoto Dodatku jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ a jako takové splňují podmínky daných ustanovení ZZVZ v závislosti na jejich zařazení do dílčích kategorií změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se Smluvní strany shodly, že pro účely evidence změn dle ZZVZ a kontroly splnění podmínek výše uvedených, která je prováděna průběžně při plnění Smlouvy ve znění Dodatků, budou jednotlivé změny přiřazeny k příslušným ustanovením ZZVZ dle popisu změn ve Změnových listech, resp. dle obsahu odůvodnění změn obsaženého v příloze č. 1 tohoto Dodatku, následujícím způsobem:
- a) u Změnových listů č. 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 046, 049, 052 a 068 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - b) u Změnových listů č. 032 a 045 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ;
 - c) u Změnových listů č. 035, 038, 043, 047, 050, 051 a 053 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ; a
 - d) u Změnových listů č. 033, 034 a 048 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ.

Objednatel prohlašuje, že:

- e) celková hodnota změny ve smyslu ZZVZ související se změnami dle:
 - i. ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhla v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
 - ii. ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhla v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
- f) celkový cenový nárůst ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek řeší jen a pouze vliv a důsledky Změnových listů (tj. změn obsažených ve Změnových listech č. 032 až 053 a č. 068 včetně). Jeho uzavřením tak nejsou dotčena jednání o případném řešení tvrzených nároků Zhotovitele spojených se situacemi nastalými po zahájení plnění (růst cen energií, růst cenové hladiny, válečný konflikt na Ukrajině).
2. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a (bude-li uzavřena v listinné podobě) vyhotovuje se ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě ve znění Dodatků.
4. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s veškerými jejími přílohami uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
6. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání tohoto dodatku se nedotýká platnosti tohoto

dotatku jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody ve znění tohoto dodatku.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- **Příloha č. 1:** Souhrn Změnových listů č. 032 až 042 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 032 až 042
- **Příloha č. 2:** Souhrn Změnových listů č. 043 až 053 a č. 068 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 043 až 053 a č. 068
- **Příloha č. 3:** Změnové listy č. 032 až 053 a č. 068

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/037 dne 14.6.2023.

Za Objednatele

V Brně dne

19.06.2023

Za Zhotovitele

V _____ dne

27.06.2023

za statutární město Brno
Mgr. Petr Božek
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna

za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti
„Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“
Ing. Karel Volf,
předseda sboru jednatelů

V _____ dne

27.06.2023

za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti
„Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“
Ing. Tomáš Erhard,
jednatel

V _____ dne

27.06.2023

za IMOS Brno, a.s., člena společnosti „Společnost
Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m
bazénu MPS Lužánky“
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva