

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: SML/0567/21

č. zhotovitele: 09-1004a21

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	PORR a.s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXX
	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 6. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0567/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice

II/496: Kladná - Žilín“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ve výši 50 272 013,12 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 213 501,60 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 50 485 514,72 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.1 Trvalé dopravní značení

Při povolovacím řízení stanovení místní úpravy provozu vyvstal od Policie ČR a silničního správního úřadu dodatečný požadavek na provedení vodicích čar. Na základě této skutečnosti bude provedeno vodorovné dopravní značení (vodící čáry) v celkové délce 1 872 m.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	50 485 514,72 Kč
DPH 21 %	10 601 958,09 Kč
Cena celkem vč. DPH	61 087 472,81 Kč
(slovy šedesátjednamilionůosmdesátsedmtisícčtyřístasedmdesátdvě koruny české, 81/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis víceprací.

- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 6. 2023

Ve Valašském Meziříčí dne 27. 6. 2023

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: