

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. SML 042/2022

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: **6g7krke**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
Telefon: XXXXXXXXXX
zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša
E-mail: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. října 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 042/2022 a její dodatky č. 1 a 2 na stavbu „**Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS**“ a tímto dodatkem č. 3 upřesňují předmět díla, termín realizace a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3
Předmět díla

Doplňuje se odst. 3.7:

3.7. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy č. 4 a 5 takto:

ZL 4 – Z důvodu zjištění havarijního stavu dešťové vpusti před původní budovou školy je nutné prodloužit dešťovou kanalizaci a osadit novou, větší dešťovou vpust.

ZL 5 – Změna zahrnuje méněpráce – vypuštění podkladní vrstvy u opravy zpevněné komunikace Na Mírách z důvodu budoucí rekonstrukce a vypuštění přípojek elektro a vodovodu v ulici Bažantní z předmětu díla z důvodu nedořešení umístění částí přípojek na soukromém pozemku. Dále ZL 5 zahrnuje vícepráce při obnově asfaltových povrchů, změnu materiálu dna šachet v ulici Na Mírách a chybějící položky ve výkazech výměr.

Podrobný popis včetně rozpočtů uveden v ZL v příloze dodatku.

Článek 4 Cena za dílo

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

| | |
|--|-----------------|
| Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo | 9 857 382,54 Kč |
| Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy: | |
| ZL č. 1 | + 213 734,24 Kč |
| ZL č. 2 | + 766 703,31 Kč |
| ZL č. 3 | + 241 843,75 Kč |
| ZL č. 4 | + 353 239,02 Kč |
| ZL č. 5 | + 97 007,95 Kč |

(Změnové listy č. 1, 2 a 3 byly zahrnuty do dodatku smlouvy č.1.)

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy a ZL 1 – 5 11 529 910,81 Kč
(bez navýšení ceny za dílo dle odst. 4.10 – 4.13 smlouvy)

Celkové navýšení ceny za dílo dle čl. 4, odst. 4.10 – 4.13 a 4.15 1 207 611,59 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dod. č. 3 12 737 522,59 Kč

Odst 4.15 - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se textem:

4.15. Smluvní strany konstatují, že v souladu s odst. smlouvy č. 4.10 - 4.13 se nevyfakturovaná část díla zhotovená po 1.1. 2023 navyšuje o o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2022 vyhlášeného Českým statistickým úřadem takto:

| Popis – změnové listy | Cena díla, změny ceny | Fakturováno 2022 | Rozpracováno do 31.12.2022, nefakturováno | Částka k indexaci |
|--|--------------------------|------------------|---|---------------------|
| | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH |
| SoD | 9 857 382,54 | 2 552 045,53 | 0,00 | 7 305 337,01 |
| ZL 1 | 213 734,24 | 0,00 | 213 734,24 | 0,00 |
| ZL 2 | 766 703,31 | 0,00 | 766 703,31 | 0,00 |
| ZL 3 | 241 843,75 | 0,00 | 0,00 | 241 843,75 |
| ZL 4 | 353 239,02 | 0,00 | 0,00 | 353 239,02 |
| ZL 5 | 97 007,95 | 0,00 | 0,00 | 97 007,95 |
| Celkem dle SoD a ZL 1-5 | 11 529 910,81 | 2 552 045,53 | 980 437,55 | 7 997 427,73 |
| Průměrný roční index spotřebitelských cen 2021/2022 | | | | 15,10 % |
| Navýšení ceny díla dle odst. 4. 10 – 4. 13 čl. 4 smlouvy o dílo | | | | 1 207 611,59 |

Článek 6 Doba plnění

Doplňuje se odst. 6.6:

6.6 Smluvní strany z důvodu prodloužení objednatele s přípravou stavby a následným termínům stanoveným správcem vodovodu (napojení na vodovodní řád) a novému projednání dopravních opatření sjednávají prodloužení lhůty pro předání a převzetí stavby o 66 dnů. Při zohlednění přerušení stavby v zimním období od 21.12.2022 do 31.01.2023 bude celá dokončená stavba předána nejpozději do 15. 08. 2023.

2.Ostatní ustanovení smlouvy č. 042/2022 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

3.Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy ZL 4 a 5 včetně výkazu výměr

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan,
jednatel