
DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 22.9.2021
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

Objednatelem:

Městská část Praha-Vinoř

se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17

IČ: 00240982, DIČ: CZ00240982

zastoupená: panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části

tel.: 603 400 945, e-mail: michal.biskup@praha-vinor.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

společností: „**Cyklostezka A50 přes D 10 – PUDIS & TOP CON SERVIS**“

reprezentovanou správcem, společností **PUDIS a.s.** („Společník č. 1“ nebo „Správce“)

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ: 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: č. účtu: 105026522 / 0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 5,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
a Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martinem Höflerem (martin.hofler@pudis.cz,
603 828 671) a Ing. Ondřejem Lojíkem, Ph.D. (lojik@topcon.cz, 731 108 109)

a

TOP CON SERVIS s.r.o. („Společník č. 2“)

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00

IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

společně na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“ nebo též „Projektant“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. Preambule

Smluvní strany se na základě níže uvedených skutečností, které nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, dohodly na úpravě Smlouvy, jak je uvedeno dále.

Rozhodné skutečnosti:

Předmětem Smlouvy jsou projektové a inženýrské činnosti, směřující k úplné přípravě stavby „**Lávka s cyklostezkou přes dálnici D10**“.

V průběhu projednávání konceptu dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) obdržel Projektant stanovisko TSK hl. m. Prahy a.s., jehož obsahem je odmítnutí převzetí budoucí lávky do své majetkové správy a údržby. Bez jasného majetkového správce není možné získat společné povolení stavby. Není tedy účelné o něj ani žádat. Žádost o stanovisko na TSK je již od ledna 2023, doposud jsme však kladné stanovisko nezískali.

Doba plnění 3. výkonové fáze dle bodu 1 čl. III Smlouvy posouvá o 6 měsíců, tj do doby předpokládaného vyřešení této problematiky.

Jiné změny smlouvy se neprovádějí.

II. Předmět Dodatku Smlouvy

1. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší dosavadní bod 1 čl. **III. Doba plnění**, a nově zní takto:

1. *Provádění díla bude probíhat takto:*

Výkonové fáze	Termín předání díla:
1) <i>Koncepce technického řešení stavby vč. geodetického zaměření</i>	15.12.2021
2) <i>Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) (včetně DIO a geologického průzkumu)</i>	28.2.2022
3) <i>Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a podání žádosti o společné řízení (včetně vyjádření DOSS)</i>	31.12.2023
4) <i>Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)</i>	90 dnů od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení
5) <i>Autorský dozor (rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven na 40 hodin)</i>	po dobu realizace stavby

(pozn.: tímto Dodatkem upravený termín je uveden tučně, ostatní beze změny)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele
V Praze dne:

Za Zhotovitele, na základě plné moci:
V Praze dne:

.....
Ing. Michal Biskup
starosta Městské části Praha-Vinoř

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

.....
Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva PUDIS a.s.