

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210028

na akci: Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice - PD

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 229200005

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel - na základě plné moci

Zástupce pro věci technické: XXX

Hlavní projektant: Ing. Jaroslav Vrzák

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210028 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3 Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

Ia a Ib etapa – koncept DUR: do 30. 11. 2021

IIa - IČ a čistopis DUR: do 24 měsíců od písemné výzvy objednatele

IIb - IČ a čistopis DUR: do 24 měsíců od písemné výzvy objednatele

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Hlavním důvodem k posunu termínu plnění IIa a IIb etapy jsou průtahy ve výběru konečné varianty řešení výstavby části silničního okruhu *D0 520 Březiněves – Satalice*, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. ŘSD ČR totiž doposud nevybralo konečnou variantu řešení návrhu předmětného úseku stavby obchvatu D0 520 a nevydalo své stanovisko k umístění stavby obou retenčních nádrží.

Získání povolení umístění stavby retenční nádrže Třeboradice je navíc podmíněno schválením Aktualizace č. 5 zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Tato aktualizace nebyla doposud schválena. Bez schválení uvedené aktualizace AZUR5 nelze získat kladné závazné stanovisko OUP MHMP k umístění stavby retenční nádrže Třeboradice.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210028 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel