

**DODATEK Č. 3**


**ke smlouvě o dílo č. SML-00030-2022-947 ze dne 28. 2. 2022 (Rybník na  
Křemenci rek. + OaÚ)**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Okrouhlický s.r.o.**


se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
10483

zastoupená: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 258202048/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML-00030-2022-947 ze dne 28. 2. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00030-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.3.2022 a dodatku č. 2 ze dne 2.1.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Rybník na Křemenci rek. + OaÚ“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/616 (dále jen „dílo“).
2. Realizace přísypů hráze byla dle schválené PD předpokládána z výkopové zeminy a zeminy vytěžené z modelace zátopy. Zemina ze zátopy je z materiálu CH-CV (Jíly vysoce plastické). Zhotovitel ponechal vytěženou zeminu na mezideponii v zátopě po dobu 6 měsíců k vyschnutí. Místní zemina dle předpokladu PD i přes poskytnutí dostatečně dlouhé doby k vyschnutí nedosáhla požadovaných vlastností, které byly ověřeny laboratorními zkouškami. Z tohoto důvodu byla na KD dne 26. 5. 2023 a následně 29. 5. 2023 navržena a odsouhlasena změna v technologii provádění hutněných přísypů hráze, a to prováděním provzdušňování místního materiálu půdní frézou za účelem dosažení předepsaných fyzikálně mechanických vlastností zemin (vlhkost a stlačitelnost) s následným ukládáním a hutněním přísypů hráze. Dále byl ze strany objednatele na KD dne 13. 6. 2023 vznešen požadavek na provedení ochranného bezbarvého nátěru dřevěných prvků lávky k požeráku z důvodu zajištění delší životnosti a na KD dne 27. 4. 2023 požadavek na prošterkování rovnániny mezi zavazovacími prahy bezpečnostního přelivu z důvodu zlepšení jeho pojezdnosti.
3. Detailní popis víceprací je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozsah víceprací je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozsah víceprací byl odsouhlasen zápisy ve stavebním deníku dne 26. 5. 2023, 29. 5. 2023, 13. 6. 2023 a 27. 4. 2023. Práce jsou nutné k řádnému dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:  
vícepráce 451 223,43 Kč bez DPH, tj. zvýšená oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 451 223,43 Kč bez DPH.

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první smlouvy, který nově zní takto:  
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 31. 7. 2023.“*
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 231 696,54 Kč bez DPH**, slovy tři miliony dvě stě třicet jedna tisíc šest set devadesát šest korun českých a padesát čtyři haléře bez DPH.“*


### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí touto smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 19. 6. 2023 bez příloh  
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Milan Okrouhlický**  
jednatel  
Okrouhlický s.r.o.