



## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000643  
Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/01-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Název veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

INFRAM a.s.  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ452723857

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020, č. rámc. sml. 01ST-000706, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 17.01.2022 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**D8 0805 Lovosice-Řehlovice - IČ pro kolaudaci stavby**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. ve spojení s bodem 25.1 Obchodních podmínek Rámcové smlouvy a v souladu s čl. I., odst. 4 Smlouvy z důvodu ztížení nebo zdržení poskytování služeb ze strany objednatele nebo třetích stran, dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění Příloha č. 10 Smlouvy – Finanční plán. Dodatek nemá vliv na celkovou cenu služeb Smlouvy, pouze prodlužuje termín plnění.

## Článek I.

### Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel (prostřednictvím smluvních partnerů) v příslušných termínech dle předpokládaného časového harmonogramu zakázky (příloha č. 10, písm. g/ Smlouvy), nezajistil příslušné činnosti (zejm. projektové práce, geodetické práce, majetkoprávní vypořádání, stavební práce), nebude konzultant schopen přes veškerou snahu splnit příslušné termíny dle bodu 2. přílohy 10 Smlouvy, tzn. „podání úplné žádosti o kolaudační souhlas/rozhodnutí pro SO, které nejsou součástí dálnice“ v termínu do 18 měsíců od zahájení veřejné zakázky (tj. do 09/2023) a rovněž dle bodu 3. přílohy 10 Smlouvy „podání úplné žádosti o kolaudační souhlas/rozhodnutí všech stavebních objektů na stavbu D8 0805 Lovosice - Řehlovice, o které nebylo doposud požádáno“ v termínu do 27 měsíců od zahájení veřejné zakázky (tj. do 06/2024).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně takto:

- na změně bodu 2. přílohy č. 10 Smlouvy, který nově zní:
  2. Do 51 měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky konzultant podá na příslušný stavební úřad úplné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro všechny povolené stavební objekty akce D8 0805, Lovosice – Řehlovice, které nejsou součástí dálnice, a které v té době nebudou mít vydaný kolaudační souhlas či jiné správní povolení trvalého užívání“ (tzn. do konce června 2026),
- na změně bodu 3. přílohy č. 10 Smlouvy, který nově zní:
  3. Do 54 měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky konzultant podá na příslušný stavební úřad úplné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro všechny povolené stavební objekty dálnice D8 0805, Lovosice – Řehlovice, které nejsou součástí dálnice, a které v té době nebudou mít vydaný kolaudační souhlas či jiné správní povolení trvalého užívání“ (tzn. do konce září 2026).
- v důsledku provedení změn bodu 2. a 3. na aktualizaci finančního plánu (Příloha č. 10 Smlouvy).

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 10 Finanční plán
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.28  
11:06:03 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
27.06.2023 18:07:48

MĚSÍC	Předpokládaný počet osobodní	počet dnů v měsíci	administrativa denní sazba	administrativa celkem za měsíc	počet dnů v měsíci	inženýring denní sazba	inženýring celkem za měsíc	právník denní sazba	počet dnů v měsíci	právník celkem za měsíc	Kč/měsíc (bez DPH)	PRACOVNÍ ČINOST A KONTROLNÍ BODY
1.	dub-22											
2.	kvě-22											
3.	čvn-22											Předání zprávy objednateli
4.	čvc-22											
5.	srp-22											
6.	zář-22											
7.	říj-22											
8.	lis-22											
9.	pro-22											
10.	led-23											
11.	úno-23											
12.	bře-23											
13.	dub-23											
14.	kvě-23											
15.	čvn-23											
16.	čvc-23											
17.	srp-23											
18.	zář-23											
19.	říj-23											
20.	lis-23											
21.	pro-23											
22.	led-24											
23.	úno-24											
24.	bře-24											
25.	dub-24											
26.	kvě-24											
27.	čvn-24											
28.	čvc-24											
29.	srp-24											
30.	zář-24											
31.	říj-24											
32.	lis-24											
33.	pro-24											
34.	led-25											
35.	úno-25											
36.	bře-25											
37.	dub-25											
38.	kvě-25											
39.	čvn-25											
40.	čvc-25											
41.	srp-25											
42.	zář-25											
43.	říj-25											
44.	lis-25											
45.	pro-25											
46.	led-26											
47.	úno-26											
48.	bře-26											
49.	dub-26											
50.	kvě-26											
51.	čvn-26											Podání úplné žádosti o kolaudační souhlas/rozhodnutí pro SO, které nejsou součástí dálnice
52.	čvc-26											
53.	srp-26											
54.	zář-26											Podání úplné žádosti o kolaudační souhlas/rozhodnutí všech stavebních objektů na stavbu D8 0805 Lovosice - Řehlovice, o které nebylo doposud požádáno
55.	říj-26											Získání pravomocných kolaudačních souhlasů/rozhodnutí či správní povolení všech stavebních objektů na stavbu D8 0805 Lovosice - Řehlovice
56.	lis-26											
57.	pro-26											Získání pravomocných kolaudačních souhlasů/rozhodnutí či správní povolení všech stavebních objektů na stavbu D8 0805 Lovosice - Řehlovice
58.	led-27											
59.	úno-27											
60.	bře-27											Předání souhrnných podkladů objednateli
<b>CELKEM</b>	<b>1999,6832</b>	<b>880</b>		<b>5 016 000</b>	<b>880</b>		<b>5 456 000</b>		<b>240</b>	<b>1 438 099</b>	<b>11 910 099</b>	