

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4171/2022

čj.D1 7415/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5523530031

#### **CTB, a.s.**

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka 16276

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady

#### **Korespondenční adresa:**

CTB, a.s., Pod Plynojemem 19, 180 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021031**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

### **1. PŘEDMĚTU DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany tímto Dodatkem odstraňují chybu v psaní v názvu SO 01-60-01 Kabelovody, jak je označen v PD, který byl v Rekapitulaci Ceny Díla a Harmonogramu Smlouvy o Dílo uveden pod názvem SO 55-01 - Úprava kabelové trasy skalních zářezů km 73,079 – 81,580.

Smluvní stany tímto Dodatkem konstatují, že je mezi nimi nesporné, že se jedná o tentýž SO a v tomto Dodatku, veškeré smluvní dokumentaci a následné fakturaci bude uváděn pod označením SO 01-60-01 Kabelovody.

- 1.2 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č.1, jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	+ 680 352,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	- 681 387,00 Kč
<b>Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1</b>	<b>- 1 035 Kč</b>

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 1.3. V čl. 3. – „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla Dle SOD bez DPH:	<b>12 693 521,95 Kč</b>
<u>Změna Ceny díla bez DPH Dodatkem č.1</u>	<b>- 1 035,00 Kč</b>
<b>Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č.1</b>	<b>12 692 486,95 Kč</b>

slovy: dvanástmilionůšestsetdevadesátdvatisícčtyřistaosmdesátšest korun českých devadesátpět haléřů

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č.1 je uvedena v Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

- 1.4. V důsledku technické poruchy v zinkovně plechových žlabů (objednávka žlabů ze strany Zhotovitele ze dne 12.4.2023, sdělení dodavatele žlabů o poruše zinkovny a zpoždění dodávky ze dne 6.6.2023), které Zhotovitel nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, se Smluvní strany dohodly na změně Lhůty pro dokončení stavebních prací u SO 01-60-01 Kabelovody, která se tímto Dodatkem prodlužuje o 14 kalendářních dní a celý čl.3.7. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto :

- 3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 5 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

**Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, tj. 3.7.2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), u SO 01-60-01 Kabelovody je Lhůta pro**

**dokončení stavebních prací do 17.7.2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Předání posouzení interoperability**, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 3.9.2023**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 2.4 Strany projednaly a souhlasí s Dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost Dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení Smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy :  
Příloha č.1 (Příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla  
Příloha č.2 (Příloha č.5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
- 2.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 28.6.2023

V Praze 28.6.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Chmelař**

člen správní rady  
CTB, a.s.

**PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY) – ROZPIS CENY DÍLA**

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce dle ZL č. 1	Vícepráce dle ZL č. 1	Celkem včetně ZL č. 1
E		<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>						
		<b>Inženýrské objekty</b>						
E.1.1.2	SO	Úsek č. 1	Úsek č. 1 - km 73,702 - 73,739	Správa železnic, státní organizace	513 808,63			513 808,63
E.1.1.2	SO	Úsek č. 2	Úsek č. 2 - km 73,823 - 73,836	Správa železnic, státní organizace	426 624,40			426 624,40
E.1.1.2	SO	Úsek č. 3	Úsek č. 3 - km 74,276 - 74,341	Správa železnic, státní organizace	1 019 894,84			1 019 894,84
E.1.1.2	SO	Úsek č. 4	Úsek č. 4 - km 74,616 - 74,740	Správa železnic, státní organizace	1 495 825,24			1 495 825,24
E.1.1.2	SO	Úsek č. 5	Úsek č. 5 - km 74,894 - 74,944	Správa železnic, státní organizace	1 214 120,31			1 214 120,31
E.1.1.2	SO	Úsek č. 6	Úsek č. 6 - km 77,698 - 77,901	Správa železnic, státní organizace	2 556 257,05			2 556 257,05
E.1.9	SO	SO 55-01 dle SoD SO 01-60-01 dle PD	Úprava kabelové trasy skalních zářezů km 73,079 – 81,580 (Kabelovody)	Správa železnic, státní organizace	4 151 991,48	681 387,00	680 352,00	4 150 956,48
<b>Celkem Inženýrské objekty</b>					<b>11 378 521,95</b>			<b>11 377 486,95</b>
<b>REKAPITULACE</b>								
D	<b>Celkem Stavební část (SO)</b>				11 378 521,95	681 387,00	680 352,00	11 377 486,95
	<b>Celkem SO</b>				<b>11 378 521,95</b>			<b>11 377 486,95</b>
<b>Celkem SO</b>					<b>11 378 521,95</b>			<b>11 377 486,95</b>
<b>Celkem všeobecné položky</b>					<b>1 315 000,00</b>			<b>1 315 000,00</b>
<b>Nabídková cena celkem</b>					<b>12 693 521,95</b>			<b>12 692 486,95</b>

Uchazeč: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha

Podpis:

Stránka 2

**PŘÍLOHA Č.2 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY) - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3755412

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 990bcbf1-40f3-4fcb-bed9-b9ddff439b15

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.06.2023 09:53:05



4fc88678-24a0-4eda-93e9-eabea458bb7b