

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-305/2021**

č.j.: 6186/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520020

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, vložka
695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5,614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200553

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **15 595 323,93 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 12/2022“.



- 1.2 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
3	4 137 455,75 Kč	580 965,45 Kč	3 556 490,30 Kč

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 3 bez DPH:	254 315 462,87 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 15 595 323,93 Kč
<u>Změna Smluvní ceny na základě ZL č. 3 bez DPH:</u>	<u>+ 3 556 490,30 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:	273 467 277,10 Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 12/2022“.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 4, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 2.
- 2.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 3 je součástí uvedeného změnového listu a je smluvním stranám znám.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.7 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 12/2022
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 4

V Praze dne 28.6.2023

za Objednatele

V Brně dne 5.6.2023

za Zhotovitele

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

5.6.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 12/2022



Firma: OHLA ŽS, a.s.

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 - 12/2022**Stavba 19-059-236 - Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov.**

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]	Inflace
PS 03-14-01	TNS Ostrava Svinov, POK	2 157 049,46	0,00	2 157 049,46	2 157 049,46	0,00	362 815,72
PS 03-14-03	TNS Ostrava Svinov, přenosový systém	225 974,47	0,00	225 974,47	225 974,47	0,00	38 008,91
PS 03-14-02	TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení	350 026,87	0,00	350 026,87	350 026,87	0,00	58 874,52
PS 03-14-04.1	TNS Ostrava Svinov, EZS	792 223,23	0,00	792 223,23	792 223,23	0,00	133 251,95
PS 03-14-04.2	TNS Ostrava Svinov, Integrace EZS do DDTS	454 630,00	0,00	454 630,00	454 630,00	0,00	76 468,77
PS 03-14-06	TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému	2 327 270,94	0,00	2 327 270,94	2 327 270,94	0,00	391 446,97
PS 03-05-01	TNS Ostrava Svinov, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	2 802 992,61	0,00	2 802 992,61	2 802 992,61	0,00	471 463,36
PS 03-05-02	TNS Ostrava Svinov, doplnění DŘT na ED Ostrava	847 008,75	0,00	847 008,75	847 008,75	0,00	142 466,87
PS 03-09-01	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV	5 068 760,75	784 674,00	4 284 086,75	5 068 760,75	0,00	720 583,39
PS 03-09-02	TNS Ostrava Svinov, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	41 024 540,15	0,00	41 024 540,15	41 024 540,15	0,00	6 900 327,65
PS 03-09-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV - systém kontroly, řízení a ochran	4 452 417,60	0,00	4 452 417,60	4 452 417,60	0,00	748 896,64
PS 03-09-04	TNS Ostrava Svinov, technologie - úprava rozvaděče 22 kV	1 220 896,25	415 030,00	805 866,25	1 220 896,25	0,00	135 546,70
PS 03-09-05	TNS Ostrava Svinov, technologie - doplnění vlastní spotřeby	1 956 455,75	0,00	1 956 455,75	1 956 455,75	0,00	329 075,86
PS 03-09-06	TNS Ostrava Svinov, demontáž stávající silnoproudé technologie	105 340,00	0,00	105 340,00	105 340,00	0,00	17 718,19
PS 03-05-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - trafostanice 22/0,4 kV	2 317 311,25	0,00	2 317 311,25	2 317 311,25	0,00	389 771,75
SO 03-27-01	TNS Ostrava Svinov, kanalizace dešťová	428 762,58	0,00	428 762,58	428 762,58	0,00	72 117,87
SO 03-27-02	TNS Ostrava Svinov, přeložka vodovodu	385 570,01	0,00	385 570,01	385 570,01	0,00	64 852,88
SO 03-27-03	TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení	242 389,68	0,00	242 389,68	242 389,68	0,00	40 769,94
SO 03-18-01	TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy	1 793 139,65	0,00	1 793 139,65	1 793 139,65	0,00	301 606,09
SO 03-15-11	TNS Ostrava Svinov, kabelovod	3 656 109,89	3 113 180,69	542 929,20	3 656 109,89	0,00	91 320,69
SO 03-15-01	TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110kV	791 641,49	687 294,83	104 346,66	791 641,49	0,00	17 551,11
SO 03-15-02.1	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Stavebně technické řešení	1 326 002,00	1 308 299,12	17 702,88	1 326 002,00	0,00	2 977,62
SO 03-15-02.2	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - um. osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	329 392,75	0,00	329 392,75	329 392,75	0,00	55 403,86
SO 03-15-02.3	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Hromosvody	184 521,50	0,00	184 521,50	184 521,50	0,00	31 036,52
SO 03-15-05.1	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Stavebně technické řešení	402 952,26	172 806,10	230 146,16	402 952,26	0,00	38 710,58
SO 03-15-05.3	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Měření a regulace	34 042,48	0,00	34 042,48	34 042,48	0,00	5 725,95
SO 03-15-05.4	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	500 693,75	0,00	500 693,75	500 693,75	0,00	84 216,69
SO 03-15-05.5	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Hromosvody	170 462,75	0,00	170 462,75	170 462,75	0,00	28 671,83
SO 03-15-06	TNS Ostrava Svinov, demolice	526 178,62	526 178,62	0,00	526 178,62	0,00	0,00
SO 03-15-04	TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu	1 789 402,90	0,00	1 789 402,90	1 789 402,90	0,00	300 977,57
SO 03-15-07	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy stáv. šachty OVaK	313 374,36	313 374,36	0,00	313 374,36	0,00	0,00
SO 03-15-03	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy budovy TNS	315 905,98	0,00	315 905,98	315 905,98	0,00	53 135,39
SO 03-06-01	TNS Ostrava Svinov, úprava venkovního osvětlení areálu	773 106,35	26 239,00	746 867,35	773 106,35	0,00	125 623,09
SO 03-06-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů	1 087 044,67	443 807,10	643 237,57	1 087 044,67	0,00	108 192,56
SO 03-12-01-2	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - staveb.,linka práce	14 018 835,63	0,00	14 018 835,61	14 018 835,61	0,02	2 357 968,15
SO 03-12-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV	1 493 713,17	0,00	1 493 713,17	1 493 713,17	0,00	251 242,56
SO 03-12-03	TNS Ostrava Svinov, demontaž přeložky VN 22 kV	643 577,62	0,00	643 577,62	643 577,62	0,00	108 249,76
SO 03-12-04	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část SŽDC	244 182,50	0,00	244 182,50	244 182,50	0,00	41 071,50
SO 03-06-60	TNS Ostrava Svinov, celkové vnější a vnitřní uzemnění R110 kV - napojení na stáv. vnější uzem.	3 344 062,80	2 741 624,73	602 438,13	3 344 062,86	- 0,06	101 330,09
SO 03-50-61	TNS Ostrava Svinov, přeložky cizích správců	320 908,22	252 152,22	68 756,00	320 908,22	0,00	11 564,76
SO 03-50-62	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část ČEZ	580 965,45	37 890,00	- 37 890,00	0,00	580 965,45	- 6 373,10
SO 03-15-08	TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba	922 287,00	871 635,00	50 652,00	922 287,00	0,00	8 519,67
SO 03-15-09	TNS Ostrava Svinov, hrubé terénní úpravy	10 038 818,68	7 766 862,22	2 271 956,46	10 038 818,68	0,00	382 143,08
Celkem Stavba:		112 760 942,82	19 461 047,99	92 718 929,42	112 179 977,41	580 965,41	15 595 323,93

OHLA ŽS, a.s.

Ing. Milan Smutný

Správa železnic, státní organizace

Ing. Rudolf Molenda

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 4

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov

	Název PS, SO	rozpočet podod.č.2	ZL	vícepráce	méněpráce	valorizace	Rozpočet dle dod.č.4
PS 03-14-04.1	TNS Ostrava Svinov, EZS	1 121 834,98				133 251,95	1 255 086,93
PS 03-14-04.2	TNS Ostrava Svinov, Integrace EZS do DDTS	454 630,00				76 468,77	531 098,77
SO 03-15-02.2	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - um. osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	602 192,75				55 403,86	657 596,61
SO 03-15-02.3	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Hromosvody	185 881,50				31 036,52	216 918,02
SO 03-15-05.1	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Stavebně technické řešení	7 129 449,73				38 710,58	7 168 160,31
SO 03-15-05.2	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - VZT a klimatizace	336 780,50				0,00	336 780,50
SO 03-15-05.3	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Měření a regulace	158 968,80				5 725,95	164 694,75
SO 03-15-05.4	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	647 803,75				84 216,69	732 020,44
SO 03-15-05.5	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Hromosvody	171 482,75				28 671,83	200 154,58
SO 03-12-01-1	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - VVN - Kabelové soubory	41 089 453,68				0,00	41 089 453,68
SO 03-12-01-2	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - staveb.,linka práce	16 998 675,52				2 357 968,15	19 356 643,67
SO 03-15-02.1	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Stavebně technické řešení	32 758 553,68				2 977,62	32 761 531,30
PS 03-14-01	TNS Ostrava Svinov, POK	2 225 940,36	3	3 622 500,00		362 815,72	6 211 256,08
PS 03-14-03	TNS Ostrava Svinov, přenosový systém	225 974,47				38 008,91	263 983,38
PS 03-14-02	TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení	350 026,87				58 874,52	408 901,39
PS 03-14-06	TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému	3 245 318,99				391 446,97	3 636 765,96
PS 03-05-01	TNS Ostrava Svinov, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	2 813 513,61				471 463,36	3 284 976,97
PS 03-05-02	TNS Ostrava Svinov, doplnění DŘT na ED Ostrava	847 008,75				142 466,87	989 475,62
PS 03-09-01	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV	18 101 552,95				720 583,39	18 822 136,34
PS 03-09-02	TNS Ostrava Svinov, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	42 199 641,93				6 900 327,65	49 099 969,58
PS 03-09-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV - systém kontroly, řízení a ochran	19 524 346,95				748 896,64	20 273 243,59
PS 03-09-04	TNS Ostrava Svinov, technologie - úprava rozvaděče 22 kV	1 708 956,25				135 546,70	1 844 502,95
PS 03-09-05	TNS Ostrava Svinov, technologie - doplnění vlastní spotřeby	2 565 866,75				329 075,86	2 894 942,61
PS 03-09-06	TNS Ostrava Svinov, demontáž stávající silnoproudé technologie	105 340,00				17 718,19	123 058,19
PS 03-05-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - trafostanice 22/0,4 kV	2 537 709,25				389 771,75	2 927 481,00
SO 03-27-01	TNS Ostrava Svinov, kanalizace dešťová	442 308,58				72 117,87	514 426,45
SO 03-27-02	TNS Ostrava Svinov, přeložka vodovodu	492 760,32				64 852,88	557 613,20
SO 03-27-03	TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení	242 389,68				40 769,94	283 159,62
SO 03-18-01	TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy	1 873 139,65				301 606,09	2 174 745,74
SO 03-15-11	TNS Ostrava Svinov, kabelovod	3 784 373,09				91 320,69	3 875 693,78
SO 03-15-01	TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110kV	6 512 556,41	3	235 685,63		17 551,11	6 765 793,15
SO 03-15-06	TNS Ostrava Svinov, demolice	567 985,02				0,00	567 985,02
SO 03-15-04	TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu	3 278 161,00				300 977,57	3 579 138,57
SO 03-15-07	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravý stáv. šachty OVaK	342 714,88				0,00	342 714,88
SO 03-15-03	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy budovy TNS	327 475,78				53 135,39	380 611,17
SO 03-06-01	TNS Ostrava Svinov, úprava venkovního osvětlení areálu	1 974 610,35				125 623,09	2 100 233,44
SO 03-06-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů	1 679 341,67				108 192,56	1 787 534,23
SO 03-12-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV	1 664 053,17				251 242,56	1 915 295,73
SO 03-12-03	TNS Ostrava Svinov, demontáž přeložky VN 22 kV	643 577,62				108 249,76	751 827,38
SO 03-12-04	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část SŽDC	287 442,50				41 071,50	328 514,00
SO 03-06-60	TNS Ostrava Svinov, celkové vnější a vnitřní uzemnění R110 kV - napojení na stávající vnější uzemnění	3 503 891,80	3	279 270,12		101 330,09	3 884 492,01
SO 03-50-61	TNS Ostrava Svinov, přeložky cizích správců	341 686,22				11 564,76	353 250,98
SO 03-50-62	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část ČEZ	580 965,45	3		-580 965,45	-6 373,10	-6 373,10
SO 03-15-08	TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba	922 287,00				8 519,67	930 806,67
SO 03-15-09	TNS Ostrava Svinov, hrubé terénní úpravy	10 554 567,19				382 143,08	10 936 710,27
SO 98-98	Všeobecný objekt	9 184 533,00				0,00	9 184 533,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	7 007 737,72				0,00	7 007 737,72
	CELKEM	254 315 462,87		4 137 455,75	-580 965,45	15 595 323,93	273 467 277,10

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3755633

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1116cff7-e51b-42f8-803e-f4c728f355c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2023 10:21:00



e1d94169-947b-49f1-90dc-3c75eebb0a54