

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4590/2017/Šim

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/552 352 0014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společníci Společnosti „SP + SEU_ChluHra_PD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 26. 05. 2017, se sídlem na adrese Společníka 1

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové, Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ
130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne
26.05.2017 a Plné moci ze dne 26. 05. 2017

jako „Společník 2“

číslo smlouvy: **17-266.250**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.09.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-6, s účinností Smlouvy ke dni 26.09.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravě termínu plnění 13. dílčí etapy díla tak, že její plnění se posouvá do 31.12.2023. Důvody pro úpravu harmonogramu, které jsou uvedené v oznámení Zhotovitele č.j. 23/02389/250 ze dne 25.04.2023, brání dokončení 13. dílčí etapy v platném termínu. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Dochází k úpravě termínu plnění 13. dílčí etapy díla tak, že se její plnění posouvá do 31.12.2023. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

1.1. Předmět plnění 13. dílčí etapy, tj. nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, nelze ke smluvnímu termínu 4.5.2023 splnit:

- a) Z důvodu dlouhodobě přetrvávajících neshod mezi dotčenými obcemi a Královéhradeckým krajem ohledně vypořádání budoucího majetku (podjezdů) dochází stanoviska k zamýšlenému záměru/stavbě od všech oslovených obcí se značným zpožděním:
 - od obce Praskačka není dosud na žádost objednatele odeslané 1.9.2022 žádná písemná reakce,
 - od obce Lhota pod Libčany se obdrželo souhlasné stanovisko až 5.4.2023. Toto stanovisko je ovšem podmíněné kompletním majetkoprávním vypořádáním všech dotčených subjektů v předstihu před vlastní stavbou.
- b) Dne 23.11.2022 bylo odborem životního prostředí Magistrátu Města Hradec Králové (MMHK) vydané závazné stanovisko ke kácení dřevin pro potřeby výše uvedené stavby s podmínkou provedení náhradní výsadby na pozemcích objednatele včetně povýsadbové péče po dobu 5 let od výsadby. Tato podmínka nebyla a není pro objednatele přijatelná. Objednatel inicioval dne 2.2.2023 prostřednictvím svého zmocněnce podání podnětu na přezkum vydaného závazného stanoviska odborem životního prostředí Magistrátu Města Hradec Králové dne 23.11.2022. Jelikož objednatel neobdržel ve správní lhůtě odpověď na svoje podání, odeslal dne 8.3.2023 na MMHK, opět prostřednictvím svého zmocněnce, podnět k zahájení řízení o uložení opatření proti nečinnosti. Dne 3.4.2023 resp. 5.4.2023 se obdrželo nové závazné stanovisko MMHK. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze zajistit všechny potřebné podklady pro územní řízení v takovém termínu, aby nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí bylo dosaženo k 4.5.2023.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se v odst. 5.13 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 6)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/07/17**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/PD/05/17**
 - c) Zvláštní technické podmínky – **č.j. 10600/2017/SŽDC-SSZ-ÚT1**
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 5)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 7)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 1)
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele** – kopie plné moci pro Správce a Společníka 1 ze dne 26.05.2017

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

V Praze

Za Objednatele:


 
28.06.2023 12:12
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

 
 
Datum: 2023.06.05 10:36:59
+02'00'


.....
Ing. Tomáš Slaviček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.06.05 10:44:16 +02'00'




.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.06.05 10:37:15
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček

na základě Smlouvy o společnosti
a Plné moci ze dne 26.05.2017
SUDOP EU a.s.

 
 
Datum: 2023.06.05 10:44:45 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti
a Plné moci ze dne 26.05.2017
SUDOP U a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.03.2018	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) přepoččet CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.06.2018	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD	Předávací protokol (pro Část Díla).
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.08.2018	Vyhodnocení zřízení nové zastávky Obědovice z hlediska ekonomické efektivity (včetně přepravní prognózy)	Předávací protokol (pro Část Díla).
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.09.2018	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla).

5. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.10.2018	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných připomínek a víceprací dle Dodatku č. 3 Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol (pro Část Díla).
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení	Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č. 4	Aktualizace dokumentace pro územní řízení-koncept • hluková studie • dopravní technologie • technické řešení vybraných SO, PS	Předávací protokol (pro Část Díla).
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.06.2021	Aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně souhrnných částí (včetně doplnění v rozsahu dle Dodatku č.5) Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08.2021	Aktualizace dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Studie proveditelnosti podjezdu silnice III/32326 v lokalitě Praskačka	Předávací protokol (pro Část Díla).

10. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí (<i>předpoklad do 4. 6. 2022</i>)	Dokumentace pro územní řízení se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. (včetně doplnění v rozsahu dle dodatku č. 6)	Předávací protokol (pro Část Díla).
11. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od předání oponentního posudku	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od ukončení 10. dílčí etapy	Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
13. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.12.2023	Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>2 měsíce po splnění 13. Dílčí etapy</u>	Kompletní dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ	Protokol o provedení díla