

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Lenka Kalubcová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Ing. Josef Rehtik

sídlem: Hornopolní 12/131, 702 00 Ostrava
IČO: 16648625
DIČ: CZ6011010588
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017 (dále jen „smlouva“), dodatek č. 1 ze dne 19.02.2018 (dále jen „dodatek č. 1“) a dodatek č. 2 ze dne 20.12.2021 (dále jen „dodatek č. 2“) pod názvem „Nápojení kanalizačního řadu „C“ stoka Třinec – Oldřichovice (Snoski)“.
2. Změna projektové dokumentace spočívá v rozšíření původního zadání o nový stavební objekt „odlehčovací komory“, situovaný před napojením na stávající kanalizační řad „Třinec – Oldřichovice“ ve vhodném místě v blízkosti vodního toku „Tyra“ a zároveň přístupném pro provozovatele kanalizačního řadu. Důvodem tohoto rozšíření je vyhodnocení kontrolního měření průtoků odpadních vod v kanalizaci v deštivém a bezdeštném období roku 2022, které potvrdilo značnou přítomnost balastních vod, které mají původ v průsacích předmětné kanalizace a případně dešťových vod svedených z napojených nemovitostí. Odlehčovací komora bude navržena na základě předložených naměřených hodnot o průtocích odpadních vod a v souladu s požadavky platné legislativy.
3. Na základě požadavku zhotovitele a důvodům vymezeným v předchozím odstavci, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku je ujednání o rozšíření původního zadání na zpracování projektové dokumentace a dále změna termínů pro její odevzdání objednateli a také dohoda o navýšení původní ceny o 54.000 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé stupně projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: sloučené územní řízení a stavební povolení do 4 měsíců od podpisu dodatku a dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.“

2. v článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

Sloučené územní řízení a stavební povolení	173.000 Kč bez DPH
Dokumentace pro provádění stavby	107.000 Kč bez DPH
Plán BOZP	13.000 Kč bez DPH
Celkem	293.000 Kč bez DPH

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 23. schůzi Rady města Třince dne 26.06.2023 usnesením č. 2023/644, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Ostravě



Ing. Josef Rehtik