

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D49 (dříve R49) stavba 4901 Hulín-Fryšták , ev.č. ISPROFIN 3272851067 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 352 - přeložka vodovodu DN 500 v km 5,330		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 352/1	Číslo ZBV: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.9.2008 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení Hulín - Fryšták			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <input type="text" value="7"/>		Paré č. Příjemce	
Soupis prací - počet listů A4 <input type="text" value="2"/>		1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <input type="text" value="26"/>		2 Zhotovitel	
		3 Projektant	
		4 Supervize	
Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení Hulín - Fryšták			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZBV: Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Jedná se o změny přípustné, kdy dále není předpoklad řetězení změn. Vzhledem k posouvání termínu realizace stavby (viz příloha 6.11) byly majetkovým správcem VaK Kroměříž vzneseny další požadavky na technické řešení objektu (katodová ochrana přeložky vodovodu, doplnění 1 ks šoupátka a 1 ks šachty ze železobetonu - viz přílohy 6.4 až 6.6). Bez splnění těchto požadavků není možné objekt předat majetkovému správci. Dále po odkopání stavební jámy bylo zjištěno, že v místě čerpací jímky nebyly zastíženy oproti původnímu projektu zeminy s vyšším obsahem šterku – šterkovité zeminy tř. G3 – G5. Základová spára i její podloží jsou tvořeny prachovitými až písčitymi jíly tř. F4 – F6 konzistence měkké. Podrobný geotechnický průzkum zpracovalo sdružení firem Inset a Geotest Brno dne 23.8.2005. Součástí GP bylo provedení sond a vrtů (viz příloha 6.9) převážně v úseku hlavní trasy D49 (dříve R49). Nejbliž k realizovanému SO 352 byl proveden vrt J3184 (viz přílohy 6.10a,b) a sonda P3185 (viz přílohy 6.10c,d). Na základě této nepředvídatelné skutečnosti byla geologem investora navržena sanace podloží pod kolektorem (viz příloha 6.8). Takto provedená sanace z drčeného kameniva s částečným zatlačením do podloží již splní kritéria stanovená projektem. PDPS navíc nepočítala s čerpáním vody ze stavební jámy, avšak po odkopání stavební jámy byla zastížena vysoká hladina podzemní vody a bude nutné její odčerpávání ponornými čerpadly. Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny projektantem, geotechnikem, majetkovým správcem VaK Kroměříž a TDI. Změna je nezbytná pro realizaci stavby D4901 (dříve R49) Hulín - Fryšták SO 352 přeložka vodovodu DN 500 v km 5,330, její dokončení a kolaudaci z důvodu výstavby nové komunikace. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť by nebyl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Tyto skutečnosti při zpracování PDPS byly nepředvídatelné a nezjistitelné.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-335 208,31		1 012 743,49	677 535,18
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12. 08. 2016 podpis
Zástupce Správce stavby	jméno	datum	12. 08. 2016 podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	12. 08. 2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	27. 09. 2016 podpis
Zhotovitel člen sdružení	jméno	datum	12. 08. 2016 podpis <
Zhotovitel vedoucí člen sdružení	jméno	datum	12. 08. 2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D49 St 4901 - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 353 - Přeložka vodovodu DN 200 v km 9,970	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 353/1	Číslo ZBV: 2
--	--	---------------------

Strahy smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného Stavby uzavřené dne 30.9.2008 (dáto jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Sdružení Hulín-Fryšták"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant
	4	Supervize
		(doplňte dle potřeby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY : ZDŮVODNĚNÍ PRO KAT.3

Dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách:

Dodatečné práce vzhledem k časovému rozdílu vypracování PDPS a RDS z důvodu posouvání realizace stavby nebyly obsaženy v

původním vyjádření správce sítě, jedná se o nepředvídatelnou skutečnost vzniklou až během výstavby.

Dodatečné práce vznikly na základě vyjádření (požadavku) správce sítě (VaK Kroměříž)

Nové vyjádření správce sítě k připravované RDS bylo vydáno v roce 2014, ale PDPS byla vypracována již v roce 2008 a z tohoto důvodu nemohl zadavatel předvídat tyto dodatečné práce.

Dle požadavku správce sítě budou na obou koncích křížení vodovodu s komunikacemi vybudovány dvě armaturní šachty s šoupaty DN200.

Zkrácení trasy přeložky o 77,85m z důvodů řešení majetkoprávní přípravy-nebylo dosaženo souhlasu vlastníka.

Zkrácením jsou dotčeny položky: 7,8-vykopávky, 10,11-zásyp rýh, pol.17-potrubi, pol.25dopiňky-sign. vodič, pol.26-vystr.folie, pol.27-tlak.zkoušky, pol.28 proplach a dezinfekce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-587 742,08	639 743,89	52 001,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12. 08. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	12. 08. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	12. 08. 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	27. 09. 2016	podpis
Zhotovitel člen sdružení	jméno	datum	12. 8. 2016	podpis
Zhotovitel vedoucí člen sdružení	jméno	datum	12. 08. 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: