



## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu a Zjednodušené Dokumentace ve stadiu 2**  
**Název zakázky: „ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“**

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2496/2021/PH**

ISPROFIN/ISPROFOND: **531 372 0003/327 321 4901**

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: ■ [redacted]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva



jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

**Ing. Janem Berglerem**, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“

společníci Společnosti **„SP+SEU\_ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“**

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 24. 03. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem a společníkem 1 je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 24. 03. 2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

číslo smlouvy Zhotovitele: **21 128 208**

**Korespondenční adresa:**

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Zjednodušené Dokumentace ve stadiu 2 stavby **„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“**, s účinností Smlouvy ke dni 10. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **199 200,- Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou požadavky Objednatele vzešlé z průběhu přípravy a zpracování těchto jednotlivých požadavků.

Konkrétně se jedná o požadavek Objednatele, aby byla do stavby doplněna výměna přenosového systému SDH v BTS GSM-R v úseku Votice – Praha Uhřetěves a realizace samostatného přenosového systému pro GSM-R na přístupové úrovni. V návaznosti na tuto výměnu byla doplněna také agregační



úroveň přenosového systému pro GSM-R a páteřní úroveň v objektu CDP Praha pro připojení BTS GSM-R a RBC. Dále požadavek Objednatele, aby v rámci této stavby bylo nově realizováno nové propojení, které umožňuje propojit externí síť veřejného operátora O2 s ústřednovou částí neveřejné mobilní sítě GSM-R prostřednictvím protokolu SIGTRAN. Rovněž i požadavek na zapracování vazby na dokumentaci „Vazba na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty“.

Dalšími důvodem je provedení aktualizace jednotlivých částí Díla k roku 2023. A konečně i provedení aktualizace Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu s ohledem na výše uvedené změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

#### Varianta § 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká požadavků Objednatele všešlých z průběhu přípravy a zapracování těchto jednotlivých požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je **199 200,- Kč bez DPH** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje **4,5 %** z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je **4,5 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že nová cena Díla je stanovena na částku 4 640 800 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>



Cena Díla bez DPH: **4 640 800,- Kč**

slovy: **čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc osm set korun českých**

### 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4. Seznam příloh

- ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

#### 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1** Specifikace Díla
- Příloha č. 2** Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15/21
- Příloha č. 3** Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Technické podmínky „[TP\_ZP+ZDS2\_CV-CB-HD\_15-02]“
- Příloha č. 4** Rozpis Ceny Díla – *ve znění dodatku č. 1*
- Příloha č. 5** Harmonogram plnění
- Příloha č. 6** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9** Související dokumenty
- Příloha č. 10** Zmocnění Správce společnosti

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 1**

**Za objednatele:**

V Praze

**Za zhotovitele:**

V Praze

Za **SUDOP PRAHA a.s.**, Správce společnosti „**SP+SEU\_ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ a za **SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společnosti „**SP + SP+SEU\_ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 24.03.2021 a Plné moci:

29.06.2023 15:43  
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

Podpsal  
Datum: 2023.06.29 09:57:15 +02'00'

**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Podpsal  
Datum: 2023.06.29 07:16:46 +02'00'

**Ing. Martin Chrástil**  
člen představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 1

Cena za zpracování Záměru projektu a Zjednodušené Dokumentace ve stádiu 2

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu a Zjednodušené Dokumentace ve stádiu 2**

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku TP)	hod	████	████	████████
2	Definitivní odevzdání Záměru projektu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku TP)	komplet	█	████████	████████
3	Definitivní odevzdání Záměru projektu dle SOD v elektronické formě (dle požadavku TP)	komplet	█	████████	████████
Celkem za Záměr projektu (45% ceny díla):		-	-	-	████████
4	Zjednodušená Dokumentace ve stádiu 2	hod	████	████	████████
5	Definitivní odevzdání Zjednodušené Dokumentace ve stádiu 2, dle SOD v listinné formě (dle požadavku TP)	komplet	█	████████	████████
6	Definitivní odevzdání Zjednodušené Dokumentace ve stádiu 2 dle SOD v elektronické formě (dle požadavku TP)	komplet	█	████████	████████
Celkem za ZDS2 (55% ceny díla):		-	-	-	████████
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>4 640 800</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4 640 800 Kč	974 568 Kč	5 615 368 Kč
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování Záměru projektu (45% z ceny díla)</b>		
████████	████████	████████



**Cena za zpracování Zjednodušené Dokumentace ve stádiu 2 (55% z ceny díla)**

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>2. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Fakturační termín ke dni zveřejnění Dodatku č. 1</b> (dorovnání ceny za 1. a 2. dílčí etapu)	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>3. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>4. Dílčí etapa</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem:</b>	<b>4 640 800,- Kč</b>	<b>5 615 368,- Kč</b>