

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/0791/OIN, č. objednatele 10/2022, uzavřené dne 04.10.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9.1.2023, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

## „Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

## 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
ve věcech technických jedná: Ing. Michaela Janečková, odbor investic  
e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz  
tel. oprávněné osoby: +420 572 525 275  
mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „Objednatel“)

a

## 1.2. Zhotovitel

název: knesl kynčl architekti s.r.o.  
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
zastoupení: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.  
IČ: 47912481  
DIČ: CZ47912481  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 10048  
oprávněn jednat: jednatel samostatně  
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.  
e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com  
mobilní číslo: +420 603 197 470

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 04.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0791/OIN, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9.1.2023, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“ (dále jen „smlouva“).

1.4. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace z důvodu, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně ceny a termínu pro dokončení díla dochází v důsledku nutnosti provedení sond do některých stávajících konstrukcí vyžádaných zástupci památkové péče a zpracování výsledků těchto sond do rozpracované dokumentace.

Tento požadavek vznikl ze strany památkové péče v průběhu plnění veřejné zakázky a nebylo možné ho objektivně předvídat.

**2.2. Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně její odstavec 4.3.1.2. a nahrazuje se novým zněním následovně:**

- 4.3.1.2. *Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)*
- *Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 7 týdnů od podpisu Dodatku č. 1.*
  - *Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 11 týdnů od podpisu Dodatku č. 1.*
  - *Dokumentace aktualizovaná po stavebním povolení nebo jiném rozhodnutí stavebního úřadu bude vyhotovena a předána Objednateli do 24 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 nebo do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu.*

**2.3. Mění se článek 5., „Cena za předmět díla“ smlouvy, konkrétně její odstavec 5.1. a 5.1.2. a nahrazuje se novým zněním následovně:**

Původní cena bez DPH	970.000,00 Kč
Výše DPH	203.700,00 Kč
Cena včetně DPH	1.173.700,00 Kč

Cena víceprací bez DPH	45.000,00 Kč
Výše DPH	9.450,00 Kč
Cena včetně DPH	54.450,00 Kč

5.1. *Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.015.000 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>213.150 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1.228.150 Kč</i>

Z toho

5.1.2. *Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSJ)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>865.000 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>181.650 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1.046.650 Kč</i>

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě "Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště" č. 2022/0791/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1479/97/RM/2022 ze dne 15.9.2022.

V Uherském Hradišti dne

30-06-2024

za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

V Brně dne

29.6.2024

za Zhotovitele – razítko a podpis  
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph. D.  
jedenatel společnosti