

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených v bodu 1 změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo, a tedy k provedení víceprací v rozsahu dle změnového listu č. 7 a zároveň z důvodů uvedených v bodu 2 změnového listu č. 7, je nutné prodloužit dílčí termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
3. Změna dle bodu 1 změnového listu č. 7 je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Změna dle bodu 2 změnového listu č. 7 je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 1 a 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 7, bodu 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 4 – Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se pod poslední řádek tabulky přidává následující termín:

Činnost	Termín
Termín pro předání geometrických plánů dle bodu 1 změnového listu č. 7	nejpozději do 31. 10. 2023

3. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla dle předchozího odstavce mění dílčí termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci takto:

Činnost	Termín
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 28 měsíců (30. 9. 2023) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele

4. Článek 5 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 395 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 600 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 200 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		12 160 000
DPH v Kč samostatně		2 553 600
Celková cena díla v Kč včetně DPH		14 713 600

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy:

Změnový list č. 7

Za objednatele

30/6/2023

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

.....

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019
Změnový list číslo a název:	ZL č. 7
Název akce:	„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Zpracování geometrických plánů na trvalé záborů stavby včetně vytyčení nové hranice v terénu nad záborovým elaborátem z dokumentace pro územní rozhodnutí. Geometrické plány budou sloužit jako podklad pro výkupy pozemků investorem a budou obsahovat veškeré náležitosti pro řízení u příslušného katastrálního úřadu.

Cena výše uvedených prací je 380 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 1 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: 31.10.2023

- 2) Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Vzhledem k přerušení územního řízení ze strany OÚPSŘ Krů KHK, s odůvodněním doplnění povolení výjimek dle §49, 50 a 56 zákona č. 114/1992 Sb. (v případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a negativního zásahu do jejich přirozeného vývoje) je nutné dokladovou část PD DÚR doplnit o rozhodnutí povolení těchto výjimek ze zákona č.114/1992 Sb.

Z důvodů dle bodu 2 změnového listu není možné dodržet původní termín nabytí právní moci dle SOD. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné dále nezbytné upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Termín plnění podle změny:

Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci - **do 2898 měsíců** (30. ~~94009~~. 2023) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele (upraven Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci).

V návaznosti na změny dle bodu 1 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně:

Cena podle změny:

Článek 5, odstavec 3:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 395 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 600 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 200 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		12 160 000
DPH v Kč samostatně		2 553 600
Celková cena díla v Kč včetně DPH		14 713 600

Cena změny celkem je 380 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 1 10 225 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 2 10 660 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 3 11 110 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 6 11 780 000,- Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 7 380 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 7 **12 160 000,- Kč bez DPH**

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 20. ~~43.~~ 2023

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 31. 05. 2023

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:

ANONYMIZOVÁNO.....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 31. 05. 2023

Jméno: ~~Ing. Jana Jiráňová~~ ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO.....

Podpis: