

Číslo dodatku objednatele: 2310/2022/2023/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2310/2022/OI/VZ ze dne 31.8.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava
zastoupena: Svatoplukem Madrym
jednatelem
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 41035704
DIČ: CZ 41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého**“ (dále také jako „smlouva o dílo“) z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět, cena díla a termín plnění dle smlouvy o dílo.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 a 6 této smlouvy.“

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 855.708,36 Kč bez DPH, tj. 7,30% původní ceny díla a snižuje o cenu méně prací ve výši 104.466,30 Kč bez DPH, tj. 0,89% původní ceny díla.

V článku IV. odstavec 1. se původní znění tohoto ustanovení nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	12.471.343,09 Kč
DPH	2.618.982,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	15.090.325,14 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

V čl. V. *Termíny plnění*, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 29 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

Čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 6 (Rekapitulace – přehled vyčíslení změn), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Čl. VI.

V čl. XVII., *Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek ve znění č. 4 – Zjišťovací protokol tento text:*

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“

Čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01835/RM2226/35 ze dne 27.6.2023.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2310/2022/OI/VZ ze dne 31.8.2023 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku č. 2310/2022/2023/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
Příloha č. 2 dodatku č. 2310/2022/2023/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
Náměstek primátora

Za zhotovitele

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1			
<p>Název a evidenční číslo stavby:</p> <p style="text-align: center;">Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> <p>SO 01 - Oprava vodovodního řádu, SO 02 - Oprava kanalizace</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 01 / 1, 2 SO 02 / 3 - 5</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center;">1 - 5</p>	
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené 31.8.2022 č. sml. objednatele: 2310/2022/OI/VZ identifikátor veřejné zakázky: P22V00222038 č. sml. zhotovitele: 22/80</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704</p>			
<p>Gen.projektant (autorský dohled): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Moravská Ostrava</p>			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
<p>Změna č. 1/1 - dosyp kavern Při výkopu stavební rýhy došlo k vysypávání materiálu původního záspy vodovodu v místech jeho havarijních oprav, který byl v těsné blízkosti rýhy. Vzniklé kaverny bylo třeba dosypat. Změna má vliv na prodloužení termínu o 1 týden.</p>	63 591,96	0,00	63 591,96
<p>Změna č. 1/2 - sbíjení živice v rýze Projektová dokumentace počítala s odstraněním živice v tl. 120 mm. Stávající komunikace měla tl. živice 200 až 250 mm. K nárustu tl. živice nejspíše došlo v průběhu postupných oprav komunikace. Změna má vliv na prodloužení termínu o 1 týden.</p>	338 955,44	104 466,30	234 489,14
<p>Změna č. 1/3 - dozdivání a dobetonování stávající kanalizace Při výměně šachet měl být proveden výřez na potrubí a měla být vložena nová šachta. Během provádění výřezů docházelo k borcení stávajícího potrubí, proto byla nutnost zborcené úseky opravit. Změna má vliv na prodloužení termínu o 3 týdny.</p>	205 849,47	0,00	205 849,47
<p>Změna č. 1/4 - prohloubení jam, rozšíření jam Během výkopových prací stavebních jam docházelo k výlomům a sesypávání jejich okolí. Tyto místa bylo potřeba dosypat. Dále byla nutnost některé stavební jámy prohloubit kvůli jiným hloubkám, než byly uváděny v projektové dokumentaci.</p>	208 548,33	0,00	208 548,33
<p>Změna č. 1/5 - provizorní povrch Vzhledem pozdějšímu zahájení stavebních prací z důvodu nutnosti vyřízení uzavírek a schálení přechodné úpravy dopravního značení a zvláštního užívání nebylo možné uvést povrchy do původního stavu v minulém roce. Bylo proto nutné provést provizorní úpravu povrchu (dle požadavku Mob Vítkovice asfaltem ev. betonem) pro zimní údržbu komunikace. Změna má vliv na prodloužení termínu o 1 týden.</p>	38 763,16	0,00	38 763,16
<p>časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 6 týdnů / NEMÁ VLIV</p>			

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1, 2 SO 02 / 3 - 5		Číslo změny stavby: 1 - 5	
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
855 708,36	-104 466,30	960 174,66	8,19	751 242,06	6,41
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD 5) Fotodokumentace			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno	[redacted]	datum	2.6.2023	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	[redacted]	datum	8.6.2023	podpis
Provozovatel kanalizace:	jméno	[redacted]	datum	8.6.2023	podpis
Provozovatel vodovodu:	jméno	[redacted]	datum	8.6.2023	podpis
Zástupce TDS:	jméno	[redacted]	datum	8.6.2023	podpis
Autorizovaný TDS:	jméno	[redacted]	datum	8.6.2023	podpis
Objednatel:	jméno	[redacted]	datum	8.6.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1	

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **11 720 101,03**

Změnový list č.1

		<i>vicepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č.1	Dosyp kavern	63 591,96	0,00	63 591,96
změna č.2	Odstranění živice v rýze ve větší tloušťce	338 955,44	104 466,30	234 489,14
změna č.3	Dozdívání a dobetonování stávající kanalizace	205 849,47	0,00	205 849,47
změna č.4	Prohloubení jam, rozšíření jam	208 548,33	0,00	208 548,33
změna č.5	Provizorní povrch	38 763,16	0,00	38 763,16
		<u>855 708,36</u>	<u>104 466,30</u>	<u>751 242,06</u>

Cena dle SoD včetně dodatku č.1 **12 471 343,09**