

Kamenictví OBELISK s.r.o

www.stones.cz

kamenictvi-obelisk@seznam.cz

ČASOVÝ HRAMONOGRAM PRACÍ – HPS Olšany- infocentrum

- Převzetí staveniště
- do 5 dnů od předání staveniště začne demontáž obkladů
- do 10 dnů od předání staveniště započnou bourací práce původního schodiště
- do 15 dnů od předání staveniště započnou stavební práce – základ schodiště
- 15-25 den od předání staveniště – technologická přestávka- zaměření nových obkladů soklu a jejich výroba včetně výroby stupňů schodiště
- 25-29 den od předání staveniště proběhne montáž schodiště a obkladů soklu a boků schodiště
- 30-31 den od předání staveniště proběhne předání díla investorovi

V Praze dne : 12.6.2023

