

**DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 643/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : I. [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

**1.2 Zhotovitel:**VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824  
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva  
Ing. Marek Štěpnička, člene představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25183052  
DIČ: CZ25183052  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800

telefon: [REDACTED]

fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED] stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí, [REDACTED]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 3.2 takto:

Dokončení stavby do 31.07.2023.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD:	9 449 827,46 Kč bez DPH
Cena VCP ZI č.1:	+ 418 131,39 Kč bez DPH
Cena VCP ZI č.2:	+ 215 654,01 Kč bez DPH
<b>Nově navržená cena:</b>	<b>10 083 612,86 Kč bez DPH</b>

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Přehled změn

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci, dne 19.6.2023


Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva  
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
⑤

  
Ing. Marek Štěpnička  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.

**VHS stavby a.s.**  
Bánskobystrická 114/26  
460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2023	
Zhotovitel: VHS Stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 19.06. 2023		
<b>Název akce: CL 041 136 Nový Bor, Luční, U Vodárny – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy: Ano – 3 pdf výkresy				
	na rozpočtové podklady: Ano – viz. Příloha – změnový list				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
-V průběhu stavby bylo zjištěno, že na vodovodním řadu „A“ došlo ke křížení ing. sítí, které nebyly zaměřeny. Došlo k úpravě propoje v dané lokalitě. Ve výkopu odstranění a řezání nefunkčního plynovodu.					
-V průběhu stavby bylo zjištěno, že na vodovodním řadu „E“ došlo ke křížení ing. sítí, které nebyly zaměřeny. Došlo k úpravě v dané lokalitě. Ve výkopu odstranění a řezání nefunkčního plynovodu.					
- Z důvodu upřesnění umístění stávajících inženýrských sítí bude nutné navýšit rozsah obnovy komunikace, na základě požadavku Policie ČR při projednávání DIO bude nutné zřídit provizorní komunikaci.					
- Zhotoviteli VHS Stavby bude dle dohody odečtena vrstva provizorních asfaltů (méněpráce), které budou nahrazeny vrstvou asfaltové frézované směsi, která zbyla po frézování.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 215 654,01 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 9 449 827,46 Kč bez DPH ZL č.1 418 131,39 Kč bez DPH ZL č.2 215 654,01 Kč bez DPH Celkem 10 083 612,86 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>31 kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>215 654,01 Kč bez DPH, tj. 2,28 % nabídkové ceny.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 558 255,21 Kč bez DPH, tj. 5,91 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 342 601,20 Kč bez DPH, tj. 3,63 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 070 830,39 Kč bez DPH, tj. 11,33 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 437 044,99 Kč bez DPH, tj. 4,62 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 507 875,38 Kč bez DPH, tj. 15,96 % nabídkové ceny.					
Celkové navýšení ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 633 785,40 Kč bez DPH, tj. 6,71 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 19-06-2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

- 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nedojde ke změně zhotovitele
  - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
  - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
  - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 19-06-2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 19.06.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 19-06-2023

Datum 24.6.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

CL\*041136  
Nový Bor - Luční, u Vodárny - rekonstrukce  
Schéma ke změnovému  
listu č. 2

VOD  
REKONSTRUKCE  
217, PN 10, DL

VOSTI - USEK 1

Přívodní plynovod DN 250  
Číslo účelové - 746/1

Doimní Arkhitektovici

NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - výkop 114,1 m

Provozovna  
Kominica

0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

NTL PE-RC d<sub>n</sub> 110 - výkop 141 m

0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

JOCHRANĚ PÍSMO 6905

TERORNA RIC 100

681

NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

VYMEZEN  
NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

VYMEZEN  
NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

VYMEZEN  
NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

VYMEZEN  
NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

VYMEZEN  
NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

VYMEZEN  
NTL PE-RC d<sub>n</sub> 90 - V  
0 01 VODOVOD  
PE-HD d 160 MM, SDR 17, PN 10, DL 200,0 M

696/138

696/137

696/136

696/135

696/134

696/133

696/132

696/131

696/130

696/129

696/128

696/127

696/126

696/125

696/124

696/123

696/122

696/121

696/120

696/119

696/118

696/117

696/116

696/115

696/114

696/113

696/112

696/111

696/110

696/109

696/108

696/107

696/106

696/105

696/104

696/103

696/102

696/101

696/100

696/99

696/98

696/97

696/96

696/95

696/94

696/93

696/92

696/91

696/90

696/89

696/88

696/87

696/86

696/85

696/84

696/83

696/82

696/81

696/80

696/79

696/78

696/77

696/76

696/75

696/74

696/73

696/72

696/71

696/70

696/69

696/68

696/67

696/66

696/65

696/64

696/63

696/62

696/61

696/60

696/59

696/58

696/57

696/56

696/55

696/54

696/53

696/52

696/51

696/50

696/49

696/48

696/47

696/46

696/45

696/44

696/43

696/42

696/41

696/40

696/39

696/38

696/37

696/36

696/35

696/34

696/33

696/32

696/31

696/30

696/29

696/28

696/27

696/26

696/25

696/24

696/23

696/22

696/21

696/20

696/19

696/18

696/17

696/16

696/15

696/14

696/13

696/12

696/11

696/10

696/9

696/8

696/7

696/6

696/5

696/4

696/3

696/2

696/1

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

696/0

