

Přehled změn a dodatků

Název akce:	NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V711000013
Název veřejné zakázky:	NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	84 177 478,21 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Bourání konstrukcí SO 01	1	421 299,21							1 116 017,07	1 537 316,28		
2	Stropní konstrukce 1.03 - SO 01	1	-233 578,77							518 042,51	284 463,74		
3	Provizorní zakrývání archeologických výkopů (areál)	1	194 402,46					194 402,46					
4	Statické zabezpečení SO 01 - pohled východní	1	547 176,07							56 500,61	603 676,68		
5	Záměna zdícího materiálu - cihly betonové za cihly vápenopískové	1	-5 342,04									432 118,07	426 776,03
6	Záměna zdícího materiálu - cihly betonové za cihly vápenopískové (pozemky jiného majitele)	1	-105,94									8 072,50	7 966,56
7	Změna lešení - SO 02	1	654 281,93							656 109,70	1 310 391,63		
8	Zakrývání a ochrana konstrukcí (SO 02)	1	687 435,09					687 435,09					
9	Montáž pracovních podlah (SO 01)	1	170 740,86					170 740,86					
10	Demontáž a likvidace akumulčních kamen (SO 02)	1	28 589,00				28 589,00						
11	Vyčíslení VRN ke ZL 1-10 (areál)	1	45 107,63				45 107,63						
12	Úprava vstupu do místnosti 0.14 z 0.09	2	9 173,58							11 441,29	20 614,87		
13	Úprava umístění trezoru v místnosti 0.03	2	6 800,58			821,44	7 622,02						
14	Úprava podlahy půdy v místnosti 2.01	2	5 428,15			13 420,55	18 848,70						
15	Komíny SO 01 - zvětšení rozsahu	2	114 172,80								114 172,80		
16	Změna římsy SO 01	2	34 658,58						34 658,58				
17	Úprava krovu - hoblování	2	80 314,23				80 314,23						
18	Klenba podesty - statické zajištění	2	175 204,25								175 204,25		
19	Změna výkopových prací v souvislosti se ZAV (pozemky jiného majitele)	2	-5 751,85					43 341,22	37 589,37				
20	Vysekání drážek EL - SO 02	2	50 807,60						50 807,60				
21	Obnova stropů nad 2 NP	2	-78 030,16					1 506 321,70	1 428 291,54				
22	Odstranění asfaltového nátěru v místnosti č.0.01	2	65 132,10							8 572,86	73 704,96		
23	Hrázděné příčky	2	415 932,15								415 932,15		
24	Hydroizolace krytu CO	2	104 163,41								104 163,41		
25	Vyčíslení VRN k ZL 12 - 24	2	17 372,29				17 372,29						
26	Vyčíslení VRN k ZL 27 - 35	3	74 897,52				74 897,52						
27	Salinita (SO 01)	3	962 202,78						962 202,78				
28	Záklenek průchodu z m.č.0.01 do 0.02	3	98 215,34							1 618,82	99 834,16		
29	Středový pilř (I) SO 01	3	581 518,62								581 518,62		
30	Oprava stropů	3	426 806,26							909 298,02	1 336 104,28		
31	Restaurování lustrů	3	-62 626,00			368 000,00	305 374,00						
32	Restaurování parketových kazetových podlah	3	1 230 115,01							2 639 493,03	3 869 608,04		
33	Změna rozsahu prací - restaurování fresky stropu místnosti č.1.05	3	270 000,00				270 000,00						
34	Rokajová zrcadla v místnosti č.1.02 - změna	3	-168 240,00			200 640,00	32 400,00						
35	Měření mikroklimatu	3	442 105,00				442 105,00						
36	Oprava omítek (SO 02)	3	1 295 280,05					1 191 981,30	2 487 261,35				
37	VRN ke změnovým listům 38 - 57	4	217 101,64				217 101,64						
38	Průchod z místnosti č. 0.02 do místnosti č.0.09, středový pilř a navazující konstrukce	4	433 762,08							15 890,00	449 652,08		
39	Průchod z místnosti č.1.03 do místnosti č.1.01	4	24 861,87								24 861,87		
40	Oprava statických poruch mezi m.č.0.03 a 0.05 a mezi 1.21 a 1.03, vč. spárování klenby	4	56 672,24								56 672,24		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
41	Vstup z místnosti č. 0.01 do dvora - pilíř	4	87 384,56								87 384,56		
42	Omičky vikýřů	4	89 817,00				89 817,00						
43	Biosanace zdiva a dřeva	4	166 464,00						166 464,00				
44	Přizdívka parapetu v m.č. 1.04 (JV) a nadpraží místnosti 0.01 - helikální výztuž	4	15 995,56								15 995,56		
45	Vybourání potrubí v klenbě podlahy pod m.č. 0.06	4	72 681,31								72 681,31		
46	Podezdění základů obvodové zdi	4	80 432,47								80 432,47		
47	Úprava otvoru z místnosti č. 1.03 do 1.08 - uznatelné náklady	4	112 769,60						112 769,60				
48	Úprava otvoru z místnosti č. 1.03 do 1.08 - neuznatelné náklady	4	1 432,58						1 432,58				
49	Oprava omítek a výmalba v 1.NP - změny v provádění - 2.část - navazuje na ZL 36 - ZX3	4	-384 969,50					1 350 200,46	965 230,96				
50	Trhliny zdi m.č. 1.16 a m.č. 1.11	4	46 561,21								46 561,21		
51	Odstranění podhledů m.č. 1.21, 1.22, 1.24, 1.27	4	18 371,68								18 371,68		
52	Barokní konstrukce, zbytky topných komor, nik apod.	4	5 781,48				5 781,48						
53	Kamenné prvky na fasádě - orientované do nádvoří	4	1 798 673,90					9 343,50	1 808 017,40				
54	Prasklé zdivo místnosti č. 1.08 a 1.09	4	10 635,36				10 635,36						
55	Biosanace zdiva a dřeva	4	39 882,00						39 882,00				
56	Dozdívání kce půda SO.02	4	13 608,10				13 608,10						
57	Truhlářské výplně	4	201 720,00				201 720,00						
58	Restaurování zámečnických výrobků	4	41 785,00				41 785,00						
59	VRN ke změnovým listům a prodloužení doby výstavby	5	2 027 842,48				2 027 842,48						
60	Vstup z místností 0.01 do dvora	5	-97 027,33					149 260,50	52 233,17				
60a	Vstup z místností 0.01 do dvora - pozemky jiného majitele	5	234 973,54					57 995,36	292 968,90				
61	Změna přípojky deškové kanalizace	5	32 570,60						32 570,60				
62	Změna výška podlahy m.č. 0.09	5	10 455,52				10 455,52						
63	SO 01 fasáda západní břizolit	5	482 550,51					87 757,06	570 307,57				
64	SO 01 omítky vnitřní - uznatelné náklady	5	185 749,90					28 964,74	214 714,64				
64a	SO 01 omítky vnitřní - neuznatelné náklady	5	237 646,68					77 232,02	314 878,70				
66	Stálkové zajištění kamenného ostění vstupu do m.č. 0.14 ze dvora	5	7 195,91								7 195,91		
67	Ulice Lipová - změny stavby před dokončením	5	-131 682,04							321 518,50	189 836,46		
68	Vodoměrná šachta a přeložka vodovodní přípojky	5	60 667,31						60 667,31				
70	SO 02 - dvorní fasády	5	1 796 812,68					981 754,79	2 778 567,47				
71	SO 02 - kamenné prvky fasád	5	1 128 502,22						1 128 502,22				
72	SO 02 výroba kopií dveřních zárubní	5	97 753,50								97 753,50		
73	Úpravy a doplnění klempířských prvků	5	308 529,55				308 529,55						
74	Restaurování slunečních hodin	5	111 947,11				111 947,11						
75	Replika barokního okna	5	48 835,04				27 797,66		76 632,70				
65	Změna náročnosti opravy okenních výplní (SO 01)	6	857 259,00						857 259,00				
76	Výčíslení VRN ke ZL 65, 77-92	6	14 866,34						14 866,34				
77	Záměna turniketů ZN_30 za prosklené automatické dveře s PO	6	-249 515,13				760 418,33		510 903,20				
78	Změna finálních betonových povrchů	6	117 302,99				137 874,42		255 177,41				
79	Povrchová úprava a nátěr stávajícího schodiště	6	34 208,01						34 208,01				
80	Úprava řešení schodiště do m.č. 0.03 opatství	6	34 176,19						34 176,19				
81	Vyrovnání dvorní fasády přizdívkou	6	26 990,58						26 990,58				
82	Oprava pokrytí římsy západní fasády - bobrovka	6	37 922,28								37 922,28		
83	Úprava zámečnické konstrukce nad jímkou m.č.0.24	6	27 324,00						27 324,00				

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	Realizační cena CELKEM vč. změn		103 551 961,01										

Verze dokumentu: 1.02

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				857 259,00						
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	102,00000	482,50	49 215,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		vyjmutí a zpětné osazení ráků : 12*4,75				57,00000						
		ostatní stavební přímocí : 45				45,00000						
2	TP1	Odborný technický průzkum stavu dřevěné kce okna bez rozebráním	hod	21,00000	699,00	14 679,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1 hod/kus : 21				21,00000						
3	TP2	Odborný technický průzkum stavu dřevěné kce okna s rozebráním	hod	7,00000	699,00	4 893,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		4 hod/kus : 7				7,00000						
4	OR_01a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1250x1800 mm	kus	1,00000	41 940,00	41 940,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 2 obě kř.

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP 0.08

změna - index opravy 3 - větší i vnitřní křídla a rámy

5	OR_02a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x1800 mm	kus	1,00000	35 649,00	35 649,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křídel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:

OR_02a IO 1 obě kř.

OR_02b IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř.kř.

OR_02c IO 1 vněj.kř. a IO 2 vnitř.kř - chybí 25% kování

OR_02d IO 2 obě kř.

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green;">Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p style="color: green;">1.NP - místnost č. 0.08</p> <p style="color: green;">změna - index opravy 2, 3 - vější i vnitřní křídla a rámy</p>										
6	OR_02b	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x1800 mm	kus	1,00000	21 669,00	21 669,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 3ks na výšku
Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:
Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:
OR_02a IO 1 obě kř.
OR_02b IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř.kř.
OR_02c IO 1 vněj.kř. a IO 2 vnitř.kř - chybí 25% kování
OR_02d IO 2 obě kř.

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green;">Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p style="color: green;">1.NP - místnost č. 0.08</p> <p style="color: green;">změna - index opravy 2, 3 - vější i vnitřní křídla a rámy</p>										
7	OR_02c	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x1800 mm	kus	1,00000	38 445,00	38 445,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
 4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
 Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
 Ve špaletě vždy 3ks na výšku
 Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:
 Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
 Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
 Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
 Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:
 OR_02a IO 1 obě kř.
 OR_02b IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř.kř.
 OR_02c IO 1 vněj.kř. a IO 2 vnitř.kř - chybí 25% kování
 OR_02d IO 2 obě kř.

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green;">Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p style="color: green;">1.NP - místnost č. 0.09</p> <p style="color: green;">změna - index opravy 2, 3 - vější i vnitřní křídla a rámy</p>										
8	OR_02d	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x1800 mm	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 3ks na výšku
Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:
Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:
OR_02a IO 1 obě kř.
OR_02b IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř.kř.
OR_02c IO 1 vněj.kř. a IO 2 vnitř.kř - chybí 25% kování
OR_02d IO 2 obě kř.

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru
Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

místnost č. 0.09

změna - index opravy 3 - větší rám

9	OR_03a	Okno špaletové stávající, rozm. sv 950x1800 mm	kus	1,00000	17 475,00	17 475,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná
4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 3ks na výšku
Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:

OR_03a IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř. kř.

OR_03b IO 1 obě kř.

OR_03c IO 2 vněj.kř. - chybí kř. vč. kování, IO 1 vnitř.kř. - chybí 2x zajišťovací hák vč. ok

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	OR_03b	Okno špaletové stávající, rozm. sv 950x1800 mm	kus	1,00000	34 950,00	34 950,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru
Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP - místnost č. 0.02

změna - index opravy 2 - vnitřní křídla a rámy

Špaleta zděná omítaná
4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 3ks na výšku
Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Okno s hákem pro zajištění vnějších křídel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:

OR_03a IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř. kř.

OR_03b IO 1 obě kř.

OR_03c IO 2 vněj.kř. - chybí kř. vč. kování, IO 1 vnitř.kř. - chybí 2x zajišťovací hák vč. ok

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP - místnost č. 0.02

změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy

11	OR_03c	Okno špaletové stávající, rozm. sv 950x1800 mm	kus	1,00000	17 475,00	17 475,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 a 2:

OR_03a IO 2 vněj.kř. a IO 1 vnitř. kř.

OR_03b IO 1 obě kř.

OR_03c IO 2 vněj.kř. - chybí kř. vč. kování, IO 1 vnitř.kř. - chybí 2x zajišťovací hák vč. ok

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

1.NP - místnost č. 0.03

změna - index opravy 2 - vnitřní křídla a rámy

12	OR_04a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 885x1630 mm	kus	1,00000	12 582,00	12 582,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

2kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Křídla dělená 3 vodorovnými příčlemi (4tab.)

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr oliva-jazyčkový, alter. espanioleta-rozvora

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 2 vnitř.kř. a 3 vněj.kř. - křídla v havarijním stavu bez kování

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP - místnost č. 0.11

změna - index opravy 2, 3 - větší i vnitřní křídla a rámy

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	OR_05a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 830x1060 mm	kus	1,00000	12 582,00	12 582,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná, chybí vněj.kř. s rámem

2kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 2ks na výšku

Křídla dělená 1 vodorovnou příčí

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr na obrtlíky

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení:

Vněj.kř. - sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Vnitř.kř. - sklo pískované mléčné

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 2 vnitř. kř. a 3 vněj.kř. - chybí vnější křídla

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP - místnost č. 0.13

změna - index opravy 2, 3 - větší i vnitřní křídla a rámy

14	OR_06a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1200x2400 mm	kus	1,00000	20 970,00	20 970,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku</p> <p>Ve špaletě vždy 3ks na výšku</p> <p>Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)</p> <p>Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička</p> <p>Kování:</p> <p>Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr</p> <p>Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem</p> <p>Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky</p> <p>Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření</p> <p>Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu</p> <p>Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p>Celk. repase vč. kování - index opravy 1 obě kř.</p> <p>Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru</p> <p>Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p>2.NP - místnost č.1.04</p> <p>změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy</p>										
15	OR_07a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	38 445,00	38 445,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
 Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
 Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
 Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.05

změna - index opravy 2,3 - větší i vnitřní křídla a rámy

16	OR_07b	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	17 475,00	17 475,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná
 4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
 Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
 Ve špaletě vždy 3ks na výšku
 Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)
 Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
 Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
 Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
 Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.05

změna - index opravy 2 - větší křídla a rám

17	OR_07c	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	38 445,00	38 445,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Křídla dělená 1 vodorovnou příčí (2tab.)

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.08

změna - index opravy 2,3 - větší i vnitřní křídla a rámy

18	OR_07d	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	37 746,00	37 746,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Ve špaletě vždy 3ks na výšku Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.) Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička Kování: Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky Oko s hákem pro zajištění vnějších křídel při otevření Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek 2.NP - místnost č.1.09 změna - index opravy 2,3 - větší i vnitřní křídla a rámy										
19	OR_07e	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	20 970,00	20 970,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
 4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
 Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
 Ve špaletě vždy 3ks na výšku
 Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)
 Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

 Kování:
 Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky Okno s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek 2.NP - místnost č.1.10 změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy										
20	OR_07f	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	34 950,00	34 950,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 3ks na výšku
Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)
Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:
Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Okno s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

2.NP - místnost č.1.11

změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy

21	OR_07g	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	34 950,00	34 950,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvoru, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.17

změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy

22	OR_07h	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	38 445,00	38 445,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.) Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička										
		Kování: Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření										
		Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu										
		Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek										
		2.NP - místnost č.1.15										
		změna - index opravy 2,3 - větší i vnitřní křídla a rámy										
23	OR_07i	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	34 950,00	34 950,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 3ks na výšku
Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)
Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:
Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.08

změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy

24	OR_07j	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 900x2300 mm	kus	1,00000	38 445,00	38 445,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Křídla dělená 1 vodorovnou příčlí (2tab.)

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.18

změna - index opravy 2,3 - větší i vnitřní křídla a rámy

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	OR_08	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1000x1790 mm	kus	1,00000	34 950,00	34 950,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 3ks na výšku

Spodní křídla dělená 2 vodorovnými příčlemi (3 tab.)

Nad horním vněj. křídlem dř. okapnička

Kování:

Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr

Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem

Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky

Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 1 obě kř.

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP - místnost č.1.02

změna - index opravy 2 - větší i vnitřní křídla a rámy

26	OR_09	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1360x2500 mm	kus	1,00000	24 465,00	24 465,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

4kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green;">Ve špaletě vždy 3ks na výšku Nad horním vněj. křídly dř. okapnička</p> <p style="color: green;">Kování: Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr Okenní uzávěr espanioleta-rozvora, okenní obrtlíky s protikusem Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření</p> <p style="color: green;">Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu</p> <p style="color: green;">Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p style="color: green;">Celk. repase vč. kování - index opravy 2 vněj. kř. - chybí vněj. spodní křídlo s obrtlíky a háky s oky, 1 vnitř. kř.</p> <p style="color: green;">Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek</p> <p style="color: green;">2.NP - místnost č.1.04</p> <p style="color: green;">změna - index opravy 2,3 - větší i vnitřní křídla a rámy</p>										
27	OR_12b	Úprava okna špaletového stávajícího, rozm. sv. 900x1220 mm	kus	1,00000	41 940,00	41 940,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Úprava spodní části okeních křidel vč. rámu
Nadsvětlík zůstává vč. poutce a rámu
Kování ze stávajících křidel bude opraveno a přesunuto na upravená křídla
Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celková repase vč. Kování - index opravy 2 pro všechna křídla OR_12b i OR_12c

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Rozměrová úprava spodních křídel

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP - místnost č.0.09

změna - index opravy 3 - větší i vnitřní křídla a rámy

28	OR_12c	Úprava okna špaletového stávajícího, rozm. sv. 900x1220 mm	kus	1,00000	41 940,00	41 940,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Úprava spodní části okeních křídel vč. rámu

Nadsvětlík zůstává vč. poutce a rámu

Kování ze stávajících křídel bude opraveno a přesunuto na upravená křídla

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celková repase vč. Kování - index opravy 2 pro všechna křídla OR_12b i OR_12c

Rozměrová úprava spodních křídel

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

1.NP - místnost č.0.09

změna - index opravy 3 - větší i vnitřní křídla a rámy

29	OR_13a	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1410x3145 mm	kus	1,00000	24 465,00	24 465,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Špaleta zděná omítaná

6kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem

Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku

Ve špaletě vždy 4ks na výšku

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nad horním vněj. křídly dř. okapnička										
		Kování: Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr Okenní obrtlíky s protikusem Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky Oko s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření										
		Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu										
		Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek										
		Celk. repase vč. kování - index opravy 2 vněj. kř. - 1 vnitř. kř. - popis viz tabulka repasovaných oken Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek										
		2.NP										
		změna - index opravy 2 - vnitřní křídla a rám										
30	OR_13b	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1410x3145 mm	kus	1,00000	3 495,00	3 495,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
6kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 4ks na výšku
Nad horním vněj. křídly dř. okapnička

Kování:
Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní obrtlíky s protikusem

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky Okno s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek Celk. repase vč. kování - index opravy 2 vněj. kř. - 1 vnitř. kř. - popis viz tabulka repasovaných oken Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek 2.NP změna - index opravy 2 - vnitřní rám										
31	OR_13c	Okno špaletové stávající, rozm. sv. 1410x3145 mm	kus	1,00000	24 465,00	24 465,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Špaleta zděná omítaná
6kř, špaletové, otevíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem
Rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku
Ve špaletě vždy 4ks na výšku
Nad horním vněj. křídly dř. okapnička

Kování:
Okenní závěsy dobové s bambulkovým zakončením pod nátěr
Okenní obrtlíky s protikusem
Ocelové spojky ve špaletě, ocelové rohovníky
Okno s hákem pro zajištění vnějších křidel při otevření

Zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 65 Změna náročnosti opravy okenních výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

Celk. repase vč. kování - index opravy 2 vněj. kř. - 1 vnitř. kř. - popis viz tabulka repasovaných oken

Součástí repasovaného okna je dř. parapet v interiéru

Provedení: dřevo pod krycí nátěr - odstín sv. šedá, viz. vzorek

2.NP

změna - index opravy 2 - vnitřní křídla a rám



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	65
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 65 - změna náročnosti opravy truhlářských prvků
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je úprava rozsahu prací na obnově oken v SO 01. Po detailní pasportizaci, vyjmutí oken a jejich očištění na dílně se ukázalo, že stav truhlářských prvků je výrazně horší, než se jevil při průzkumech provedených v době zpracování PD pro provádění stavby. Část okenních křidel musí být nahrazena replikami, u části se zvyšuje náročnost opravy.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Ve schválené PD byl navržen rozsah opravy truhlářských prvků. K části oken nebylo možné se z důvodu havarijních konstrukcí dostat, část oken se jevila v lepším stavu, než jaký vykazuje po demontáži a očištění od nánosů nátěrových hmot. Po detailní kontrole na dílně zhotovitele byla aktualizována data pro jednotlivá okna, na komisionálním jednání byl schválen technologický postup oprav. Navyšuje se zejména rozsah výměn poškozených částí oken, počet nově požadovaných replik (okna nejsou opravitelná), počet nově doplňovaných prvků - klapačky, okapnice atd.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před demontáží a očištěním oken nebylo možné dostatečně přesně určit rozsah poškození a nutných výměn. Poškození rámu oken, konstrukcí jednotlivých křidel je výrazně vyšší, než bylo patrné. Oprava je řemeslně náročnější, pracnější a vyžaduje větší množství materiálu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné jelikož se jedná o modifikaci původního zadání, které vyžaduje změny v návrhu řešení a v přístupu k jednotlivým montážím. Má přímou souvislost s opravami interiérů (opravy nik a špalet oken) a fasád. Oddělitelné není i z důvodu záruky za provedené práce.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	857 259,00	Kč
	21%DPH	180 024,39	Kč
	celkem	1 037 283,39	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	857 259,00	Kč
	21%DPH	180 024,39	Kč
	celkem	1 037 283,39	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Bude promítnuto do PD dokumentace skutečného stavu.

vyjádření AD:

Jedná se o řešení vycházející z posouzení konstrukcí po provedení detailního průzkumu.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky možná. Z důvodu zachování autentických oken nelze na opravy rezignovat.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází z požadavku na maximální zachování dochovaných konstrukcí. Původně navržené řešení není možné realizovat bez modifikace.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 76	Ostatní a vedlejší náklady
R:	ZL X 76	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 866,34						
1	0051-01	Souhrnné ostatní a vedlejší náklady	Soubor	1,00000	14 866,34	14 866,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	76
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č.76 - Vyčíslení VRN ke ZL 65, 77-92
dotčené st. objekty:	SO 01, SO 02, SO 04 a přípojky

předmět změny:
Předmětem změny je vyčíslení VRN ke změnovým listům č. 65, 77 - 92 .
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o změnu ve zvýšení nároků na zařízení staveniště a koordinaci prací.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Změna souvisí se ZL 65, 77-92, kterými se navyšuje a mění objem požadovaných prací. Koordinace prací a požadavky na zařízení staveniště se úměrně upravují objemu změny dle ZL č. 65, 77-92.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o režijní položky přímo související se změnami dle ZL 65, 77-92.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	14 866,34	Kč
	21%DPH	3 121,93	Kč
	celkem	17 988,27	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	14 866,34	Kč
	21%DPH	3 121,93	Kč
	celkem	17 988,27	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
vyjádření TDI:

Jedná se o režijní náklady v poměru dle původního smluvního závazku.

vyjádření objednatele:

Jedná se o režijní náklady v poměru dle původního smluvního závazku. ZL č. 65, 77-92 dochází k rozšíření/změně předmětu díla, což generuje ostatní náklady (VRN).

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:		Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 77- Záměna turniketů ZN_30 za prosklené automatické dveře s PO - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							-760 418,33					
1	ZN_30	Vstupní turnikety, dodávka a montáž	kus	-2,00000	380 000,00	-760 000,00	0,15000	-0,30000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Se skleněnou lamelou vč. čtecího zařízení vstupenek

2.NP 0.01

2	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,30000	1 394,44	-418,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : -0,30000

-0,30000

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 77+ Záměna turniketů ZN_30 za prosklené automatické dveře s PO - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				79 200,00							
1	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	240,00000	330,00	79 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb

Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují:

- a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem,
- b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky,
- c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků,
- d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu,
- e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících
- f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči,
- g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.

Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:

- a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,
- b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.

Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:

- a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede,
- b) přímý materiál,
- c) náklady na provoz stavebních strojů,
- d) ostatní přímé náklady.

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 77+ Záměna turniketů ZN_30 za prosklené automatické dveře s PO - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí:

a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně,

b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

stavební přípomoci : 10*12*2

240,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					431 703,20					
2	DV 01	Dodávka a montáž nových automatických dveří Spedos	kus	1,00000	256 389,07	256 389,07	0,12000	0,12000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

dle nabídky subdodavatele

cena 215 453,- Kč

vč. režijních nákladů GD 19% 215 453 +19% = 256 389,07 Kč

3	DV 02	Dodávka a montáž čtečky lístků Perfect system	kus	1,00000	138 992,00	138 992,00	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-------	---	-----	---------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

dle nabídky subdodavatele

cena 116 800,- Kč

vč. režijních nákladů GD 19% 116 800+19% = 138 992,- Kč

4	DV 03	Dodávka a montáž dělicího zábradlí Kovovýroba Anetta	kus	1,00000	36 104,60	36 104,60	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

dle nabídky subdodavatele

cena 30 340,- Kč

vč. režijních nákladů GD 19% 30 340+19% = 36 104,60 Kč

5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,15600	1 394,44	217,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet : 0,15600

0,15600



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	77
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 77 - Záměna turniketů ZN_30 za prosklené automatické dveře s PO
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je náhrada dvou turniketů za prosklené posuvné dveře se zařízením umožňujícím snímání vstupenek.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V době od zadání prací proběhla napříč NPÚ na řadě objektů realizace turniketů, které mají odbavit návštěvníky. Na základě zkušeností s nově instalovanou technologií a na základě upřesněných požadavků správy kláštera (šetření energiemi, plynulejší odbavení návštěvníků, snadnější únik na dvůr SO 04 atd.) vznel objednatel požadavek na výměnu turniketů za posuvné dveře. Umístění zůstává beze změny.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Návrh použití turniketů byl konfrontován se zkušenostmi z jiných památkových objektů. Dále byly znovu posouzeny mikroklimatické podmínky - jedná se o prostup mezi dvěma objekty, přičemž SO 01 je objektem temperovaným, SO 02 nikoli.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není ekonomicky efektivní a bylo by velmi komplikované s ohledem na požadavky na komplectace prací a propojení jednotlivých systémů (propojení se zabezpečovacími systémy atd.)

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-760 418,33	Kč
	21%DPH	-159 687,85	Kč
	celkem	-920 106,18	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	510 903,20	Kč
	21%DPH	107 289,67	Kč
	celkem	618 192,87	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-249 515,13	Kč
	21%DPH	-52 398,18	Kč
	celkem	-301 913,31	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vycházející požadavku objednatele.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky možná.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází nového požadavku objednatele a uživatele. Jedná se o zefektivnění řešení.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 78+ Změna finálních betonových povrchů - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 251,37						
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	140,04600	73,20	10 251,37	0,00000	0,00000	0,01260	1,76458	RTS 23/ I	Indiv

výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :

Tabulka skladeb :

skladba podlahy P/05a :

místnost 0.02 - mimo prezentovanou stávající dlažbu : 39,65500

8,7*1,25+0,8*1,6+5*5,5

místnost 0.08 u schodiště : 2,5*1,5+0,25*3+3,9*0,4+1*0,3 6,36000

skladba podlahy P/05b :

místnost 0.09 : 50,57 50,57000

místnost 0.08 schodiště : 1,375*12*(0,184+2,45) 43,46100

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				242 686,79						
2	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	140,04600	7,80	1 092,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
3	777511112R00	Podlahová stěrka int.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem	m2	140,04600	1 719,00	240 739,07	0,01071	1,49989	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

4	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,49989	570,28	855,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3, :

Součet: : 1,49989 1,49989

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 239,25						
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76458	220,00	388,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 1,76458 1,76458

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 78+ Změna finálních betonových povrchů - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,82075	20,00	776,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 38,82075

38,82075

7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,76458	215,00	379,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 1,76458

1,76458

8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,52916	22,00	77,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 3,52916

3,52916

9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,76458	350,00	617,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 20/ I	Indiv
---	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 1,76458

1,76458

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 78- Změna finálních betonových povrchů - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-137 874,42						
1	777511112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	-140,04600	980,00	-137 245,08	0,00788	-1,10356	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :

Tabulka skladeb :

skladba podlahy P/05a :

místnost 0.02 - mimo prezentovanou stávající dlažbu : - -39,65500
(8,7*1,25+0,8*1,6+5*5,5)

místnost 0.08 u schodiště : - -6,36000
(2,5*1,5+0,25*3+3,9*0,4+1*0,3)

skladba podlahy P/05b :

místnost 0.09 : -50,57 -50,57000

místnost 0.08 schodiště : -1,375*12*(0,184+2,45) -43,46100

Mezisoučet **-140,04600**

2	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	-1,10356	570,28	-629,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	---	----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: -1,10356 -1,10356



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	78
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 78 - změna finálních betonových povrchů mč. 0.02,08,09
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je záměna materiálu betonových podlah v přízemí SO 01. Na základě provedených vzorků byla vybrána dekorativní samonivelační podlahová stěrka na bázi cementu, s vysokou provozní zátěží Sikafloor®-432 DecoCem, včetně 2-komponentního polyuretanového matného uzavíracího laku Sikafloor®-304 W. Důvodem změny je zlepšení mechanických vlastností betonové mazaniny, na které se neprováděly dilatační řezy.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě požadavku památkového dohledu je záměrem v přízemí SO 01 docílit jednoduše podlahy s minimem přerušení. Proto byla upravena technologie provádění podlahy - nově bude použita samonivelační podlahová stěrka na bázi cementu. Tato nahrazuje betonovou lakovanou stěrku, která byla navržena v PD pro provádění stavby.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o změnu, která je navržena na základě posouzení předložených vzorků a s ohledem k požadavkům na mechanické a pevnostní vlastnosti podlahy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné z důvodu koordinace prací (v podlahách vedou trasy SPL, elektro, přímou návaznost mají kompletační práce v interiéru SO 01 (omítky, nátěry atd.).

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-137 874,42	Kč
	21%DPH	-28 953,63	Kč
	celkem	-166 828,05	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	255 177,41	Kč
	21%DPH	53 587,26	Kč
	celkem	308 764,67	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	117 302,99	Kč
	21%DPH	24 633,63	Kč
	celkem	141 936,62	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vycházející z posouzení předložených vzorků.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází z požadavku mechanické vlastnosti stěrky a je zohledněna plánovaná zátěž podlahy.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 79 Povrchová úprava a nátěr stávajícího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 825,52						
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	38,60000	73,20	2 825,52	0,00000	0,00000	0,01260	0,48636	RTS 23/ I	Indiv
				Stávající schodiště : 0.06-1.01;1.01-1.02;1.02-2.01 : 38,6		38,60000						

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						30 683,09						
2	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	38,60000	7,80	301,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
3	777812120R00	Podlahový epoxid.systém Sikafloor Multidur WS-10	m2	38,60000	547,00	21 114,20	0,00063	0,02432	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
včetně penetrace podkladu.												
4	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x	m2	38,60000	239,50	9 244,70	0,00042	0,01621	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
5	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,04053	570,28	23,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
3,4, :												
				Součet: : 0,04053		0,04053						

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						699,40						
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,29182	225,00	65,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
1, :												
				Součet: : 0,29182		0,29182						
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,19454	85,00	16,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
1, :												
				Součet: : 0,19454		0,19454						
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48636	220,00	107,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
1, :												

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 79 Povrchová úprava a nátěr stávajícího schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 0,48636				0,48636								
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,69992	20,00	214,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
1, :				Součet : 10,69992								
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48636	215,00	104,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
1, :				Součet : 0,48636								
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,97272	22,00	21,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
1, :				Součet : 0,97272								
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,48636	350,00	170,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 20/ I	Indiv
1, :				Součet : 0,48636								



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	79
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 79 - povrchová úprava a nátěr stávajícího schodiště
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je rozšíření rozsahu prací o dodatečně požadované natření betonového schodiště do patra SO 01. Schodiště se nepodařilo zcela zbavit starších nátěrů, proto je navrženo jeho kompletní natření v barvě šedé (podobné stěrkám v přízemí SO 01).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě komisionálního posouzení stavu očištěného schodiště bylo rozhodnuto o jeho dodatečném natření. Provedeno bude vyspravení schodiště, dále bude použita epoxidová nátěrová hmota (StoPox WL).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před očištěním schodiště nebylo možno vyhodnotit celkové působení v chodbě. Zbytky nátěrů jsou neestetické, navrženo je scelení plochy schodiště novým nátěrem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání je možné, není však ekonomicky efektivní a hospodárné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	34 208,01	Kč
	21%DPH	7 183,68	Kč
	celkem	41 391,69	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	34 208,01	Kč
	21%DPH	7 183,68	Kč
	celkem	41 391,69	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vycházející z posouzení schodiště po jeho očištění.

vyjádření TDI: Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu, která vychází z požadavku na zlepšení vzhledu schodiště.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 80 Úprava řešení schodiště do m.č. 0.03 opatství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 930,38						
1	310901113R00	Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt	m2	2,61690	160,00	418,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výkres č.D.1.1/04 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		místnost 0.03 : 7,93*0,33 2,61690										
2	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	4,62362	4 220,00	19 511,68	1,84272	8,52004	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		Vyzdívka bočních zdí, cihla pálená historická :										
		výkres č.D.1.1/04 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		místnost 0.03 : 4,623619 4,62362										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 541,16						
3	434233111R00	Stupně z cihel Klinker nastojato spárované - přímé	m	6,49500	1 469,00	9 541,16	0,09076	0,58949	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		analogicky stupně z historických cihel :										
		výkres č.D.1.1/04 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		místnost 0.03 : 2,165*3 6,49500										
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				997,04						
4	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	2,61690	381,00	997,04	0,01722	0,04506	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výkres č.D.1.1/04 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		místnost 0.03 : 7,93*0,33 2,61690										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 707,61						
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,15459	405,00	3 707,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		2,3,4, : 9,15459										
		Součet: : 9,15459										



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	80
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 80 - úprava řešení schodiště do m.č. 0.03 opatství
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je upřesnění provádění schodiště mezi místností 0.03 (zázemí pokladny).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě nového nálezu torza gotické zdi s fragmenty omítek bylo rozhodnuto zachovat tento fragment a včlenit ho do úpravy pokladny. S tím je spojená úprava rozsahu vyzdívání parapetních zídek, změna schodiště a úprava spárořezu na podlaze.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o změnu, která je navržena po vyhodnocení nového nálezu - torza gotického zdiva, které nelze vybourat (dle původní PD) ale má být zachováno ve stavbě.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné z důvodu koordinace prací (v podlahách vedou trasy SPL, elektro, přímou návaznost mají kompletační práce v interiéru SO 01 (omítky, nátěry, dlažby atd.).

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	34 179,19	Kč
	21%DPH	7 177,63	Kč
	celkem	41 356,82	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	34 179,19	Kč
	21%DPH	7 177,63	Kč
	celkem	41 356,82	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vynucené novou nálezovou situací.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky možná.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází z požadavku památkového dohledu zachovat fragment gotického zdiva.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 81 Vyrovnání dvorní fasády přízdívkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	17 641,45									
1	310217851R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm	kus	11,00000	530,00	5 830,00	0,30152	3,31672	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Pohled východní : 8 8,00000 Pohled severní : 3 3,00000												
2	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	16,07000	735,00	11 811,45	0,27213	4,37313	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Pohled východní : 11,47*1 11,47000 Pohled severní : 2,3*2 4,60000												
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	6 122,67									
3	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	16,07000	381,00	6 122,67	0,01722	0,27673	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Pohled východní : 11,47*1 11,47000 Pohled severní : 2,3*2 4,60000												
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	3 226,46									
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,96657	405,00	3 226,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 7,96657 7,96657												



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	81
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 81 - vyrovnání dvorní fasády přízdívkou
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je rozšíření rozsahu prací o dodatečně požadované vyrovnání dvorní fasády přízdívkou v místech, kde historické zdivo vykazovalo značné nerovnosti. Jedná se o severní a východní fasády SO 01, partie v přízemí.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě komisionálního posouzení stavu kamenného zdiva se došlo k závěru, že vybrané partie zdiva nelze omítnout bez předchozího vyrovnání (omítky by byly moc silné a nedržely by na zdivu). Bylo rozhodnuto o vyrovnání základů obvodových zdí pro opravu omítky fasády na objektu SO 01 pohled východní a severní l. Vyrovnání bude provedeno přízdívkou tl. 150 mm z historických cihel a plentování výtlučků kamenem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před očištěním fasády od nesoudržných omítek a před snížením terénu na požadovanou úroveň nebylo možno vyhodnotit stav zdiva.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, jelikož se jedná o rozšíření původního zadání, které má přímou souvislost s opravami fasády SO 01. Jedná se o změnu, jejíž samostatné zadání by mělo dopad do záruk za provedené práce a termínů realizace díla. Problematická by byla také koordinace BOZP.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	26 990,58	Kč
	21%DPH	5 668,02	Kč
	celkem	32 658,60	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	26 990,58	Kč
	21%DPH	5 668,02	Kč
	celkem	32 658,60	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vycházející z posouzení konstrukcí po provedení detailního průzkumu.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází nového zjištění o stavu zdiva v partii přízemí severní a východní fasády.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 82 Oprava pokrytí římsy západní fasády - bobrovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 551,60						
1	317231126R00	Zdi říms cí 29 p 25 mc 10	m3	2,51032	5 000,00	12 551,60	1,85024	4,64469	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Pohled západní :										
		patrová římsa : 0,1*0,4*31,379*2		2,51032								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 040,46						
2	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	109,82650	55,00	6 040,46	0,00592	0,65017	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Pohled západní :										
		patrová římsa : 31,379*3,5		109,82650								
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 350,29						
3	974051215R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdvo,cihla plná	m	31,37900	74,90	2 350,29	0,00000	0,00000	0,00450	0,14121	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Pohled západní :										
		patrová římsa : 31,379		31,37900								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 144,42						
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,29487	405,00	2 144,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
		1,2, :										
		Součet: : 5,29487		5,29487								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				389,10						
5	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	12,55160	31,00	389,10	0,00000	0,00000	0,00700	0,08786	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Pohled západní :										
		patrová římsa : 0,4*31,379		12,55160								
Díl: 765		Krytiny tvrdé				13 427,22						
6	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	31,37900	48,60	1 525,02	0,00000	0,00000	0,01600	0,50206	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Pohled západní :										
		patrová římsa : 31,379		31,37900								
7	765719121R00	Montáž pokrytí.požár.zdí,říms a atik pálen.bobr.š.30cm	m	31,27900	260,00	8 132,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
8	59660010R	Bobrovka segmentový řez rezná základní 18x38 cm	kus	209,19333	15,80	3 305,25	0,00185	0,38701	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 82 Oprava pokrytí římsy západní fasády - bobrovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Pohled západní : patrová římsa : 31,379/0,18*1,2 209,19333												
9	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,38701	1 200,00	464,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, : Součet : 0,38701 0,38701												
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 019,19						
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,73113	225,00	164,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,6, : Součet : 0,73113 0,73113												
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73113	220,00	160,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,6, : Součet : 0,73113 0,73113												
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,08488	20,00	321,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,6, : Součet : 16,08488 16,08488												
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,73113	215,00	157,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,6, : Součet : 0,73113 0,73113												
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,46226	22,00	32,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 82 Oprava pokrytí římsy západní fasády - bobrovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,5,6, :

Součet : 1,46226

1,46226

15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,73113	250,00	182,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 20/I	Indiv
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,5,6, :

Součet : 0,73113

0,73113



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	82
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 82 - oprava pokrytí římsy západní fasády
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je rozšíření rozsahu prací o dodatečně požadované práce - výměnu krytiny na římsě mezi patry SO 01.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po prohlídce římsy z lešení bylo zjištěno, že pokrytí římsy stávající pálenou střešní krytinou není v odpovídajícím stavebně technickém stavu. Na základě vyhodnocení náleзовé situace bylo s památkovým dohledem projednáno odstranění stávající krytiny na římsě v celém rozsahu včetně odstranění nevyhovujících podepření prkny. Konstrukce římsy bude dozděna z pálených cihel včetně vytvoření drážky v omítce pro zavlečení krytiny. Následně bude položena nová krytina (Bobrovka) na tzv. mokrou lať (místo latě je proužek pokrývačské malty).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před detailním průzkumem římsy z lešení nebylo možno posoudit reálný stav krytiny.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, jelikož se jedná o rozšíření původního zadání, které má přímou souvislost s opravami fasády SO 01. Jedná se o změnu, jejíž samostatné zadání by mělo dopad do záruk za provedené práce a termínů realizace díla. Problematická by byla také koordinace BOZP.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	37 922,28	Kč
	21%DPH	7 963,68	Kč
	celkem	45 885,96	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	37 922,28	Kč
	21%DPH	7 963,68	Kč
	celkem	45 885,96	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Jedná se o řešení vycházející z posouzení konstrukcí po provedení detailního průzkumu.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází nového zjištění o stavu krytiny na římsě mezi patry.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 83 Úprava zámečnické konstrukce nad jímkou mč.0.24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 324,00					
1	ZN - XX	Úprava zámečnické konstrukce nad jímkou v místnosti č.0.24	kus	1,00000	27 324,00	27 324,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

viz cena dle nabídky subdodavatele
vč. 19% režijních nákladů GD

Cenová úroveň
Indiv



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	83
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 83 - úprava zámečnické konstrukce nad jímkou mč.0.24
dotčené st. objekty:	SO 02

předmět změny:
Předmětem změny je rozšíření rozsahu prací na přechodu přes barokní jímku. Jedná se o úpravu rozsahu zámečnických prací.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o dodatečně vynucenou změnu - provedení schodu, zkrácení rampy, z důvodu zajištění obslužnosti jímky.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Detailní řešení zakrytí jímky bylo možno dopracovat až po úpravě dlažeb okolo jímky a po upřesnění provozních požadavků.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, jelikož se jedná o rozšíření původního zadání, které je pouze dílče upravováno.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	27 324,00	Kč
	21%DPH	5 738,04	Kč
	celkem	33 062,04	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	27 324,00	Kč
	21%DPH	5 738,04	Kč
	celkem	33 062,04	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vycházející

vyjádření TDI: Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu,
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 84 Změna dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				157 950,62						
1	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	139,06000	143,50	19 955,11	0,00032	0,04450	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		místnost 0.04 : 8,64		8,64000								
		místnost 0.05 : 6,4		6,40000								
		místnost 0.07 : 14,05		14,05000								
		místnost 0.10 : 8		8,00000								
		místnost 0.11 : 17,7		17,70000								
		místnost 0.12 : 8,5		8,50000								
		místnost 0.13 : 11,1		11,10000								
		místnost č.1.05 : 22,9		22,90000								
		místnost č.1.06 : 20,9		20,90000								
		místnost č.1.07 : 7,73		7,73000								
		místnost č.2.02 : 13,14		13,14000								
2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	139,06000	102,00	14 184,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		místnost 0.04 : 8,64		8,64000								
		místnost 0.05 : 6,4		6,40000								
		místnost 0.07 : 14,05		14,05000								
		místnost 0.10 : 8		8,00000								
		místnost 0.11 : 17,7		17,70000								
		místnost 0.12 : 8,5		8,50000								
		místnost 0.13 : 11,1		11,10000								
		místnost č.1.05 : 22,9		22,90000								
		místnost č.1.06 : 20,9		20,90000								
		místnost č.1.07 : 7,73		7,73000								
		místnost č.2.02 : 13,14		13,14000								
3	771575107RT2	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	84,87000	636,00	53 977,32	0,00231	0,19605	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 84 Změna dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Tabulka skladeb :										
		výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		skladba podlahy P/07 :										
		místnost 0.04 : 3,52		3,52000								
		místnost 0.05 : 2,3		2,30000								
		skladba podlahy P/09 :										
		místnost 0.07 : 7,29		7,29000								
		skladba podlahy P/11 :										
		místnost 0.10 : 3,79		3,79000								
		místnost 0.11 : 10,2		10,20000								
		místnost 0.12 : 4,39		4,39000								
		místnost 0.13 : 9,53		9,53000								
		Mezisoučet		41,02000								
		výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS 1.PATRA (2.NP) :										
		skladba podlahy P/17 - cihelná dlažba 360/180/9 mm :										
		místnost č.1.05 : 16,72		16,72000								
		místnost č.1.06 : 13,31		13,31000								
		místnost č.1.07 : 2,46		2,46000								
		Mezisoučet		32,49000								
		výkres č.D.1.1/06 - PŮDORYS PŮDY a výkresy č.D.1.1/08 a 9, ŘEZY A, B, C :										
		skladba podlahy P/26 - cihelná dlažba 360/180/9 mm :										
		místnost č.2.02 : 11,36		11,36000								
4	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	21,57050	38,08	821,40	0,00011	0,00237	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS 1.PATRA (2.NP) :

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 84 Změna dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba podlahy P/29 :										
		místnost č.1.04 - s betonovým stropem na TR plechu : 0,805*2+2*2,4+5,615*2,7		21,57050								
		Mezisoučet		21,57050								
5	597-01	Dlaždice 20x20 Color Two světle šedá GAA 1K 112	m2	46,67850	560,00	26 139,96	0,01420	0,66283	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Tabulka skladeb :										
		výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		skladba podlahy P/07 :										
		místnost 0.04 : 3,52*1,1/2		1,93600								
		místnost 0.05 : 2,3*1,1/2		1,26500								
		skladba podlahy P/09 :										
		místnost 0.07 : 7,29*1,1/2		4,00950								
		skladba podlahy P/11 :										
		místnost 0.10 : 3,79*1,1/2		2,08450								
		místnost 0.11 : 10,2*1,1/2		5,61000								
		místnost 0.12 : 4,39*1,1/2		2,41450								
		místnost 0.13 : 9,53*1,1/2		5,24150								
		Mezisoučet		22,56100								
		výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS 1.PATRA (2.NP) :										
		skladba podlahy P/17 - cihelná dlažba 360/180/9 mm :										
		místnost č.1.05 : 16,72*1,1/2		9,19600								
		místnost č.1.06 : 13,31*1,1/2		7,32050								
		místnost č.1.07 : 2,46*1,1/2		1,35300								
		Mezisoučet		17,86950								
		výkres č.D.1.1/06 - PŮDORYS PŮDY a výkresy č.D.1.1/08 a 9, ŘEZY A, B, C :										

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 84 Změna dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba podlahy P/26 - cihelná dlažba 360/180/9 mm :										
		místnost č.2.02 : 11,36*1,1/2			6,24800							
		Mezisoučet			6,24800							
6	597-02	Dlaždice 20x20 Color Two tmavě šedá GAA 1K 111	m2	61,97510	675,20	41 845,59	0,01420	0,88005	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Tabulka skladeb :										
		výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP) :										
		skladba podlahy P/07 :										
		místnost 0.04 : 3,52*1,1/2			1,93600							
		místnost 0.05 : 2,3*1,1/2			1,26500							
		skladba podlahy P/09 :										
		místnost 0.07 : 7,29*1,1/2			4,00950							
		skladba podlahy P/11 :										
		místnost 0.10 : 3,79*1,1/2			2,08450							
		místnost 0.11 : 10,2*1,1/2			5,61000							
		místnost 0.12 : 4,39*1,1/2			2,41450							
		místnost 0.13 : 9,53*1,1/2			5,24150							
		Mezisoučet			22,56100							
		výkres č.D.1.1/05 - PŮDORYS 1.PATRA (2.NP) :										
		skladba podlahy P/17 - cihelná dlažba 360/180/9 mm :										
		místnost č.1.05 : 16,72*1,1/2			9,19600							
		místnost č.1.06 : 13,31*1,1/2			7,32050							
		místnost č.1.07 : 2,46*1,1/2			1,35300							
		Mezisoučet			17,86950							
		výkres č.D.1.1/06 - PŮDORYS PŮDY a výkresy č.D.1.1/08 a 9, ŘEZY A, B, C :										

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6 NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 77-83, 65 SO 01 - Staré opatství
R:	ZL X 84 Změna dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba podlahy P/26 - cihelná dlažba 360/180/9 mm :										
		místnost č.2.02 : 11,36*1,1/2			6,24800							
		Mezisosoučet			6,24800							
		soklíky : 139,06*0,1*1,1			15,29660							
7	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,78580	575,16	1 027,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,3,4,5,6, :										
		Součet: : 1,78580			1,78580							



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	84
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 84 - Změna dlažeb
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny: <p>Předmětem změny je záměna materiálu dlažeb a náhrada obkladů za omyvatelné stěrky. Jedná se o změny prostorách WC a úklidovky. Projektovaná dlažba cihelná typ Cotto 360x180x9 mm vč. voskování bude nahrazena dlažbou keramickou RAKO Color Two GAA 1K 112 198x198x70mm ve dvou odstínech šedé kladené na koso do šachovnice. K dlažbě bude doplněn soklík v.100 mm řezaný z dlaždic zapuštěný pod omítku.</p>
zdůvodnění nezbytnosti změny: <p>Jedná se o dodatečný požadavek objednatele, který vychází zejména ze zkušeností s desinfekcí prostor pro návštěvníky v době pandemie COVID 19.</p>
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: <p>Zkušenosti z doby pandemie SARS COV 19 posunuly standardy v desinfekci společných prostor, prostor určených veřejnosti. Z provozních důvodů požaduje uživatel použití dlažby se slinutým povrchem, která se výrazně lépe udržuje, než původně navržené strukturované dlaždice.</p>
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o technickou záměnu ve smyslu § 222 odst. 4 se jedná o dodatečný požadavek objednatele. Změna se týká záměny materiálu, pracnosti provádění.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	157 950,62	Kč
	21%DPH	33 169,63	Kč
	celkem	191 120,25	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	157 950,62	Kč
	21%DPH	33 169,63	Kč
	celkem	191 120,25	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD: Jedná se o řešení vycházející z požadavku uživatele.
--

vyjádření TDI: Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu, která vychází požadavku na použití materiálů, které se lépe a snadněji udržují.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 85-	SO 01 - Silnoproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		A. Svítidla	-640 893,10								
1	210201061	EM:1 - Svítidlo LED, zapuštěné, pro nouzové osvětlení, napájené z CBS, IP20, 230V AC/DC, 236lm, 4W, (toalety oaptství)	ks	-5,00000	4 483,70	-22 418,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: Gessler LS5 LED											
2	210201076	4 - Svítidlo pro akcentové osvětlení, typ wallwasher	ks	-27,00000	1 484,60	-40 084,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: iGuzzini Palco											
3	PC03	8 - Svítidlo nástěnné, venkovní, typ klasická lucerna, replika podle dochovaného typu, obrázek je, pouze ilustrační	ks	-4,00000	23 760,00	-95 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	210201077	3 - Svítidlo pro akcentové osvětlení	ks	-8,00000	1 424,80	-11 398,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: iGuzzini Palco											
5	210201073	M - Svítidlo závěsné, bílé, ručně foukané, trojvrstvé sklo, opál, mat, délka závěsu 1m, 2x26W, 830,, 5126lm, průměr koule 400mm..	ks	-3,00000	10 565,10	-31 695,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: Lucis Polaris											
6	210201075	7 - Svítidlo skleněné pro všeobecné použití, přisazené, IP20, 230V/50Hz, kruhové, opálové,typ 6, -1x22+40W, typ 7 - 1x40+60W	ks	-22,00000	14 354,60	-315 801,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: Lucis Zero											
7	210201062	EM:2, 11 - Svítidlo LED, přisazené, pro nouzové osvětlení, napájené z CBS, IP20, 230V AC/DC, 236lm,, 4W (chodba 1NP prelatura)	ks	-12,00000	5 297,50	-63 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: Gessler PS5 LED											
8	210201066	5, E - Nástěnné svítidlo, akrylátové sklo, těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný, barva bílá, , délka 600mm, LED 1170lm, 43W, použití nad umyvadlem	ks	-3,00000	4 287,40	-12 862,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Relevantní typ: Lucis Izar II LED											

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 85-	SO 01 - Silnoproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	
9	210201068	2, G - Svítidlo podhledové, zapuštěné, kruhový LED downlight, IP54, 10W, 934lm	ks	-34,00000	960,70	-32 663,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Relevantní typ: iGuzzini MB43 Reflex L.L.E												
10	210201072	L - Svítidlo skleněné pro všeobecné použití, závěsné, IP20, 230V/50Hz, kruhové, opálové, EVG, LED, 48W	ks	-1,00000	15 359,50	-15 359,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Relevantní typ: Lucis ZL3.K11.O60 Orbis LED												
Díl: 02		B. Spínače a zásuvky	-4 967,43									
11	210010301	B:12 - Elektroinstalační krabice univerzální, pod omítku pro montáž přístrojů	ks	-9,00000	108,03	-972,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Relevantní typ: KU68												
12	210110003	B:04 - Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 tlačítko, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku	ks	-4,00000	244,14	-976,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Relevantní typ: ABB Time, bílá												
13	210111101	XC:02 - Zásuvka jednoduchá, 230V/16A, montáž na omítku, včetně rámečku a víčka, IP66	ks	-6,00000	503,10	-3 018,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Relevantní typ:												
Díl: 05		E. Ocelové konstrukce	-21 528,00									
14	Pol_55	Trubka elektroinstalační, mosazná, včetně tvarovek, uložení pevně na zeď	m	-120,00000	179,40	-21 528,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
použití v 1PP												
Díl: 07		Ostatní	-67 566,96									
15	PM	Podružný materiál	%	0,02000	-496 815,82	-9 936,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Malta, vruty, hmoždinky, vázací pásy, označovací štítky apod.												
2% z ceny nosného materiálu : 0,02												
0,02000												
16	MSD	Mimostaveništní doprava dodávek	%	0,03600	-496 815,82	-17 885,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	
Doprava rozváděčů												
3,6% z ceny dodávek : 0,036												
0,03600												
17	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,06000	-662 421,10	-39 745,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 85-	SO 01 - Silnoproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Drobné práce montážního charakteru									
		6% z celkové ceny : 0,06				0,06000					

Cenová úroveň
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv
Indiv

Cenová úroveň
Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 85+	SO 01 - Silnoproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 04		D. Kabely	2 756,40										
1	210800105S	Kabel měděný, 1kV s funkční spolehlivostí v ohni dle vyhl. 23/2008 Sb. Minimální odolnost 60 minut., Včetně zvlnění, prořezu a ukončení. Obvody CBS. <i>Prařladur PH120-R B2cas1d0 3Jx1,5</i>	m	60,00000	45,94	2 756,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
Díl: 07		Ostatní	29 354,62										
2	PM	Podružný materiál <i>Malta, vruty, hmoždinky, vázací pásky, označovací štítky apod.</i>	%	0,02000	524 118,82	10 482,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
					<i>2% z ceny nosného materiálu : 0,02</i>								
3	MSD	Mimostaveništní doprava dodávek <i>Doprava rozváděčů</i>	%	0,03600	524 228,82	18 872,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
					<i>3,6% z ceny dodávek : 0,036</i>								
Díl: 01		A. Svítidla	12 500,00										
4	PC03A	8 - Svítidlo nástěnné, venkovní, typ klasická lucerna, REPASE stávající lampy	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
Díl: 07		Ostatní	85 105,51										
5	PPV	Podíl přidružených výkonů <i>Drobné práce montážního charakteru</i>	%	0,06000	698 825,10	41 929,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
					<i>6% z celkové ceny : 0,06</i>								
6	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	56,00000	771,00	43 176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
Díl: 01		A. Svítidla	680 058,70										
7	210201078	9 - Nástěnné svítidlo typu želva, mosazné Osazení LED retrofit E27/6W. Svítidlo zároveň slouží jako, nouzové, připojené z CBS, <i>Relevantní typ: THPG 100019</i>	ks	1,00000	4 709,90	4 709,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
8	210201065	D - Nástěnné svítidlo, bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo, opál, mat, 2x18W, 3000°K. <i>Relevantní typ: Lucis Sinope</i>	ks	6,00000	4 082,00	24 492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 85+	SO 01 - Silnoproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
9	210201067	F - Svítidlo závěsné, bílé, ručně fukané, trojvrstvé sklo, opál, mat, délka závěsu 1m, 2x42W, 830., 5126lm, průměr koule 500mm..	ks	4,00000	14 309,10	57 236,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
Relevantní typ: Lucis Polaris													
10	210201074	6 - Svítidlo skleněné pro všeobecné použití, přisazené, IP20, 230V/50Hz, kruhové, opálové,typ 6, -1x22+40W, typ 7 - 1x40+60W	ks	54,00000	9 642,10	520 673,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
Relevantní typ: Lucis Zero													
11	210201077A	Osvětlení stěny zoom KPL	ks	1,00000	72 947,00	72 947,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
Relevantní typ: iGuzzini Palco													
Díl: 04		D. Kabely					3 510,00						
12	211800546	Ochranné pospojování	m	108,00000	32,50	3 510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
CU 4 zž													

813 285,23



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	85
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 85 - změna silnoproudu
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je upřesnění rozsahu provedení rekonstrukce silnoproudých rozvodů v objektu SO 01.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zahájení prací bylo zjištěno, že část navržených tras při rekonstrukci silnoproudé kabeláže nebude možno vést přes podlahy chodeb - zejména z důvodu nedostatečného založení hrázděných příček. Z důvodu prezentace konzervovaného gotického zdiva není možné vést trasy kabeláže standardně v chráničkách ve zdech. Nutné je procházet podhledy, využít podlahy. Navržena je změna kabeláže v souladu s PBŘ stavby - vedení nehořlavých kabelů ve žlabu pod mazaninou. Dále nebylo možno předem podrobně zjistit trasy všech stávajících rozvodů v interiéru - tyto lze přesně definovat až při bouracích a demontážních pracích. Na základě požadavku památkového dohledu byly maximálně využity stávající trasy kabeláže, což má vliv na pracnost montážních prací. Předmětem změny je také úprava počtu koncových prvků a úprava knihy svítidel

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Na základě vzorkování koncových prvků (svítidla, zásuvky, vypínače) bylo možné upravit specifikaci ze strany uživatele a provozovatele stavby. Po očištění tras rozvodů v konstrukcích bylo možno přesně určit způsob vedení kabeláže. Po schválení návrhu konzervace omítek v interiéru bylo možno upřesnit pozice koncových prvků.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, neboť se jedná o modifikaci původního zadání. Práce je nutné koordinovat s kompletací interiérů (konzervace omítek, výmaly, stěrky, obklady...).

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další **věcně způsobilé** výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-734 955,49	Kč
	21%DPH	-154 340,65	Kč
	celkem	-889 296,14	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	813 285,23	Kč
	21%DPH	170 789,90	Kč
	celkem	984 075,13	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	78 329,74	Kč
	21%DPH	16 449,25	Kč
	celkem	94 778,99	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Jedná se o řešení vycházející z nálezkové situace, dílčí změny jsou také předmětem upřesněných požadavků objednatele a památkového dohledu.

vyjádření TDI:
Jedná se o řešení, které je technicky proveditelné.
vyjádření objednatele:
Změna trasy páteřních kabelů reaguje na nálezovou situaci, upřesnění koncových prvků elektro a svítidel je nezbytné z důvodu kompletace interiéru.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny MP
příloha č.2	Položkový rozpočet změny VP

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 86-	SO 02 - Silnoproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		A. Svítidla					-611 703,10					
1	210201060S	Nástěnné svítidlo, bílé, ručně fukané trojvrstvé sklo, opál, mat, 2x18W, 3000°K.	ks	-15,00000	2 756,00	-41 340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	210201060S	Nástěnné svítidlo, akrylátové sklo, těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný, barva bílá, délka, 600mm, LED 1170lm, 43W, použití nad umyvadlem	ks	-1,00000	910,00	-910,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	210201060S	Svítidlo podhledové, zapuštěné, kruhový LED downlight, IP54, 10W, 934lm	ks	-2,00000	960,70	-1 921,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	210201060S	Nástěnné svítidlo typu želva, mosazné Osazení LED retrofit E27/6W. Svítidlo zároveň slouží jako, nouzové, připojené z CBS,	ks	-7,00000	4 709,90	-32 969,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	210201060S	Svítidlo zářivkové, prachotěsné, polykarbonát, IP66, Inox, 4175lm, 64W, 2xT5 28W	ks	-7,00000	1 610,70	-11 274,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	210201060S	Svítidlo LED, přisazené, pro nouzové osvětlení, napájené z CBS, IP20, 230V AC/DC, 361lm, 4W	ks	-5,00000	5 297,50	-26 487,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Poj__8	Svítidlo nástěnné, venkovní, typ klasická lucerna, replika podle dochovaného typu, obrázek je pouze, ilustrační	ks	-6,00000	20 700,00	-124 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	SVÍTIDLO	Nástěnné svítidlo typu ramínko, tří (N/3) až pětiplamenné (N), replika historického svítidla, design , určí NP, fotografie je pouze ilustrační. Osazení LED retrofit E27/4W, maximálně však 20W na jedno	ks	-23,00000	16 200,00	-372 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

svítidlo. Svítidlo zároveň slouží jako nouzové, připojené z CBS, požadavek na zkoušku žhavou smyčkou 850°C.
(Prelatura)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 02		B. Spínače a zásuvky					-93 572,44					
9	209110001	Ovladač zapuštěný, řazení 1, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku	ks	-12,00000	234,00	-2 808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	210010301	Elektroinstalační krabice univerzální, pod omítku pro montáž přístrojů	ks	-113,00000	108,03	-12 207,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	210110003	Ovladač zapuštěný, řazení 6, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku	ks	-48,00000	240,37	-11 537,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	210110005	Ovladač zapuštěný, řazení 7, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku	ks	-10,00000	250,90	-2 509,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 86-	SO 02 - Silnoproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	210111101	Zásuvka jednoduchá, 230V/16A, montáž pod omítku, včetně rámečku a víčka, IP44	ks	-29,00000	349,96	-10 148,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	210111101	Zásuvka jednoduchá, 230V/16A, montáž pod omítku, včetně rámečku, keramická, bílá	ks	-43,00000	1 110,20	-47 738,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	210111101	Zásuvka jednoduchá, 230V/16A, montáž pod omítku, včetně rámečku a víčka, IP44, s přepětovou ochranou	ks	-5,00000	1 324,57	-6 622,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 03 C. Rozváděče a ostatní dodávky						-18 889,00						
16	210190002A	Podružný rozvaděč pro Ambit. Náplň: podle tabulky rozvaděčů	ks	-1,00000	18 889,00	-18 889,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 04 D. Kabely						-370 347,57						
17	210800105	Instalační kabel CYKY 750V, včetně zvlnění a prořezu, CYKY-J 3x1,5	m	-7 623,00000	30,20	-230 214,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	210800106	Instalační kabel CYKY 750V, včetně zvlnění a prořezu, CYKY-J 3x2,5	m	-1 278,00000	38,53	-49 241,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	210800117	Instalační kabel CYKY 750V, včetně zvlnění a prořezu, CYKY-J 5x4	m	-99,00000	74,27	-7 352,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	211800118	Instalační kabel CYKY 750V, včetně zvlnění a prořezu, CYKY-J 5x6	m	-210,00000	100,13	-21 027,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	211810110S	Kabel CYKY 1kV, včetně zvlnění a prořezu, CYY16zžž	m	-120,00000	55,35	-6 642,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	210800054S	Instalační kabel CYKY 750V, včetně zvlnění a prořezu, CYKY-J 5x10	m	-240,00000	142,65	-34 236,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	211810110S	Kabel CYKY 1kV, včetně zvlnění a prořezu, CYKY-J 4x16	m	-120,00000	180,28	-21 633,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 05 E. Ocelové nosné konstrukce						-45 227,00						
24	Pol__59	Kabelový žlab s příslušenstvím	m	-70,00000	646,10	-45 227,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 86+	SO 02 - Silnoproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01 A. Svítidla						432 440,00						
1	210201060SA	Nástěnné svítidlo, Cremasco	ks	38,00000	11 380,00	432 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 02 B. Spínače a zásuvky						239 328,00						
2	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	132,00000	74,70	9 860,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	40,00000	78,00	3 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
4	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	10,00000	89,20	892,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
5	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	6,00000	100,50	603,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
6	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	79,00000	137,50	10 862,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
74+5			79,00000									
7	ABB -01	Zásuvka - ABB Decento zásuvka bílá-porcelán 5519K-C02347	kus	74,00000	1 182,50	87 505,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	ABB -02	Zásuvka - ABB Decento zásuvka bílá-porcelán 5519K-C02347, IP 44 s přepětovou ochranou	kus	5,00000	1 982,50	9 912,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	ABB -03	Ovladač zapuštěný, řazení 1, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku ABB Decento	kus	10,00000	1 968,00	19 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	ABB -04	Ovladač zapuštěný, řazení 6, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku ABB Decento	kus	40,00000	1 955,80	78 232,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	ABB -05	Ovladač zapuštěný, řazení 7, krytí IP20, 10A/250V, barva bílá, včetně rámečku ABB Decento	kus	6,00000	2 003,50	12 021,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	ABB -06	Elektroinstalační krabice univerzální, pod omítku pro montáž přístrojů ABB Decento	kus	132,00000	50,30	6 639,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 04 D. Kabely						813 814,20						
13	210800378RT2	Kabel PRAFlaDur 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	7 745,00000	63,50	491 807,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
14	210800379RT2	Kabel PRAFlaDur 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	1 892,00000	76,60	144 927,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
15	210800390RT2	Kabel PRAFlaDur 4 x 16 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	120,00000	338,90	40 668,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
16	210800394RT2	Kabel PRAFlaDur 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	105,00000	142,50	14 962,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
17	210800395RT2	Kabel PRAFlaDur 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	210,00000	192,50	40 425,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 86+	SO 02 - Silnoproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	210800396RT2	Kabel PRAFlaDur 5 x 10 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	240,00000	288,80	69 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
19	211810110SA	Kabel CYKY 1kV, včetně zvlnění a prořezu, CYY16zžž protizipožár Prafla	m	120,00000	97,60	11 712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 05		E. Ocelové nosné konstrukce				80 550,00						
20	Pol_59A	Kabelový žlab s příslušenstvím - změna provedení a rozměru	m	90,00000	895,00	80 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 07		H. Ostatní práce				8 645,00						
21	460680402	Vysekání kapes 10x10x8cm pro krabice ve zdivu	ks	19,00000	455,00	8 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	86
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 86 - změna silnoproudu
dotčené st. objekty:	SO 02

předmět změny:

Předmětem změny je upřesnění rozsahu provedení rekonstrukce silnoproudých rozvodů v objektu SO 02.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zahájení prací bylo zjištěno, že část navržených tras při rekonstrukci silnoproudé kabeláže nebude možno vést přes podlahy chodeb - zejména z důvodu nedostatečného založení hrázdných příček v patře SO 02. Z důvodu mělkého založení příček je navržena trasa přes podhledy, půdy SO 02. Navržena je změna kabeláže v souladu s PŘ stavby - vedení nehořlavých kabelů ve žlabu pod mazaninou. Dále nebylo možno předem podrobně zjistit trasy všech stávajících rozvodů v interiéru - tyto lze přesně definovat až při bouracích a demontážních pracích. Na základě požadavku památkového dohledu byly maximálně využity stávající trasy kabeláže, což má vliv na pracnost montážních prací. Předmětem změny je také úprava počtu koncových prvků a úprava knihy svítidel. Upřesněny byly požadavky na dodávku replik historických svítidel. ~~Poloze koncových prvků elektro bylo možné určit až po schválení návrhu výmalby interiéru~~

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Na základě vzorkování koncových prvků (svítidla, zásuvky, vypínače) bylo možné upravit specifikaci ze strany uživatele a provozovatele stavby. Po očištění tras rozvodů v konstrukcích bylo možno přesně určit způsob vedení kabeláže. Po schválení návrhu konzervace omítek v interiéru bylo možno upřesnit pozice a počet koncových prvků.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, neboť se jedná o modifikaci původního zadání. Práce je nutné koordinovat s kompletací interiérů (konzervace omítek, výmalby, stěrky, obklady...).

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-1 139 739,11	Kč
	21%DPH	-239 345,21	Kč
	celkem	-1 379 084,32	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 574 777,20	Kč
	21%DPH	330 703,21	Kč
	celkem	1 905 480,41	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	435 038,09	Kč
	21%DPH	91 358,00	Kč
	celkem	526 396,09	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Jedná se o řešení vycházející z nálezkové situace, dílčí změny jsou také předmětem upřesněných požadavků objednatele a památkového dohledu.

vyjádření TDI: Jedná se o řešení, které je technicky proveditelné.
vyjádření objednatele: Změna trasy páteřních kabelů reaguje na nálezovou situaci, upřesnění koncových prvků elektro a svítidel je nezbytné z důvodu kompletace interiéru.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny MP
příloha č.2	Položkový rozpočet změny VP

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 87+	SO 04 - Silnoproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže						10 100,85						
1	210810092R00	Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 70+50 mm ² , volně uloženého	m	15,00000	673,39	10 100,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: M23 Montáže potrubí						13 853,60						
2	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	167,00000	42,00	7 014,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
				82+85		167,00000						
3	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	85,00000	35,80	3 043,00	0,00037	0,03145	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
4	3457114704R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090	m	82,00000	46,30	3 796,60	0,00054	0,04428	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
Díl: M46 Zemní práce při montážích						21 689,46						
5	460200203RT1	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	78,00000	77,35	6 033,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	78,00000	130,00	10 140,00	0,20475	15,97050	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	78,00000	13,00	1 014,00	0,00006	0,00468	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	460570203R00	Zához rýhy 50/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	78,00000	57,72	4 502,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 04 Ostatní náklady :						3 423,30						
9	210000117	Podíl přidružených výkonů	%	0,04000	45 643,91	1 825,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				4% z celkové ceny prací : 0,04		0,04000						
10	210000118	Drobný, nespecifikovatelný materiál	%	0,02000	34 232,93	684,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				2% z ceny nosného materiálu : 0,02		0,02000						
11	210000119	Drobné nespecifikovatelné práce	%	0,02000	45 643,91	912,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				2% z ceny montáží : 0,02		0,02000						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	87
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 87 - změna silnoproudu
dotčené st. objekty:	SO 04

předmět změny: Předmětem změny je upřesnění rozsahu provedení rekonstrukce silnoproudých rozvodů v objektu SO 04, část dle SoD.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Po zahájení prací bylo zjištěno, že část navržené řešení kabeláže na dvoře So 04 není dostatečně nadimenzovaná. Navrženo bylo zkapacitnění tras na dvoře a doplnění rozvodů.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Na základě dodatečného požadavku objednatele byly doplněny rozvody elektro v ploše dvora.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, neboť se jedná o modifikaci původního zadání. Práce je nutné koordinovat s kompletací dvora a zemními pracemi.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	49 067,21	Kč
	21%DPH	10 304,11	Kč
	celkem	59 371,32	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	49 067,21	Kč
	21%DPH	10 304,11	Kč
	celkem	59 371,32	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD: Jedná se o řešení dle požadavku uživatele.
--

vyjádření TDI:
Jedná se o řešení, které je technicky proveditelné.
vyjádření objednatele:
Jedná se o požadavek, který vychází z plánovaného provozu dvora.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny VP

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 88-	SO 01 - Slaboproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		SO.01: UK - Univerzální kabelážní systém				-76 411,52						
1	74200008	Samofezný keystone CAT5E STP RJ45	ks	-28,00000	142,74	-3 996,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	74200016	Instalační kabel FTP-CAT5E	m	-1 830,00000	26,00	-47 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	74200018	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, různé průměry di= 20 - 40mm	m	-50,00000	92,89	-4 644,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	74200024	Krabice univerzální podlahová ocelová, pohledové části mosaz, min. 240x240mm	ks	-9,00000	1 846,00	-16 614,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	74200026	Elektroinstalační trubka ocelová di= min. 20mm	m	-21,00000	170,30	-3 576,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 03		SO.01: CCTV - LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM				-24 341,20						
6	74200037	Venkovní bullet IP kamera s motorickým varifokálním objektivem 2,7 až 12 mm (úhel 85°-27°) a IR, přísvitem do 60 m. Rozlišení 3 Mpix (2304 x 1296 px) s frekvencí 20 snímků/s. Funkce DWDR a 3D-DNR, IP67	ks	-4,00000	4 196,40	-16 785,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	74200038	Bullet IP kamera s motorickým objektivem 2,7 - 12 mm (úhel 92° - 28°) a IR přísvitem do 30 m., Rozlišení 3 Mpix (2304 x 1296 px) s frekvencí 20 snímků/s. Funkce DWDR a 3D-DNR	ks	-2,00000	3 777,80	-7 555,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 05		SO.01: OSTATNÍ				-7 052,69						
8	74200062	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál. Specifikace: ostatní, výše neuvedený, materiál, nezbytný k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace. 6% z ceny nosného materiálu : 0,06	%	0,06000	-67 168,48	-4 030,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
												0,06000
9	74200063	Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáží : 0,01	%	0,01000	-100 752,72	-1 007,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
												0,01000
10	74200064	Nespecifikovatelné montážní práce 2% z ceny montáží : 0,02	%	0,02000	-100 752,72	-2 015,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
												0,02000

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 88-	SO 01 - Slaboproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 88+	SO 01 - Slaboproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01 SO.01: UK - Univerzální kabelážní systém						110 434,00						
1	371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	34,00000	218,50	7 429,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
2	74200009	Zásuvka 2x keystone CAT5E STP RJ45	ks	2,00000	335,40	670,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	2 032,00000	23,80	48 361,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
4	371201306R	Kabel propojovací drát Cat6, FTP 305 m cívka	m	2 032,00000	17,30	35 153,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
5	74200017	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, různé průměry di= 40 - 50mm	m	150,00000	125,46	18 819,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 02 SO.01: LAN						47 214,00						
6	74200030	Přepínač, provedení: Rack 19" - nová specifikace dle požadavků upřesněných od IT techniků zadavatele - navýšení ceny	ks	1,00000	47 214,00	47 214,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 03 SO.01: CCTV - LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM						42 000,00						
7	74200037A	Venkovní kamera - nová specifikace IP67	ks	4,00000	7 000,00	28 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	74200038A	Bullet IP kamera - nová specifikace	ks	2,00000	7 000,00	14 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 04 SO.01: PZTS - Poplachový zabezpečovací systém NBU 3-stř./vysoké						15 040,00						
9	74200040A	Příplatek za doplnění systému dle požadavků systému a ústředny DOMINUS	ks	1,00000	15 040,00	15 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 05 SO.01: OSTATNÍ						15 113,50						
10	74200062	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál. Specifikace: ostatní, výše neuvedený, materiál, nezbytný k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace.	%	0,06000	143 938,13	8 636,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		6% z ceny nosného materiálu : 0,06		0,06000								
11	74200063	Podíl přidružených výkonů	%	0,01000	215 907,20	2 159,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1% z ceny montáží : 0,01		0,01000								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 88+	SO 01 - Slaboproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	74200064	Nespecifikovatelné montážní práce	%	0,02000	215 907,20	4 318,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		2% z ceny montáží : 0,02		0,02000								



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	88
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 88 - změna SLP
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změny je upřesnění rozsahu provedení rekonstrukce slaboproudých rozvodů, systému zabezpečení pokladny, návštěvnického centra a provozního zázemí.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zahájení prací bylo zjištěno, že část navržených tras při rekonstrukci slaboproudé kabeláže nebude možno vést přes podlahy chodeb - zejména z důvodu nedostatečného založení hrázděných příček. Z důvodu prezentace konzervovaného gotického zdiva není možné vést trasy kabeláže standardně v chráničkách ve zdech. Nutné je procházet podhledy, využít podlahy. Navržena je změna kabeláže v souladu s PŘ stavby - vedení nehořlavých kabelů ve žlabu pod mazaninou. Dále nebylo možno předem podrobně zjistit trasy všech stávajících rozvodů v interiéru - tyto lze přesně definovat až při bouracích a demontážních pracích. Na základě požadavku památkového dohledu byly maximálně využity stávající trasy kabeláže, což má vliv na pracnost montážních prací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Na základě vzorkování koncových prvků SLP bylo možné upravit specifikaci ze strany uživatele a provozovatele stavby. Po očištění tras rozvodů v konstrukcích bylo možno přesně určit způsob vedení kabeláže. Po schválení návrhu konzervace omítek v interiéru bylo možno upřesnit pozice koncových prvků SPL.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, neboť se jedná o modifikaci původního zadání. Práce je třeba koordinovat s opravami omítek a fasád, výmalbou, kompletací interiérů stavby. Dále je třeba koordinovat se zemními pracemi na dvoře SO 04.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-107 805,41	Kč
	21%DPH	-22 639,14	Kč
	celkem	-130 444,55	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	229 801,50	Kč
	21%DPH	48 258,32	Kč
	celkem	278 059,82	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	121 996,09	Kč
	21%DPH	25 619,18	Kč
	celkem	147 615,27	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:
Jedná se o řešení vycházející nálezevové situace, dílčí změny jsou také předmětem upřesněných požadavků objednatele a památkového dohledu.

vyjádření TDI:
Jedná se o řešení, které je technicky proveditelné.
vyjádření objednatele:
Změna trasy páteřních kabelů reaguje na nálezovou situaci, upřesnění koncových prvků elektro, SLP a svítidel je nezbytné z důvodu kompletace interiéru.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny MP
příloha č.2	Položkový rozpočet změny VP

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 89-	SO 02 - Slaboproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01 SO.02: UK - Univerzální kabelážní systém						-207 918,31						
1	74200008	Samofezný keystone CAT5E STP RJ45	ks	-79,00000	142,74	-11 276,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	74200009	Zásuvka 2x keystone CAT5E STP RJ45, provedení porcelán	ks	-3,00000	335,40	-1 006,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	74200012	Instalační kabel FTP-CAT5E	m	-4 270,00000	26,00	-111 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	74200014	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, různé průměry di= 20 - 40mm	m	-705,00000	92,89	-65 487,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	74200015	Krabice univerzální podlahová ocelová, min. 240x240mm	ks	-8,00000	1 846,00	-14 768,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	74200016	Krabice univerzální elektroinstalační s víkem, předlisované vstupy cca 330x330x130mm	ks	-13,00000	335,40	-4 360,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 03 SO.02: CCTV - LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM						-72 428,20						
7	74200028	Bullet IP kamera s motorickým objektivem 2,7 - 12 mm (úhel 92° - 28°) a IR přísvitem do 30 m., Rozlišení 3 Mpix (2304 x 1296 px) s frekvencí 20 snímků/s. Funkce DWDR a 3D-DNR	ks	-19,00000	3 777,80	-71 778,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	74200029	Konzole pro montáž kamer na stěnu + zapojovací box	ks	-1,00000	650,00	-650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 09 SO.02: OS						-27 229,19						
9	74200061	Certifikační měření LAN segmentů + protokoly	ks	-9,00000	845,00	-7 605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	74200064	Podíl přidružených výkonů	%	0,01000	-280 345,51	-2 803,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1% z ceny montáží : 0,01	0,01000							
11	74200065	Nespecifikovatelné montážní práce	%	0,02000	-280 345,51	-5 606,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				2% z ceny montáží : 0,02	0,02000							
12	74200063	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál. Specifikace: ostatní, výše neuvedený, materiál, nezbytný k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace.	%	0,06000	-186 897,00	-11 213,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				6% z ceny nosného materiálu : 0,06	0,06000							

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 89-	SO 02 - Slaboproudé rozvody - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 89+	SO 02 - Slaboproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01 SO.02: UK - Univerzální kabelážní systém			250 467,30									
1	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	4 985,00000	23,80	118 643,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
2	74200009	Zásuvka 2x keystone CAT5E STP RJ45, provedení porcelán	ks	-3,00000	335,40	-1 006,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	74200018	Elektroinstalační krabice ocelová, odbočovací, rozbočovací	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	74200019	Montážní, kompletační a spojovací materiál (spojky, nastavné spojky, přichytky, průchodky, nehořlavé , podložky A1, atd.)	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	371201306R	Kabel propojovací drát Cat6, FTP 305 m cívka	m	4 985,00000	17,30	86 240,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
6	371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	140,00000	218,50	30 590,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
Díl: 02 SO.02 LAN			36 029,50									
7	74200024	Wi-fi Acces Point, Bridge; režimy:AP; pásmo:2,4 GHz, 5 GHz; standardy:802.11b/g/n, 802.11a/n,, 802.11ac	ks	5,00000	7 205,90	36 029,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 03 SO.02: CCTV - LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM			126 000,00									
8	74200038A	Bullet IP kamera - nová specifikace	ks	18,00000	7 000,00	126 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 04 SO.02 PZTS - Poplachový zabezpečovací systém NBU 3-stř./vysoké			26 287,00									
9	74200040A	Příplatek za doplnění systému dle požadavků systému a ústředny DOMINUS	ks	1,00000	26 287,00	26 287,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 09 SO.02: OS			30 714,87									
10	74200064	Podíl přidružených výkonů	%	0,01000	438 783,80	4 387,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
					1% z ceny montáží : 0,01	0,01000						
11	74200065	Nespecifikovatelné montážní práce	%	0,02000	438 783,80	8 775,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
					2% z ceny montáží : 0,02	0,02000						

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 89+	SO 02 - Slaboproudé rozvody - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	74200063	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál. Specifikace: ostatní, výše neuvedený, materiál, nezbytný k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace.	%	0,06000	292 522,50	17 551,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

6% z ceny nosného materiálu : 0,06

0,06000



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	89
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 89 - změna SLP
dotčené st. objekty:	SO 02

předmět změny:

Předmětem změny je upřesnění rozsahu provedení rekonstrukce slaboproudých rozvodů, systému zabezpečení prohlídkové trasy SO 02.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po zahájení prací bylo zjištěno, že část navržených tras při rekonstrukci slaboproudé kabeláže nebude možno vést přes podlahy chodeb - zejména z důvodu nedostatečného založení hrázdných příček. Navržena byla změna trasy vedení kabeláže v SO 02, kde je navrženo trasování půdami. Navržena je změna kabeláže v souladu s PBŘ stavby - vedení nehořlavých kabelů ve žlabu pod mazaninou. Dále nebylo možno předem podrobně zjistit trasy všech stávajících rozvodů v interiéru - tyto lze přesně definovat až při bouracích a demontážních pracích. Na základě požadavku památkového dohledu byly maximálně využity stávající trasy kabeláže, což má vliv na pracnost montážních prací. S ohledem na skutečnost, že prohlídková trasa bude provozována bez průvodce, je nutné doplnit systém zabezpečení mobiliárních předmětů instalovaných na trase

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Na základě vzorkování koncových prvků SLP bylo možné upravit specifikaci ze strany uživatele a provozovatele stavby. Po očištění tras rozvodů v konstrukcích bylo možno přesně určit způsob vedení kabeláže. Po schválení návrhu výmalby interiéru bylo možno upřesnit pozice koncových prvků SPL.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Oddělení prací a samostatné zadání není možné, neboť se jedná o modifikaci původního zadání. Práce je třeba koordinovat s opravami omítek a fasád, výmalbou, kompletací interiérů stavby. Dále je třeba koordinovat se zemními pracemi na dvoře SO 04.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-307 575,70	Kč
	21%DPH	-64 590,90	Kč
	celkem	-372 166,60	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	469 498,67	Kč
	21%DPH	98 594,72	Kč
	celkem	568 093,39	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	161 922,97	Kč
	21%DPH	34 003,82	Kč
	celkem	195 926,79	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Jedná se o řešení vycházející z nálezné situace, dílčí změny jsou také předmětem upřesněných požadavků objednatele a památkového dohledu.

vyjádření TDI:
Jedná se o řešení, které je technicky proveditelné.
vyjádření objednatele:
Změna trasy páteřních kabelů reaguje na nálezovou situaci, upřesnění koncových prvků SLP je nezbytné z důvodu kompletace interiéru.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny MP
příloha č.2	Položkový rozpočet změny VP

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
	xxxxx	Datum	12.05.2023

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 90-	SO 07 - Přípojka slaboproudu - změny - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		SO.07: UK - Univerzální kabelážní systém				-51 047,70						
1	74200011	Optický kabel 12x SM univerzální	m	-400,00000	37,70	-15 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	74200014	Kabelová krycí deska šíře 300mm tloušťka 2mm PVC s červenou koextruzní vrstvou a popisem POZOR, ELEKTRICKY KABEL	m	-130,00000	64,27	-8 355,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	74200016	Ohebná trubka, různé průměry min. di= 40 - 50mm	m	-60,00000	125,46	-7 527,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	74200017	Krabice univerzální podlahová	ks	-10,00000	1 846,00	-18 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	74200018	Rám podlahové krabice	ks	-10,00000	162,50	-1 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 04		SO.07: PZTS - Poplachový zabezpečovací systém NBU 3-stř./vysoké				-44 357,90						
6	74200031	Posilovací zdroj BUS + koncentrátor min.8 portů	ks	-1,00000	1 657,50	-1 657,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	74200034	Ohebná dvouplášťová chránička	m	-340,00000	100,10	-34 034,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	74200036	Spojka chráničky kabelu HDPE min. di= 40mm	ks	-4,00000	284,70	-1 138,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	74200037	Ohebná trubka, různé průměry min. di= 40 - 50mm	m	-60,00000	125,46	-7 527,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 07		SO.07: OSTATNÍ				-20 155,42						
10	74200040	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál. Specifikace: ostatní, výše neuvedený, materiál, nezbytný k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace.	%	0,06000	-71 554,20	-4 293,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				6% z ceny nosného materiálu : 0,06	0,06000							
11	74200042	Nespecifikovatelné montážní práce	%	0,02000	-95 405,60	-1 908,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				2% z ceny montáží : 0,02	0,02000							
12	74200046	Požární ucpávky: Požární ucpávka do 0,1m2	ks	-2,00000	6 500,00	-13 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	74200041	Podíl přidružených výkonů	%	0,01000	-95 405,60	-954,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1% z celkové ceny prací : 0,01	0,01000							

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX6	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	ZL X 85-90	SO 01, 02, 04, 07 - Změny EI (v silno i slaboproudech)
R:	ZL X 90+	SO 07 - Přípojka slaboproudu - změny - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01			SO.07: UK - Univerzální kabelážní systém			26 400,00						
1	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	400,00000	43,20	17 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
2	341335015R	Kabel optický samonosný FLAT DROP FTT, 24 vláken	m	400,00000	22,80	9 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
Díl: 04			SO.07: PZTS - Poplachový zabezpečovací systém NBU 3-stř./vysoké			67 481,86						
3	742-0009A	Převodník optika / RS485 vč. patch a zdroje 24V	kus	4,00000	10 392,00	41 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	74200031A	Posilovací zdroj BUS + koncentrátor min.8 portůč. vč.krytu do RACKU ABBAS + 13. 000	ks	1,00000	23 066,96	23 066,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	74200040A	Příplatek za doplnění systému dle požadavků systému a ústředny DOMINUS	ks	1,00000	2 846,90	2 846,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 07			SO.07: OSTATNÍ			7 041,14						
6	74200040	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál. Specifikace: ostatní, výše neuvedený, materiál, nezbytný k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace.	%	0,06000	70 411,39	4 224,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				6% z ceny nosného materiálu : 0,06	0,06000							
7	74200042	Nespecifikovatelné montážní práce	%	0,02000	93 881,86	1 877,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				2% z ceny montáží : 0,02	0,02000							
8	74200041	Podíl přidružených výkonů	%	0,01000	93 881,86	938,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1% z celkové ceny prací : 0,01	0,01000							



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	90
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 90 - přípojka SLP
dotčené st. objekty:	SO 07

předmět změny:

Předmětem změny je úprava trasy přípojky slaboproudu SO7 a změna použitého materiálu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po odhalení trasy stávající přípojky SLP mezi konventem a prelaturou bylo navrženo zaměnění materiálu za kabel v trubce. Důvodem je nově řešený souběh s dalšími trasami vedení - optika - internet, voda do konventu. Požadavkem uživatele je zpřehlednění a optimalizace tras přípojek mezi konventem a prelaturou.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před obnažením trasy přípojky nebylo možné vyhodnotit stav a množství sítí vedoucích mezi dvěma objekty. Chyběla starší dokumentace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není možné, jelikož se jedná o rozšíření původního zadání, které má přímou souvislost s opravami fasády SO 01. Jedná se o změnu, jejíž samostatné zadání by mělo dopad do záruk za provedené práce a termínů realizace díla. Problematická by byla také koordinace BOZP.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-115 561,02	Kč
	21%DPH	-24 267,81	Kč
	celkem	-139 828,83	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	100 923,00	Kč
	21%DPH	21 193,83	Kč
	celkem	122 116,83	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-14 638,02	Kč
	21%DPH	-3 073,98	Kč
	celkem	-17 712,00	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Jedná se o řešení vycházející z posouzení konstrukcí po provedení detailního průzkumu.

vyjádření TDI:
Jedná se o změnu, která je technicky vhodná.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která vychází nového zjištění o stavu zdiva v partii přízemí severní a východní fasády.
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

za zhotovitele:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za AD:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za TDI:	xxxxx	Datum	12.05.2023
za objednatele:	xxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	12.05.2023