

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

č. Spr 1628/2012

OS Praha 1 - oprava střech _ zbylá nedokončená část _ II

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ve znění
pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČO: 00024384

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE] N [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

zastoupená předsedkyní soudu JUDr. Hanou Marsovou
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Milan Procházka

Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
živnostenský list, *Živnostenský rejstřík – Městský úřad Litoměřice příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského
zákona*

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Spr 1628/2012 uzavřené dne 21. 12. 2022
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Preambule

Tímto Dodatkem č. 2 se sjednávají Dodatečné práce dle čl. V. odst. 7 Smlouvy o dílo
č. Spr 1628/2012 uzavřené dne 21. 12. 2022 (*dále jen: Smlouva o dílo*), jejichž potřeba vyvstala při
realizaci díla dle Smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nebyly
obsaženy v původních podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací.

II. Dodatečné práce

1. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec díla vymezeného v čl. III. Smlouvy o dílo zhotovitel provede pro objednatele dodatečné práce v rozsahu, které jsou uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 7, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1-7 (*dále jen: „Dodatečné práce“*).
2. Zhotovitel se zavazuje Dodatečné práce provést v podmínkách Národního památkového ústavu.
3. Místem provádění Dodatečných prací je Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce
 - 5.1. v souladu se Smlouvou v rozsahu všech jejích dodatků a příloh,
 - 5.2. se všemi Závaznými podklady,
 - 5.3. s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - 5.4. s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - 5.5. s obecně závaznými právními předpisy a
 - 5.6. se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
6. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat Dodatečné práce způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu ze Smlouvy a jejích dodatků, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
7. Objednatel se zavazuje Dodatečné práce převzít a uhradit jeho cenu.

III.

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění termín pro provedení díla včetně Dodatečných prací uvedený v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a to následovně:
 - 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 25. 8. 2023**.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce ve lhůtě do 25. 8. 2023.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena Dodatečných prací, stanovená v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy o dílo dle položkového rozpočtu změnových listů činí:

cena bez DPH v Kč: 1 792 698,63 Kč

(slovy: jeden milion sedm set devadesát dva tisíc šest set devadesát osm korun šedesát tři haléřů)

cena DPH: 376 466,71 Kč

(slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát šest korun sedmdesát jedna haléřů)

celková cena vč. DPH 2 169 165,34 Kč

(slovy: dva miliony sto šedesát devět tisíc sto šedesát pět korun třicet čtyři haléřů)

IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého tohoto Dodatku č. 2 v jeho úplném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto Dodatkem č. 2 souvisejících, ke kterým může kdykoli v budoucnu dojít. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto Dodatkem č. 2.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v originále v elektronické podobě v jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v č. VIII. Odst. 1 Smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných předpisů.

V.
Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou:

Přílohy č. 1-7 – Změnové listy č. 1-7

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

JUDr.
Hana
Marsová

Digitálně podepsal
JUDr. Hana
Marsová
Datum: 2023.06.23
16:47:36 +02'00'

Ing. Milan
Procházka

Digitálně podepsal
Ing. Milan Procházka
Datum: 2023.06.19
10:58:43 +02'00'

JUDr. Hana Marsová
předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu I

Ing. Milan Procházka
osoba oprávněná jednat

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL1 Tesařské konstrukce krovu

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: **"OS Praha 1 - oprava střech"**

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Tesařské konstrukce krovu

Oproti oceněnému výkazu výměr byly provedeny 3 výměny krokví a krátčat včetně nových spojů na vazném trámu a spodní vaznici v konstrukci krovu střechy. Hniloba byla zjištěna při vyklizení sutě u těchto částí. Projektant toto nemohl předpokládat.

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka

podpis

Za objednatele: JUDr. Hana Maršová

podpis

Za technický dozor investora: R

podpis

Za projektanta: Ing. A F

po

V Praze

023

001 - Tesařské konstrukce krovu

Stavba: "OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt: 27042023 - ZL č.1

Misto: Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
1000	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m		12,000	
	W		"5/25"1,500*6			9,000	
	W		"14/14"3,000*1			3,000	
	W		Součet			12,000	
1001	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m		16,200	
	W		"5/25"4,000*3			12,000	
	W		"14/14"4,200*1			4,200	
	W		Součet			16,200	
1002	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m		42,000	
	W		"5/25"5,000*6			30,000	
	W		"5/25"6,000*2			12,000	
	W		Součet			42,000	
37	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m		5,000	
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		"18/18"2,500*2			5,000	
	W		Součet			5,000	
1003	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m		13,000	
	W		"18/18"3,500*2			7,000	
	W		"18/18"3,000*2			6,000	
	W		Součet			13,000	
1004	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m		12,500	
	W		"36/18"2,000*1			2,000	
	W		"25/30"1,500*7			10,500	
	W		Součet			12,500	
41	K	76233292	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m		70,200	
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		"5/25"1,500*6			9,000	
	W		"5/25"4,000*3			12,000	
	W		"5/25"5,000*6			30,000	
	W		"5/25"6,000*2			12,000	
	W		"14/14"4,200*1			4,200	
	W		"14/14"3,000*1			3,000	
	W		Součet			70,200	
42	K	76233293	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m		18,000	
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		"18/18"3,500*2			7,000	
	W		"18/18"3,000*2			6,000	
	W		"18/18"2,500*2			5,000	
	W		Součet			18,000	
43	K	762332939	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m		12,500	
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		"36/18"2,000*1			2,000	
	W		"25/30"1,500*7			10,500	

	VV		Součet		12,500
44	M	60516102	řezivo smrkové sušené	m3	2,672
	VV		Poznámka k položce		
	VV		cena dle SOD		
	VV		"18/18"*(18,0)*0,18*0,18*1,1		0,642
	VV		"36/18"*2,000*0,36*0,18*1,1		0,143
	VV		"25/30"*10,500*0,25*0,30*1,1		0,866
	VV		"5/25"*63*0,05*0,25*1,1		0,866
	VV		"14/14"*7,200*0,14*0,14*1,1		0,155
	VV		Součet		2,672
49	K	76239500	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění	m3	2,095
	VV		Poznámka k položce		
	VV		cena dle SOD		
	VV		+2,095		2,095
	VV		Součet		2,095
50	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	969,492
	VV		Poznámka k položce		
	VV		cena dle SOD		
	VV		96949,17/100		969,492
100E	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,009
	D	783	Dokončovací práce - nátěry		
17	K	78378331	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné - nové prvky	m2	68,502
	VV		Poznámka k položce		
	VV		cena dle SOD		
	VV		"5/25"*(1,500*6)*(0,05+0,25)*2		5,400
	VV		"5/25"*(4,000*3)*(0,05+0,25)*2		7,200
	VV		"5/25"*(5,000*6)*(0,05+0,25)*2		18,000
	VV		"5/25"*(6,000*2)*(0,05+0,25)*2		7,200
	VV		"14/14"*(4,200*1)*(0,14*4)		2,352
	VV		"14/14"*(3,000*1)*(0,14*4)		1,680
	VV		"18/18"*(3,500*2)*(0,18*4)		5,040
	VV		"18/18"*(3,000*2)*(0,18*4)		4,320
	VV		"18/18"*(2,500*2)*(0,18*4)		3,600
	VV		"36/18"*(2,000*1)*(0,36+0,18)*2		2,160
	VV		"25/30"*(1,500*7)*(0,25+0,30)*2		11,550
	VV		Součet		68,502

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL2 Oprava bednění okraje a úžlabí

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: **„OS Praha 1 - oprava střech“**

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Oprava bednění okraje a úžlabí

U nedokončených střech bylo po sundání provizorního zakrytí zjištěno, že bednění z prken není položeno ke kraji střechy nebo na střed úžlabí. Pro položení a ukotvení oplechování bylo nutné vyřezat část starého bednění a udělat znovu. Projektant toto nemohl předpokládat z důvodu zakrytí.

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka

podpis

Za objednatele: JUDr. Hana Maršová

podpis

Za technický dozor investora: J. R.

podpis

Za projektanta: Ing. A. F.

po

V Praze

Datum: 16 -06- 2023

002 - Oprava bednění okraje a úžlabí

Stavba: "OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt: 27042023 - ZL č. 2

Místo:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
45	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	108,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		"doplnění"(0,130*20,000			2,600	
	W		"štít"57,175			57,175	
	W		"K4" 6,075*2*1,500			18,225	
	W		"oprava úžlabí Dvůr č. 4" (6,000+9,000)*2,000			30,000	
	W		Součet			108,000	
46	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 40mm	m3	3,802		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		+108,000*0,032*1,1			3,802	
	W		Součet			3,802	
47	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	108,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		108,000			108,000	
49	K	76239500	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění	m3	3,802		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		+3,802			3,802	
	W		Součet			3,802	
100%	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,990		
50	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	773,349		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		77334,85/100			773,349	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
183	K	78378331	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné - nové prvky	m2	167,775		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		"doplnění"(0,130*20,000)*2			5,200	
	W		"štít"57,175*2			114,350	
	W		"K4" 6,075*2*1,500			18,225	
	W		"oprava úžlabí Dvůr č. 4" (6,000+9,000)*2,000			30,000	
	W		Součet			167,775	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL3 Výměna krytiny

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: „OS Praha 1 - oprava střech“

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Výměna krytiny

Po demontáži provizorního zakrytí folií byla část střešní krytiny poničena přibitými latěmi, které přidržovaly folii provizorního zakrytí. Další část kytiny byla poničena při montáži provizorního zakrytí pohybem osob (křehké šablony). Projektant toto nemohl vidět a předpokládat.

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka

podpis

Za objednatele: JUDr. Hana Maršová

podpis

Za technický dozor investora: J. R.

podpis

Za projektanta: Ing. A. F.

p

V Praze

Datum: 16-06-2023

003 - Výměna krytiny

Stavba: "OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt: 27042023 - ZL č.3

Místo: Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

23	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace	t	12,720		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		12,720			12,720	
1007	K	997013217.R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek za ruční přesun sutě	t	42,350		
	W		Příplatek za ruční přesun				
	W		kod položky:997013118-dle SOD, t.j. 1360,-Kč				
	W		kod položky: 997013217-ruční přesun, t.j. 3950,-Kč				
	W		3950-1360=2590,-Kč/t				
	W		"vícepráce" 29,630			29,630	
	W		"dle SOD" 12,720			12,720	
	W		Součet			42,350	
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,720		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		12,720			12,720	
25	K	99701351	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,720		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		12,720			12,720	
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,720		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		+12,720			12,720	
	W		Součet			12,720	
	D	998	Přesun hmot				
100E	K	998018003.R	Přesun hmot ruční, vodorovný, pro budovy v přes 12 do 24 m	t	18,864		
	W		Příplatek za ruční vodorovný přesu hmot				
	W		dle SOD, kod položky 998011003 -685,-Kč				
	W		"vícepráce" 6,605			6,605	
	W		"dle SOD" 12,259			12,259	
	W		Součet			18,864	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	765	Konstrukce pokrývačské				
100E	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	565,000		
	W		425,000			565,000	
	W		Součet			565,000	
101E	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	565,000		
129	K	7659901-R	Krytina sklonu do 45° skládaná ze šablon eternitových 400/400 mm s povrchem hladkým - jednoduché krytí - D+M vč všech systémových detailů	m2	125,000		
	W		Poznámka k položce				

	W		cena dle SOD		
	W		125		125,000
1013	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	12,668
	W		6,605+6,063		12,668
131	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 251,306
	W		Poznámka k položce		
	W		cena dle SOD		
	W		525130,60/100		5 251,306



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL 4 Římsa, odvětrání, klempířské práce

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: „OS Praha 1 - oprava střech“

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Římsa, odvětrání, klempířské práce

Havarijní stav římsy (padající kusy cihel a omítky strana Ovocného trhu)

Napojení odvětrání stoupačky kanalizace nad střešní konstrukci

Oplechování – krytina z Cu plechu mezi hřebenem a obvodovou zdí světlíku č.2 (část byla pod folií provizorního zastřešení)

Výměna bodových světlíků 20ks z důvodu provedení pokládky šablon střešní krytiny (bylo zakryto folií provizorního zastřešení)

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka

podpis

Za objednatele: JUDr. Hana Marsová

podpis

Za technický dozor investora: J. R.

podpis

Za projektanta: Ing. A. F.

podp

V Praze

Datum: 16 -06- 2023

004 - Římsa odvětrání klempířské prvky

Stavba: "OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt: 27042023 - ZL č.4

Místo: Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1020	K	6223260-R	Odstranění havarijního stavu římsy	kpl	1,000		
1021	K	6223261-R	Napojení odvětrávání kanalizace	kpl	1,000		
D	997		Přesun sutě				
23	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace	t	18,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		18			18,000	
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		18			18,000	
25	K	99701351	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		18			18,000	
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	18,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		+18,000			18,000	
	W		Součet			18,000	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
1022	K	76494049-R	OPLECHOVÁNÍ světlíku č.2 mezi hřebenem a obvodovou zdí- plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů, RŠ 2400mm, délka 10,5m	soubor	1,000		
1023	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,216		
128	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 510,000		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		151000/100			1 510,000	
D	767		Konstrukce zámečnické				
1014	K	767311830	Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní	m2	7,200		
	W		"dvůr D2"(0,600*0,600)*20			7,200	
	W		Součet			7,200	
1015	K	767316310	Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2	kus	20,000		
1016	M	56245352.R	světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 0,6x0,6m	kus	20,000		
1017	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,162		
180	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 170,439		
	W		Poznámka k položce				

W
W

cena dle SOD
217043,86/100

2 170,439


D HZS **Hodinové zúčtovací sazby**

101€	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	24,000
------	---	---------	--	-----	--------

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady**

D VRN9 **Ostatní náklady**

101€	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	hod	24,000
------	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL5 Demontáž a zpětná montáž krytiny hromosvod

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: „OS Praha 1 - oprava střech“

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	připočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Demontáž a zpětná montáž krytiny hromosvod

Pro provedení montáže hřebene Cu, držáků a drátu bleskosvodu dle PD je nutné rozebrat část krytiny pro zajištění přístupu pracovníků a zabezpečení bezpečnosti práce provedením zajišťujících lávek. Práce nejdou realizovat z plošiny, protože průjezdy do dvorů velikostně neumožňují dopravu potřebné plošiny na dosah k hřebenům střech. Projektant nemohl stanovit technologii provádění.

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka

podpis

Za objednatele: JUDr. Hana Marsová

podpis

Za technický dozor investora: J. R.

podpis

Za projektanta: Ing. A. F.

podpis

V Praze

Datum: 16-06-2023

005 - Demontáž a zpětná montáž hromosvodu

Stavba: "OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt: 27042023 - ZL č.5

Místo:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	765		Krytina skládaná				
1010	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2		156,000	
	W		"ke komínům" (2,000*2,500)*21			105,000	
	W		(4,080*2,500)*5			51,000	
	W		Součet			156,000	
1011	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2		156,000	
1013	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t		5,383	
	W		0,043*5,340			5,383	
131	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%		1 125,163	
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		112516,25/100			1 125,163	
D	767		Konstrukce zámečnické				
1024	K	76731.R	Závěsné pomocné lávky	m		196,030	
	W		"dvůr 1"14,970+23,200+11,250+11,310+23,145			83,875	
	W		"dvůr 2"20,130+35,875+19,715+36,435			112,155	
	W		Součet			196,030	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL 6 Topné kabely a světlíky

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: „OS Praha 1 - oprava střech“

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Topné kabely a světlíky

Dokončení vyhřívání okapů a svodů střech je vyhodnoceno jako neekonomické a do budoucna zatěžující provoz soudu ve vazbě na spotřebu el. Energie, periodické revize elektrických zařízení a průběžnou údržbu. Soubor je odečten v celém rozsahu oceněného výkazu výměr. Doplněno je odstranění již položených kabelů ve žlábech a svodech.

Zasklívání prasklých skel ve světlících je řešeno lepením. Výměna jednotlivých skel je neekonomická ve vazbě na celkový stav nosné ocelové konstrukce zasklení. V budoucnu bude provedena řádná oprava nebo výměna konstrukcí.

Oceněné položky ve výkazu výměr jsou odečteny.

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka podpis	Za objednatele: JUDr. Hana Marsová podpis
Za technický dozor investora: J. F. podpis	Za projektanta: Ing. A. F. podpis

V Praze

Datum: 16 -06- 2023

006 - Topné kabely, světlíky

Stavba: "OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt: 27042023 - ZL č.6

Místo: Datum: 27.04.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
14	K	9789002-R	Demontáž hromosvodu	soubor	-1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	21-M-02		Vyhřívání okapů				
206	K	21-M-201	KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY - Topné prvky (komplet dodávka spec firmy)	soubor	-1,000		
207	K	21-M-202	KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY - Příslušenství (komplet dodávka spec firmy)	soubor	-1,000		
208	K	21-M-203	KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY - Regulace a čidla (komplet dodávka spec firmy)	soubor	-1,000		
209	K	21-M-211	Elektroinstalace - montáž	soubor	-1,000		
210	M	341101	Rozvaděč RO1 vč náplně	kus	-1,000		
211	M	341102	Rozvaděče RO1.1 vč náplně	kus	-1,000		
212	M	341103	Rozvaděče RO1.2 vč náplně	kus	-1,000		
213	M	341104	Rozvaděče RO1.3 vč náplně	kus	-1,000		
214	M	341105	Rozvaděče RO1.4 vč náplně	kus	-1,000		
215	M	3411111	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-600,000		
216	M	3411112	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	-250,000		
217	M	3411113	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	-40,000		
218	M	3411114	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	-70,000		
219	M	3411115	vodič silový s Cu jádrem CY 16 mm2	m	-250,000		
220	M	3411116	vodič silový s Cu jádrem CY 25 mm2	m	-4,000		
221	M	3451117	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	-450,000		
222	M	3451118	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	-200,000		
223	M	3451119	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532	m	-40,000		
224	M	3451120	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	-25,000		
225	M	3451121	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	kus	-15,000		
226	M	345790	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	-1,000		
227	K	21-M-311	Stavební přípomocce	soubor	-1,000		
228	K	21-M-312	Revize vč revizní zprávy	soubor	-1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
101	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		
	vv		Demontáž položených kabelů vč.likvidace				
	vv		20		20,000		
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
186	K	78730080	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků	m2	-19,600		
187	K	78730081	Ochrana vnitř prostoru pod světlíkem proti příp. pádu bourané konstrukce	soubor	-1,000		

188	K	7873131-R	Zasklívání střeš sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm vč těsnění - D+M vč všech systémových detailů	m2	-19,600
189	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	%	-681,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
	D	VRN9	Ostatní náklady		
1019	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	hod	20,000
	VV		Demontáž položených kabelů vč. likvidace		
	VV		20		20,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL7 Opravy a výměny proseklých klempířských prvků

ZHOTOVITEL Ing. Milan Procházka

sídlo: Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

OBJEDNATEL Obvodní soud pro Prahu 1

sídlo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 0024384

DIČ:

Stavba: „OS Praha 1 - oprava střech“

JKSO:

Místo: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Celkem				

Předmět změnového listu: Opravy a výměny proseklých klempířských prvků

Při provádění prací a pasportizaci stavu již provedených částí střechy byla zjištěna část klempířských prvků jako nevyhovující z důvodu proseknutí plechu pádem (sjetím šablon krytiny po střeše). Šablony byly pravděpodobně uvolněny proslápnutím při montáži provizorního zakrytí folií. Pro výměnu klempířských prvků je nutné rozebrání a nová montáž šablon krytiny. Projektant toto nemohl předpokládat.

Za zhotovitele: Ing. Milan Procházka

podpis

Za objednatele: JUDr. Hana Marsová

podpis

Za technický dozor investora: J. R.

podpis

Za projektanta: Ing. A. F.

podpis

V Praze

Datum: 16 -06- 2023

007 - Opravy a výměny proseklých klempířských prvků

Stavba:

"OS Praha 1 - oprava střech"

Objekt:

27042023 - ZL č.7

Místo:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

54	K	76435581	Demontáž žlab nástřešní oblý rš přes 660 mm do 45° - K5	m	25,000		
1026	K	76491007-R	ÚŽLABÍ - plech CU tl 0,7 mm - rš 650 mm - D+M vč všech systémových detailů	m	18,000		
1027	K	764910051-R	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB, d=180mm - plech CU tl 0,8 mm - rš 800 mm - D+M vč všech systémových detailů	m	25,000		
1028	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,039		
128	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 355,140		

D 765 Krytina skládaná

1010	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	188,000		
	W		"k úžlabí" 188		188,000		
	W		Součet		188,000		
1011	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2	188,000		
1013	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	12,884		
	W		12,816+0,068		12,884		
131	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 400,935		
	W		Poznámka k položce				
	W		cena dle SOD				
	W		140093,45/100		1 400,935		

„OS Praha 1 - oprava střech zbylá nedokončená část II“ – dodatek č. 2

Předmět VZ:

Vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Vynucené, nepředvídatelné VCP, § 222 odst. 6 ZZVZMéněpráce**ZL 1 Tesařské konstrukce krovu****ZL 2 Oprava bednění okraje a úžlabí****ZL 3 Výměna krytiny****ZL 4 Římsa, odvětrání, klempířské prvky****ZL 5 Demontáž a zpětná montáž krytiny u hromosvodu****ZL 6 Topné kabely a světlíky****ZL 7 Opravy a výměny proseklých klempířských prvků**

	Odpočty [CZK]	Přípočty [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ZL celkem	- 542 484,40	2 335 183,03	1 792 698,63	2 169 165,34

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a smluvních – S realizací změny souhlasím.

Datum: 16 -06- 2023

Jméno: Ing. Milan Procházka

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.


Datum: 16 -06- 2023

Jméno: JUDr. Hana Marsová

Podpis: 



Vyjádření technického dozoru investora – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 16 -06- 2023

Jméno: J. Ř. Podpis: 

Vyjádření autorského dozoru investora – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 16 -06- 2023

Jméno: Ing. A.  F. Podpis: 