

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952220036
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170006 + 229180013

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva jednatelé společnosti společně.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220036 na akci „Krounka, Otradov, oprava + rekonstrukce opevnění, ř. km 15,200-16,610“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se u akce č. 129170006 Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580 doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši **974 667,25 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Oprava břehových opevnění	974 667,25 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 129170006 Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580 zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši **1 554 273,39 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01 Oprava břehových opevnění	1 554 273,39 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02. 05. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 29 399 802,82 Kč,

slovy: dvacet devět milionů tři sta devadesát devět tisíc osm set dva korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02. 05. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 29 399 802,82 Kč,

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 činí 31 495 133,82 Kč

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 974 667,25 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 1 554 273,39 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **30 915 527,68 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5.

zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2.

Jedná se o změnu rozsahu opravných prací v rámci stávajícího opevnění svahů koryta vodního toku. Přesný rozsah bylo možno z důvodu pokrytí opevnění souvislou vrstvou prokořeněné biomasy upřesnit až po provedení jeho očištění. Po odkrytí a očištění opevnění bylo shledáno, že je v lepším stavu než předpokládala PD, a proto se přistoupilo k realizaci ekonomicky méně nákladné opravy opevnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsanych záležitosti v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsanych dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220036 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

podepsán elektronicky