

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-018 ze dne 20. 7. 2022
 (SMVS: 107V082001933)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové Ministerstva obrany

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Karel Sauer (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Jiří Horák (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: [REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí oddělení investic Pardubice)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ 15050050

Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 209619322/0300

KB, a.s. č.ú.: 43-3933720257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sxec35j

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 17. 9. čl. 17 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-018 ze dne 20. 7. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Pardubice, letiště – rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 3 - položkový rozpočet (dále jen „**vícepráce**“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 a 2, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 1 468 438,88 Kč vč. DPH (1 213 585,85 Kč bez DPH, 254 853,03 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

1 468 438,88 Kč vč. DPH (1 213 585,85 Kč bez DPH, 254 853,03 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

128 148 036,12 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto dvacet osm milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc třicet šest korun českých dvanáct haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 26 911 087,59 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 155 059 123,71 Kč

(slovy: sto padesát pět milionů padesát devět tisíc jedno sto dvacet tři korun českých sedmdesát

jeden haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 538-mi kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 9. 1. 2024.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy víceprací – počet stran: 14
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Ing.
Marta
Kopecká
Za objednatele:

Digitálně podepsal
Ing. Marta Kopecká
Datum: 2023.06.28
21:36:56 +02'00'

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Skokan
Datum: 2023.05.26
13:41:07 +02'00'

Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.

podepsáno elektronicky

Pardubice, letiště – rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-018

ze dne: 19. 7. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: SO-01 KJB – Čerpání podzemní vody v rámci zemních prací, odstranění 1 ks stromu, náhradní výsadby stromů dle povolení kácení dřevin v počtu 6 ks, osazení ocelových válcovaných nosníků včetně vysekání kapes pro jejich usazení, doplnění betonové mazaniny v 1 a 2 NP stávajícího KB, zvýšeného množství bouracích prací souvisejících s bouráním podlah v 1 a 2 NP a souvrství střešního pláště včetně přesunů sutě, přesunů hmot a poplatků za uložení stavebního odpadu.

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

V průběhu provádění výkopových prací související s výstavbou výtahové šachty přístavby kuchyňského bloku došlo k nadměrnému výskytu dešťových srážek a s tím souvisejícím zvýšením hladiny podzemní vody. Pokračování stavebních prací bylo podmíněno odčerpáváním podzemní vody v délce 232 hodin.

Tato vícepráce nemá dopad na termín, provádí se v souběhu s jinými pracemi.

Na základě vydaného povolení kácení dřevin MŽP, s určením dodatečné náhradní výsadby v počtu 3 ks javoru babyka „Elegant“, o které požádalo MO v průběhu realizace stavby, vznikla vícepráce na výsadbu 3 ks javoru babyka „Elegant“.

V době zahájení výstavby, v rámci kontrolního dne č. 1, byla shledána nutnost pokácení 1 ks „Smrku pichlavého“, z důvodu narušení kořenového systému dřeviny při výkopových pracích. Smrk se nachází v těsné blízkosti stavby. Na základě vydaného povolení kácení dřevin MŽP, s určením dodatečné náhradní výsadby v počtu 3 ks javoru babyka „Elegant“, o které požádalo MO v průběhu realizace stavby, vznikla vícepráce na pokácení 1 ks „Smrku pichlavého“ a výsadbu 3 ks javoru babyka „Elegant“.

Tato vícepráce nemá dopad na termín, provádí se v souběhu s jinými pracemi.

V průběhu provádění bouracích prací v 1. NP stávajícího objektu kuchyňského bloku při vybourání otvoru pro nový průchod mezi místnostmi č. 145 (jídlna 1) a č. 146 (jídlna 2) byl v bouraném zdivu odkryt roznášecí ocelový profil ležící na podlaze 1NP. Tento roznášecí provil nebyl zakreslen

v původní projektové dokumentaci objektu, ani o jeho uložení nebyly známé informace. Aby mohl být stávající ocelový profil v průchodu mezi jídelnami odstraněn, muselo dojít na základě doporučení statika k osazení a dodání profilované oceli I 180 osazeného pod stropem v 1PP. Toto řešení staticky nahradí vybouranou část ocelového profilu osazeného na podlaze v 1 NP. Tato vícepráce má dopad na termín v počtu **3 dnů**, neprovádí se v souběhu s jinými pracemi.

V průběhu bouracích prací u podlah v 1. NP, 2. NP a střešním souvrství bylo zjištěno, že tloušťky podlah a střešní konstrukce jsou v některých místech ve vyšší tloušťce oproti tloušťkám uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby, a proto dochází k nárůstu bouracích prací, poplatků za uložení bouraného stavebního materiálu, dopravě a přesunu hmot. Vícepráce byly vypočítány na základě rozdílu bouraného materiálu podle SoD a skutečného množství bouraného materiálu.

Dále bylo po vybourání skladby podlah v 1. NP a 2. NP původní stavby kuchyňského bloku na nosnou stropní konstrukci při přeměření výšek stávající nosné konstrukce zjištěno, že je nosná konstrukce o 1 CM nižší, než bylo původně uvažováno podle původní PD. Z výše uvedeného důvodu je potřebné zvýšit novou skladbu podlahy o 1 CM v celé ploše 1. a 2. NP původního kuchyňského bloku.

Tato vícepráce má dopad na termín v počtu **8 dnů**, neprovádí se v souběhu s jinými pracemi.

Navrhovaná změna ceny díla: + 805 166,68 Kč bez DPH + 974 251,68 Kč vč. DPH Z toho vícepráce: 805 166,68 Kč bez DPH 974 251,68 Kč vč. DPH	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * - zkrácení* 11 kalendářních dnů
--	---

Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
---	--	-----------------------------------	--

ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:
----------------------------------	-----------------------------------

Jméno a funkce: [redacted] MARHOLD a.s. stavbyvedoucí	Datum a podpis [redacted] 19. 7. 2023	Jméno a funkce: Ing. Karel Sauer AHNM OŘS Odl/Pce – TDO Z15050050 06 009 011	Datum a podpis 19. 7. 2023 [redacted]
---	--	---	--

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou ve ZL 1.

U ZL 1 se jedná o řešení skutečností zjištěných v průběhu výstavby, především po rozkrytí původních konstrukcí a při provádění výkopových prací.

Jedná se o čerpání podzemní vody v rámci zemních prací, odstranění 1 ks stromu, náhradní

výsadbu stromů v počtu 6 ks, osazení ocelových válcovaných nosníků pod stropem v 1PP, doplnění betonové mazaniny v 1. a 2. NP stávajícího KB a o zvýšené množství bouracích prací související s bouráním podlah v 1. a 2.NP, souvrstvím střešního pláště a s tím související zvýšené množství poplatků za uložení bouraného stavebního materiálu, dopravu a přesunu hmot.

Jméno a funkce:

projektant, AD

Datum a podpis

19.4.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně: S navrhovanými změnami ve ZL 1 souhlasím.

Jedná se o čerpání podzemní vody v rámci zemních prací, odstranění 1 ks stromu, náhradní výsadu stromů dle povolení kácení dřevin v počtu 6 ks, osazení ocelových válcovaných nosníků, doplnění betonové mazaniny v 1. a 2. NP stávajícího KB, o zvýšené množství bouracích prací související s bouráním podlah v 1. a 2. NP a souvrstvím střešního pláště, zvýšené množství poplatků za uložení bouraného stavebního materiálu, dopravu a přesunu hmot.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

19.4.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanými změnami uvedenými v ZL 1 souhlasím.

V průběhu provádění výkopových prací související s výstavbou výtahové šachty přístavby kuchyňského bloku došlo k nadměrnému výskytu dešťových srážek a s tím souvisejícím zvýšením hladiny podzemní vody. Další pokračování stavebních prací bylo podmíněno odčerpáváním podzemní vody.

V průběhu realizace stavby byla podána Ministerstvem obrany žádost o povolení kácení dřeviny u Ministerstva životního prostředí. Kácení dřeviny a to 1 ks javoru vyplývá z projektové dokumentace. Samotné kácení dřeviny je v rozpočtu vyčísleno (bez uvedení náhradní výsadby). Dne 9. 8. 2022 bylo MŽP vydáno povolení ke kácení dřevin s určením dodatečné náhradní výsadby v počtu 3 ks javoru babyka „Elegant“. Na základě výše uvedeného vznikají vícepráce na výsadbu 3 ks javoru babyka „Elegant“.

V době zahájení výstavby, v rámci kontrolního dne č. 1, byla shledána nutnost pokácení dřeviny 1 ks „Smrku pichlavého“, který se nachází v těsné blízkosti stavby. Z důvodu narušení kořenového systému dřeviny při provádění zemních prací v souvislosti s výstavbou kanalizace a vsakovací jímky bylo přistoupeno ke kácení stromu. Na vzniklé situace byla MO podána žádost o povolení kácení stromu na MŽP. Následně bylo MŽP vydáno povolení ke kácení dřeviny s určením dodatečné náhradní výsadby v počtu 3 ks javoru babyka „Elegant“. Na základě výše uvedeného vznikají vícepráce na pokácení 1 ks „Smrku pichlavého“ a výsadbu 3 ks javoru babyka „Elegant“ včetně souvisejících prací.



V průběhu provádění bouracích prací v 1. NP stávajícího objektu KB při vybourání otvoru pro nový průchod mezi místnostmi č. 145 (jídlna 1) a č. 146 (jídlna 2) byl v bouraném zdivu odkryt roznášecí ocelový profil ležící na podlaze 1NP, který nebyl zakreslen v původní projektové dokumentaci objektu. Aby mohl být stávající ocelový profil v průchodu mezi jídelnami odstraněn,

muselo dojít k osazení a dodání profilované oceli I 180 osazeného pod stropem v 1PP do vysekaných kapes ve zdivu pro usazení zhlaví nosníků. Toto řešení staticky nahradí vybouranou část ocelového profilu osazeného na podlaze v 1 NP.

V průběhu bouracích prací u podlah v 1 NP, 2. NP a střešním souvrství bylo zjištěno, že tloušťky podlah a střešní konstrukce neodpovídají tloušťkám uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby a dochází k nárůstu bouracích prací, poplatků za uložení bouraného stavebního materiálu, dopravě a přesunu hmot. V PD pro provádění stavby byly zpracovatelem projektové dokumentace použity tloušťky podlahových konstrukcí a střešního pláště vycházející z původní projektové dokumentace KB. V době provádění projektových prací byla budova KB v provozu.

Objem prací nad rámec SoD související s bouracími pracemi byl vypočítán na základě rozdílu bouraného materiálu podle SoD a skutečného množství bouraného materiálu.

Po vybourání skladby podlah v 1. a 2. NP původní stavby KB na nosnou stropní konstrukci bylo při přeměření výšek stávající nosné konstrukce zjištěno, že je nosná konstrukce o 1 CM niž, než bylo původně uvažováno. Z výše uvedeného důvodu je potřebné zvýšit novou skladbu podlahy o 1 CM v celé ploše 1. a 2. NP původního kuchyňského bloku. Zhotovitel projektových prací vycházel z původní projektové dokumentace, která se však neshoduje se skutečností.

Jméno a funkce: Ing. Karel Sauer AHNM OŘS Odl/Pce – TDO	Datum a podpis 19.4.2023	
Ing. Jiří Horák AHNM OŘS Odl/Pce – TDS	19.4.2023	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni do jakosti materiálů, provedení apod.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PARDUBICE, LETIŠTĚ – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA KUCHYŇSKÉHO BLOKU

Objekt:

ZL1 - Stavební práce

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum:

13. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

805 166,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	805 166,68	21,00%	169 085,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

974 251,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Pardubice, letiště – rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-018

ze dne: 19. 7. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se: Odstranění a výstavba dvou betonových opěrných stěn klínového tvaru v šikmé části rampy při sjezdu do úrovně 1. PP stávajícího kuchyňského bloku v délce 2 x 10,5 m včetně dodání zábradlí z ocelových uzavřených profilů a osazení silničních obrubníků pro napojení na stávající komunikaci.

Odkazy na:

specifikace:	
výkresy:	
rozpočet:	příloha č. 2 ZL
Jiné:	

Popis změny díla:

V průběhu realizace stavby byla po vybourání části původní rampy zhotovitelem stavby (sjezdu do 1. PP) a ověření stávajících základů dvou opěrných klínových stěn zjištěna nedostatečná hloubka základů těchto opěrných stěn, pouze 0,2 m pod úroveň terénu. Jedná se o odstranění a výstavbu dvou nových betonových opěrných stěn klínového tvaru, v šikmé části rampy při sjezdu do úrovně 1. PP stávajícího kuchyňského bloku. Na základě zjištěného stavu doporučil statik z důvodu bezpečnosti a zamezení sesunutí přilehlého svahu provedení nových opěrných stěn s dostatečnou hloubkou základové spáry. V rámci víceprací budou odstraněny původní a následně vybudovány dvě nové opěrné klínové stěny v délce 2 x 10,5 m včetně zábradlí z ocelových uzavřených profilů a osazení silničních obrubníků pro napojení na stávající komunikaci. Tyto opěrné stěny jsou v těsné blízkosti rekonstruované zpevněné plochy.

Tato vícepráce má dopad na termín v počtu 17 dnů, neprovádí se v souběhu s jinými pracemi.

Navrhovaná změna ceny díla:
+ 408 419,17 Kč bez DPH
+ 494 187,20 Kč vč. DPH

Z toho vícepráce: 408 419,17 Kč bez DPH
494 187,20 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení* - zkrácení*

17 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

MARHOLD a.s.
stavbyvedoucí

Datum a podpis:

MARHOLD a.s.
Marek Štáhl
530 06 Pardubice / Tel: 465 009 211

19. 7. 2023

Jméno a funkce:

Ing. Karel Sauer
HNM OŘS Odi/Pce – TDO

Datum a podpis:

19. 7. 2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou ve ZL 2.

U ZL 2 se jedná o dodatečný požadavek doplnění opěrných stěn po zjištění staticky nevyhovujícího stavu založení původních opěrných stěn v šikmé části rampy.

Jedná se o odstranění a výstavbu dvou betonových opěrných stěn klínového tvaru v šikmé části rampy při sjezdu do úrovně 1. PP stávajícího kuchyňského bloku v délce 2 x 10,5 m včetně zábradlí z ocelových uzavřených profilů a osazení silničních obrubníků pro napojení na stávající komunikaci.

Jméno a funkce:

projektant, AD

Datum a podpis

19.4.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně: S navrhovanou změnou ve ZL 2 souhlasím.

S odstraněním původních opěrných stěn a novou výstavbou dvou betonových opěrných stěn klínového tvaru, v šikmé části rampy při sjezdu do úrovně 1. PP stávajícího kuchyňského bloku včetně dodání zábradlí z ocelových uzavřených profilů a osazení silničních obrubníků pro napojení na stávající komunikaci souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

19.4.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou ve ZL 2 souhlasím.

Jedná se o odstranění a výstavbu dvou nových betonových opěrných stěn klínového tvaru, v šikmé části rampy při sjezdu do úrovně 1. PP stávajícího kuchyňského bloku. Po vybourání části původní rampy zhotovitelem stavby (sjezdu do 1. PP) a ověření stávajících základů dvou opěrných klínových stěn byla zjištěna hloubka základů těchto opěrných stěn pouze 0,2 m pod úroveň terénu. V době provádění projektových prací byla budova KB v provozu. Na základě zjištěného stavu doporučil statik provedení nových opěrných stěn s dostatečnou hloubkou základové spáry. Zhotovitelem bude dodána dílenská dokumentace pro výstavbu opěrných stěn a budou vybudovány dvě opěrné klínové stěny v délce 2 x 10,5 m včetně zábradlí z ocelových uzavřených profilů a osazení silničních obrubníků pro napojení na stávající komunikaci.

Jméno a funkce:

Ing. Karel Sauer
AHNM OŘS Odl/Pce – TDO

Datum a podpis

19.4.2023

Ing. Jiří Horák

AHNM OŘS Odl/Pce – TDS

19.4.2023

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PARDUBICE LETIŠTĚ – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA KUCHYŇSKÉHO BLOKU

Objekt:

ZL2 - Opěrná stěna OP1,,OP2

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum:	13. 4. 2023
Zadavatel:	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	IC DIČ:	
Projektant:	IC DIČ:	
Zpracovatel:	IČ DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH				408 419,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	408 419,17	21,00%	85 768,03	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		494 187,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 SoD č. 6440-OŘS2-2021-018

Pardubice, letiště - rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku

SoD č. 6440-OŘS2-2021-018		Dodatek č. 1 SoD vč. Dodatku č. 1	
	SoD	Vícepráce	
bez DPH	126 934 450,27	1 213 585,85	128 148 036,12
DPH 21%	26 656 234,56	254 853,03	26 911 087,59
vč. DPH	153 590 684,83	1 468 438,88	155 059 123,71

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2023.05.04
11:22:50 +02'00'