

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1115/001	Číslo ZBV: 075.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod
 Popis Změny: Iniciátor změny: Objednatel

V PDPS bylo počítáno se stávajícím HW velkoplošného zobrazení BARCO. Z důvodu zkapacitnění a sjednocení zobrazení byla v RDS navržena celková výměna velkoplošného zobrazení BARCO. Velín CTD BKOM byl rozšířen o dvě klientská pracoviště sloužící k dohledu a řízení provozu tramvajového tunelu a silniční galerie celého úseku VMO Žabovřeská. Vizualizace technologických a přehledových schémat byla integrována do velkoplošného zobrazení BARCO. V rámci zprovoznění komunikační sítě byla provedena konfigurace stávajícího přenosového zařízení na CTD BKOM.
 Výše uvedené požadavky a změny oproti zadávací dokumentaci byly vyvolány následným majetkovým správcem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	15 366 354,61	15 366 354,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____

datum 17-08-2022 podpis _____

Supervize _____

datum _____ podpis _____

Správce stavby _____

datum 21.6.2023 podp _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____

datum 21.6.2023 podpis _____

Zhotovitel _____

datum 11-08-2022 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par _____

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 075.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	746684.	KOMPLETNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVÍŠTĚ (HW I SW) - PRACOVNÍ STANICE KOMPLETNÍ											
Nové položky													
101	75M836RN	SWITCH CISCO CATALYST - KARTA C6800 16P10G VČ. SFP MODULŮ VČ. LIC. A KONFIGURACE											
102	746685RN.	BARCO STĚNA V SESTAVĚ 10x2 (HW+SW) VČ. LICENCÍ A KONFIGURACE											
103	7466ABRN 2.	UPRADE APLIKAČNÍHO SW PRO ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH TUNELOVÝCH TECHNOLOGIÍ VČ. LICENCÍ PRO NOVOU TECNHOLOGIE											
104	75J922.	BARCO STĚNY OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M											
105	75J92X.	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ											
Celkem								1 188 371,21	0,00	15 366 354,61	16 554 725,82	15 366 354,61	1 293,06

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 11-08-2022

Datum:

21. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 263/002

Číslo ZBV:

108.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Tato změna reaguje na skutečně zastížený stav skalního svahu v místě realizace schodiště a zídek objektu C263. Na základě provedeného geodetického zaměření a stanovení geotechnických parametrů hornin v základové spáře bylo projektantem upraveno řešení tohoto stavebního objektu.

Kromě dočištění skalního svahu v dotčeném místě a jeho zajištění pomocí kotev bylo nutno zpevnit základovou spáru zdi injektáží pomocí ocelových IBO kotev, jejichž hlava byla zavázána do výztuže základů. Boční zídky schodiště byly prodlouženy, byla doplněna zídka z jižní strany podesty a upraveny délky a počty sklolaminátových skalních kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 552,80	2 002 112,80	1 985 560,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 24.05.2023 podpis

Supervize

datum _____ podpis

Správce stavby

 datum 21.06.2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 21.06.2023 podpis

Zhotovitel

 datum 29.5.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 108.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	261415.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM											
8	286812R.	KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 3M ÚNOSNOST DO 100KN											
9	286833R.	KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 5M ÚNOSNOST DO 150KN											
11	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
12	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
14	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
15	327366.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ											
16	431325.	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
22	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Nové položky													
101	327365.N	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
103	28466R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, homína třídy III-IV, délka 3,0m											
104	18040RN.	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou											
Celkem								850 374,94	-16 552,80	2 002 112,80	2 835 934,91	1 985 560,00	233,49

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 108.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 4.5.23

Za Objednatele:

Datum:

21. 06. 2023