

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace

Sídlo : Cvrčovice č.131, 691 23 Pohořelice

zastoupený: RNDr. Miladou Kussak Höklovou, ředitelkou

Autorský dozor: Ing. Libor Schwarz

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 

IČ: 60680300 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Sídlo: Na Pile 363/2, 664 02 Ochoz u Brna

zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Marek Matyáš

bankovní spojení: 

IČ: 29298113 DIČ: CZ29298113

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, vložka C, oddíl 72118

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.9.2022, jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Zkvalitnění podmínek ubytovaných žáků domova mládeže“.

Článek II.

Dodatkem č.2 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy

6. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 5 až č.15, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. U ZL06, ZL08, ZL09, ZL11, ZL12 a

ZL13 se jedná o změny podle §222 odst.4 ZZVZ. Cenové změny (součet více a méněprací) podle odst.4 §222 ZZVZ, vyplývajících z tohoto dodatku č.2 k SoD a dodatku č.1 k SoD, činí celkem 11,96% z původní celkové ceny díla. U ZL05, ZL07, ZL10, ZL14 a ZL15 se jedná o změny podle §222 odst.5 ZZVZ. Cenové změny (součet více a méněprací) podle odst.5 §222 ZZVZ, vyplývajících z tohoto dodatku č.2 k SoD, činí celkem 4,21% z původní celkové ceny díla.

Doba plnění

Text odst. 1 se s přihlédnutím ke změně rozsahu předmětu díla (zejména u ZL13) a z důvodu přetrvávající vyšší vlhkosti anhydritových podlah, která neumožňuje pokládku povlakových podlahových krytin, se nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 11.8.2023.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

smluvní cena ve znění dodatku č.1 (bez DPH) :	12 814 992,36 Kč
cena nerealizovaných prací v rámci dodatku č.2 (bez DPH):	-420 286,68 Kč
cena víceprací v rámci dodatku č.2 (bez DPH):	<u>853 491,91 Kč</u>
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	13 248 197,59 Kč
DPH (21%) :	2 782 121,49 Kč
cena včetně DPH :	16 030 319,08 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou rozpočty méněprací a víceprací.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Cvrčovicích 30. 6. 2023

V Ochozu u Brna 30. 6. 2023

.....
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
RNDr. Milada Kussak Höklová, ředitelka
za objednatele

.....
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Marek Matyáš, jednatel
za zhotovitele

