

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VW WACHAL a.s.
(jako „zhotovitel“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): VW WACHAL a.s.
IČ: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
IČ: 679 85 823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „objednatel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ ODÍLO (dále jen „dodatek“)

I.

Preambule

11. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatel, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 390/34 a 3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v

plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „*Smlouva o dílo*“). Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky.

12. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, a výkazu výměr (dále jen „*Projektová dokumentace*“).
13. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (vícepráce) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo a neprovedení některých prací (méněpráce) stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, na základě aktualizace provozních požadavků ze strany objednatele, kdy byly upraveny požadavky mimo jiné na úpravu navazujících ploch a osazení zařízovacích předmětů. Tyto dodatečné práce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo. Důvody vzniku potřeby provedení těchto víceprací a souvisejících méněprací a jejich upřesnění jsou blíže specifikovány v technickém listu změny č.15, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
14. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) byly zjištěny nevhodné pokyny k provádění díla spočívající v chybě ve výkazu výměr, kdy se vyskytla chyba v součtu výměr místností, které jsou předmětem úklidu. Tato chyba vznikla z důvodu nezapočítání části realizovaných ploch díla a chybně aplikovanou metodikou výpočtu. S ohledem na tuto chybu byl tak stanoven chybně rozsah prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a tedy v původním závazku ze Smlouvy o dílo, ale jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se sjednanými pracemi, a rovněž by zadavateli způsobila značné obtíže a neúměrné výrazné zvýšení nákladů a na současném navýšení odměny za provedení díla o částku odpovídající provedení těchto prací. Při sjednávání odměny za tyto vícepráce bylo vycházeno z jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele a skutečnému počtu jednotek potřebných k provedení díla. Podrobný popis změn a jejich upřesnění je specifikované v technickém listu změny č. 16, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
15. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se dále vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) a případných méněprací nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které vyplynuly při provádění díla v důsledku zjištění skutečného stavu rekonstruované budovy, zejména rozvodů, věnce a dalších. S ohledem na tuto chybu byl tak stanoven chybně rozsah prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na provedení dodatečných prací. Upřesnění zjištěných okolností, které vyvolaly potřeby víceprací, jakož i specifikace vyvolaných potřeb a prací jsou blíže specifikovány v technickém listu změny č. 17, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
16. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré změny dle tohoto dodatku byly projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst.2 Smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 až č. 3, včetně cenových rozpočtů těchto prací.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na vícepráce a méněpráce mění tak, že činí:

Celková cena bez DPH:	131 471 033,39 Kč
DPH 21 %	27 608 917,01 Kč
Celková cena s DPH:	159 079 950,40 Kč


III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Technický list změny TLZ 15 včetně rozpočtu
Příloha č. 2 - Technický list změny TLZ 16 včetně rozpočtu
Příloha č. 3 - Technický list změny TLZ 17 včetně rozpočtu
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prostě omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V dne

V Praze dne



VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal, předseda
představenstva
Zhotovitel



Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
Objednatel