

D o d a t e k č . 5

ke ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 977./23-RM ze dne 22. 6. 2023 a týkající se akce:

„Rekonstrukce ulice Seifertova, Brří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zámuky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 270 85 201
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce ulice Seifertova, Brří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty pro provedení části díla vlivem úpravy projektové dokumentace v části konstrukčních vrstev komunikace. Na kontrolním dnu „Stavby C“ (ul. Seifertova) byla ze strany investora, zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru projednána možnost provedení změn konstrukčních vrstev komunikace. Vzhledem ke zkušenostem z navazující stavby v ul. Bratří Čapků (stavba "B"), kdy ani přes provedenou zvýšenou mocnost sanace podkladní vrstvy nebylo dosaženo požadovaných hodnot únosnosti předepsané v PD, bylo ze strany AD v ul. Seifertova navrženo nové technické řešení konstrukčních vrstev za pomoci „roznášecí geomříže“. K této skutečnosti bylo přistoupeno po potvrzení faktu, kdy byla provedena zkouška únosnosti zhuťné plně v ul. Seifertova s výsledkem 13,1Mpa, v ul. Bratří Čapků bylo naměřeno na zhuťné pláni 12,5Mpa. Vzhledem k přihlédnutí, že se jedná o rozdílný postup oproti PD, kdy bude potřeba vyšší počet zkoušek únosnosti konstrukčních vrstev pro ověření funkčnosti navrženého řešení a dále s přihlédnutím na poptávku a dodací lhůtu „roznášecí geomříže“, zhotovitel požádal o prodloužení termínu dotčené akce. Počet dnů prodloužení byl stanoven po konzultaci s AD a TDI na 21 kalendářních dní. Prodloužení lhůty plnění je v souladu s čl. 4, odst. 4.8., bod d) předmětné smlouvy o dílo.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách plnění:

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

do 80 kalendářních dnů (nejlépe do 15. 9. 2022 kvůli koordinaci se stavbou zhotovitele Kraje Vysočina) ode dne předání a převzetí staveniště Stavby A vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“

do 157 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Stavby B zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby B“ či „lhůta plnění Stavby B“)

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“

do 208 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Stavby C zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby C“ či „lhůta plnění Stavby C“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 5 se tento dodatek č. 5 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 5 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 5. Uveřejnění tohoto dodatku č. 5 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 5 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 5 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásmukách dne:

26.6.2023

VPK
Komen
281
IČ:
Za zhotovitel

m. 12
uky
1
201
689

V Jihlavě dne: 3.7.2023

.....
Za objednatele

