



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 970/ORM/2022/1

D o d a t e k . 1

ke smlouvě na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jako „BOZP“) vedené u objednatele pod ev. č. 970/ORM/2022 ze dne 7. 7. 2022, uzavřené dle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) stavby:

„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce – I. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrátu města Jihlavy
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

Poskytovatel: Ing. Libor Bílek
se sídlem: Zlatkov 83, 593 01 Rožná
IČO: 03953271

(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strana“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 7. 7. 2022 uzavřely smlouvu o zajištění koordinátora BOZP, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a další činnosti stanovené touto smlouvou, a to vše u uvedené stavby „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce – I. etapa“ (dále též jako „smlouva“). Činnost koordinátora BOZP se pak vztahuje ke stavbám „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále též jako „Stavba A“); „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“ (dále též jako „Stavba B“); „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“ (dále též jako „Stavba C“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu prodloužení předpokládané lhůty realizace stavby „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce – I. etapa“, konkrétně v části „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“ („Stavba C“). Dle čl. V. odst. 2 předmětné smlouvy byla naplněna podmínka pro uzavření dodatku, tj. prodloužení realizace stavby o 40 a více kalendářních dnů oproti předpokládané době realizace uvedené v čl. VI. odst. 3 smlouvy. Pro stanovení poměrného navýšení ceny je rozhodná denní cena prací, která bude vypočtena tak, že sjednaná cena uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude vydělena počtem dnů předpokládané doby realizace stavby uvedené v čl. VI. odst. 3 smlouvy. Prodloužení doby trvání Stavby C bylo dáno zimní přestávkou v délce 129 kalendářních dnů, kdy neprobíhaly žádné stavební práce, ale oblast Stavby C byla stále vedena jako staveniště a ze strany koordinátora BOZP probíhala krom jiných činností zejména kontrola ohraničení a označení staveniště. Cena za prodloužení plnění činnosti koordinátora BOZP na staveništi během zimní přestávky byla stanovena dohodou po prokázání počtu návštěv

koordinátora BOZP na staveništi během zimního přerušení ($5 \cdot 121,66 = 608,30$ Kč bez DPH). Další prodloužení termínu stavebních prací předmětného díla bylo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a to o 7 kalendářních dnů a dále změnou technického řešení skladeb komunikací o 21 kalendářních dní – vše dle žádosti o prodloužení termínu plnění zhotovitele stavebních prací. Cena plnění činnosti koordinátora BOZP na staveništi během prodloužení pokračujících stavebních prací byla stanovena výpočtem dle čl. V. odst. 2 předmětné smlouvy (celkem 28 kalendářních dní; $28 \cdot 121,66 = 3406,48$ Kč bez DPH).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany mění čl. V. odst. V. 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„ 1. Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 26. 6. 2022 na plnění veřejné zakázky ve výši:

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

13.200,- Kč bez DPH

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“

14.700,- Kč bez DPH

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“

21.900,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1 :

4.014,78 Kč bez DPH

Celkem za Stavbu C:

25.914,78 Kč bez DPH

Cena celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C

53.814,78 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.“

2. Zároveň smluvní strany mění čl. VI. odst. 3. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„ 3. Předpokládaná lhůta realizace stavby:

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Do 80 kalendářních dnů ode dne předání staveniště Stavby A zhotoviteli

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“

Do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště Stavby B zhotoviteli

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“

Do 208 kalendářních dnů ode dne předání staveniště Stavby C zhotoviteli.

Objednatel upozorňuje poskytovatele, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatelem předpokládané.

Předpokládané zahájení stavby – červenec 2022“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro poskytovatele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Poskytovatel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne: 30.6.2023

V Jihlavě dne: 30. 2023

Ing. Libor Bílek
Zlatkov 83
593 01 Bystrice n. Pernš.
mob.: 727 900 945
IČ: 03953271

Poskytovatel



Objednatel

