

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ J. Husa Písek – 3. etapa“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725**
IČ: 70943141
DIČ: CZ70943141
Sídlo: Husovo nám.725, 397 01 Písek
Telefon: xxx
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: xxx
Zastoupené: Mgr. Jan Adámek, ředitel školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:
xxx , tel. : xxx

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **DV stav s.r.o.**
IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551
Sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
Telefon: xxx
Peněžní ústav: ČS České Budějovice
Č. účtu: xxx
Zastoupený: Bc. Jiří Dvořák

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště:	01.07.2016
Zahájení plnění:	01.07.2016
Dokončení plnění:	29.08.2016
Vyklizení staveniště:	29.08.2016

4.6 Termín dokončení plnění byl posunut z důvodu změny objemu prací.

5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

původní celková cena dle SoD bez DPH:	996 416,00 Kč
dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH:	72 718,00 Kč
nová smluvní cena za dílo bez DPH:	1 069 134,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram

V Českých Budějovicích, dne 10.8.2016

za zhotovitele:

V Písku, dne 10.8.2016

za objednatele:

Bc. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

Mgr. Jan Adámek, ředitel školy