

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů na SPŠ Klatovy (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva	ze dne 25.5.2023		číslo ZL:
Objednatel	IČ 617 50 883	Střední průmyslová škola, Klatovy, náměstí Kpt. Nálepky 362	ZL 01
Zhotovitel	IČ 264 06 667	STAWO Přeštice s.r.o.	
Místo	SPŠ Klatovy, náměstí Kpt. Nálepky 362, Klatovy		
Dotace			
Číslo revize ZL	2	Datum revize ZL	29.06.2023
Stručný název ZL:	Podlahy - vyrovnání stěrkou		
Předmět změny:	Zvýšené vyrovnání podlah stěrkou nad projektovaný rozsah		
Odůvodnění změny:	Po výškovém zaměření povrchu podlah v jednotlivých místnostech byly nepředvídaně zjištěny výškové rozdíly a povrchové nerovnosti, které by bránily řádnému osazení vybavení místností. Nerovnosti nešly přesněji zaměřit do projektu, jelikož v místnosti bylo rozmístěno vybavení. V projektu bylo proto uvažováno s 3 mm vyrovnáním. Na základě skutečného stavu nivelly podlah (viz Půdorys - nový stav - nivelita podlah - skutečnost) byla vypočtena průměrná výška dolití stěrky 11,86816 mm nad původně předpokládané 3 mm.		
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:	Odpadá, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Vícepráce přímo souvisí s postupem a návaznostmi prací a jejich oddělení a samostatné zadání by bylo neekonomické.		
Vliv na cenu díla:	Ne	rozpočet:	odpadá
Odpočty		cena:	0,00 Kč bez DPH
Připočty		cena:	288 016,00 Kč bez DPH
Rozdíl - Připočet		cena:	288 016,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny		cena:	288 016,00 Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):	Ne		
Přílohy :	Položkový soupis víceprací Půdorys - nový stav - nivelita podlah - skutečnost		
Za zhotovitele předložil:	Firma:	STAWO Přeštice s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :	Karel Šlajs / stavbyvedoucí		Datum 29.06.2023
Stanovisko projektanta :	Firma:	odpadá	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :	Pavel Ponocný/ AD		Datum 29.06.2023
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :	Ing. Josef Malý / TDS		Datum 29.06.2023
Vyjádření objednatele :	Firma:	SPŠ Klatovy	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :	Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd.		Datum 29.06.2023
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	STAWO Přeštice s.r.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :	Miroslav Wuchterle / jednatel společnosti		Datum 04.07.2023
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SPŠ Klatovy	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :	Ing. Bohumír Kopecký / ředitel		Datum 04.07.2023